



2021. 7. 23.(금) 14:00
군청 대회의실

공약사업 추진상황 보고자료



남해군
Namhae-Gun

목 차

I. 공약사업 총괄 추진현황1
------------------------	--------

II. 부서별 추진현황2
---------------------	--------

- 기획성과담당관11	- 지역활성화과131
- 행정지원담당관23	- 해양수산과155
- 공공건축추진단37	- 도시건축과177
- 환경물관리단49	- 건설교통과181
- 주민복지과59	- 건강증진과207
- 청년혁신과69	- 농축산과215
- 재 무 과87	- 유통자원과225
- 문화관광과95	- 농업기술과239
- 체육진흥과119	- 산림공원과251

I

공약사업 총괄 추진현황

총괄 : 5대 분야 87건

분야	일자리 만드는 산업경제	다시찾는 해양관광	청년이 찾아오는 행복남해	더불어 잘사는 보건복지	군민이 참여하는 지방자치
87건	23	18	18	12	16

※ 폐기 3건

추진현황

구분	건수	완료			추진중			보류	추진율 (%)	비고
		소계	완료	이행후 계속추진	소계	정상	일부			
'20. 12. 31. 기준	90	30	9	21	55	47	8	5	71.5	
'21. 7. 20 기준	87	51	15	36	33	29	4	3	81.2	3건폐기
(증감)	△3	21	6	15	△12	△18	△4	△2	9.7	

분야별 추진율(%)

구분	계	산업경제 (I)	해양관광 (II)	도시환경 (III)	보건복지 (IV)	지방자치 (V)	
건수	87	23	18	18	12	16	
추진율 (%)	'20. 12. 31. 기준	71.5	75	61.8	65.8	73.7	82.4
	'21. 7. 20 기준	81.2	88.6	71.3	76.9	83.7	85.6
	(증감)	9.7	13.6	9.5	11.1	10	3.2

시기별 추진율(%)

구분	계	단기	중기	장기	
건수	87	64	16	7	
추진율 (%)	'20. 12. 31. 기준	71.5	79	67.5	24.4
	'21. 7. 20 기준	81.2	88.1	73.4	35
	(증감)	9.7	9.1	5.9	10.6

II

부서별 추진현황

□ 부서별 총괄 추진현황

부서	건수	완료			추진중			미추진	추진율(%)
		소계	완료	이행후 계속추진	소계	정상	일부 추진		
합계	87	51	15	36	33	29	4	3	81.2
기획성과담당관	3	3	-	3	-	-	-	-	100
행정지원담당관	6	6	1	5	-	-	-	-	100
공공건축추진단	4	1	-	1	3	3	-	-	40
환경물관리단	3	1	1	-	2	2	-	-	81.7
주민복지과	3	2	1	1	1	1	-	-	93.3
청년혁신과	6	5	1	4	1	-	1	-	89.2
재무과	1	1	-	1	-	-	-	-	100
문화관광과	12	6	2	4	5	3	2	1	73.3
체육진흥과	4	3	1	2	1	1	-	-	82.5
지역활성과	10	4	1	3	4	3	1	2	64.5
해양수산과	9	7	3	4	2	2	-	-	88.3
도시건축과	1	1	1	-	-	-	-	-	100
건설교통과	11	4	1	3	7	7	-	-	72.7
건강증진과	2	2	-	2	-	-	-	-	100
농축산과	2	2	1	1	-	-	-	-	100
유통지원과	4	3	1	2	1	1	-	-	98.3
농업기술과	1	-	-	-	1	1	-	-	80
산림공원과	5	-	-	-	5	5	-	-	83.6


□ 부서별 세부현황

부서명	관리번호	공약사업명	담당팀	추진율(%)
기 획 과 담 당 관	V-1-75	깨끗하고 책임지는 남해군청 만들기	감 사 팀	이행후 계속추진
	V-1-76	남해군 행정혁신위원회 설치	정 책 기 획 팀	이행후 계속추진
	V-4-78	알뜰살뜰 예산절감 추진 (예산 구조조정을 위한 재정진단 용역실시)	예 산 팀	완료
	V-11-86	남해군과 경남도립남해대학의 협력 강화	정 책 기 획 팀	이행후 계속추진
행 정 원 담 당 관	Ⅲ-15-59	공공 무선인터넷망 확충 및 WiFi서비스	통 신 관 제 팀	이행후 계속추진
	V-3-77	투명하고 공정한 공무원 인사	행 정 팀	이행후 계속추진
	V-5-79	군민소통위원회 운영 및 원스톱 고충처리	군 민 소 통 팀	이행후 계속추진
	V-6-80	빅데이터 구축비포서비스'구현	정 보 전 산 팀	이행후 계속추진
	V-7-81	지역사회를 지탱하는 일꾼들의 처우개선	군 민 소 통 팀	이행후 계속추진
	V-16-90	군수실 CCTV 설치	통 신 관 제 팀	완료
공 공 추진단	Ⅲ-9-53	공공시설물 디자인 주민참여 확대	공 공 건 축 팀	이행후 계속추진
	IV-8-70	남해군 청소년 수련시설 건립	공 공 건 축 팀	정상(25)
	V-8-82	군청사 이전 및 행정·복합타운 조성	청 사 행 정 팀	정상(30)
	V-9-83	청사 이전에 따른 문화공간 조성	청 사 건 축 팀	정상(5)
환 경 물 관 리 단	Ⅲ-7-51	미세먼지 오염원 저감 대책	환 경 지 도 팀	정상(85)
	Ⅲ-17-61	쇠섬-선소지구, 이어-성산지구에 철새탐조시설 설치	환 경 정 책 팀	정상(60)
	IV-11-73	서면, 고흔, 설천 지역 환경오염측정기 설치 등 주민건강 복지대책 마련	환 경 정 책 팀	완료
주 민 복 지 과	IV-5-67	노인이 행복한 WHO '고령친화도시' 지정	노 인 복 지 팀	이행후 계속추진
	IV-6-68	아이 키울 걱정 없는 남해	여 성 친 화 팀	정상(80)
	V-15-89	청조회 폐지	여 성 친 화 팀	완료
청 년 혁 신 과	I-11-11	귀농·귀촌인 남해 정착 지원	남해정착지원팀	이행후 계속추진
	IV-7-69	초등학생 종일돌봄 확대	아 동 드 림 팀	완료

부서명	관리번호	공약사업명	담당팀	추진율(%)
청년 혁신과	V-10-84	함께하는 교육, 창의적인 인재 육성	교육청소년팀	이행후 계속추진
	V-11-85	중고등학생 무상교복 지원	교육청소년팀	이행후 계속추진
	V-13-87	책 읽는 남해 주민 참여 독서 동아리 운영	평생학습팀	이행후 계속추진
	V-14-88	경남독서학교 남해 유치	평생학습팀	일부(35)
재무과	V-4-78	알뜰살뜰 예산절감 추진 (공사원가 공개)	경리팀	이행후 계속추진
	V-4-78	알뜰살뜰 예산절감 추진 (체납실태조사반 운영)	세입관리팀	이행후 계속추진
문화 관광과	I-4-4	항노화산업 육성 기반조성	관광정책팀	정상(60)
	II-1-26	프랑스 '어린왕자'테마파크 남해공원 유치	섬발전팀	보류
	II-6-31	남해관광개발공사 설립	관광정책팀	완료
	II-8-33	문화관광축제 경쟁력 강화	관광정책팀	이행후 계속추진
	II-10-35	고려대장경 판각지 성역화 사업	문화재팀	정상(70)
	II-11-36	고현·설천·남해 역사관광코스 개발	관광정책팀	완료
	II-12-37	남해 문화예술회관 건립	문화예술팀	일부(10)
	II-13-38	문화창달 주역 남해문화원 지원 확대	문화예술팀	이행후 계속추진
	II-14-39	금산서불과차 주변정비 및 서복공원 조성사업	문화재팀	일부(50)
	II-16-41	남해문화유적지 학술조사 용역	문화재팀	정상(90)
	II-18-43	남해 선비 유배길 조성 및 남해향교 활성화	문화재팀	이행후 계속추진
	II-19-44	문화관광해설사 처우 및 근무환경 개선	관광정책팀	이행후 계속추진
체육 진흥과	II-2-27	드론 교육훈련센터 운영	레포츠팀	이행후 계속추진
	II-15-40	상주체육공원 실내체육관 건립	체육시설팀	정상(30)
	III-18-62	파크골프장 조성	체육시설팀	완료
	IV-2-64	남해 온누리 스포츠센터 운영	체육시설팀	이행후 계속추진

부서명	관리번호	공약사업명	담당팀	추진율(%)
지 역 활성과	I -1-1	친환경 제조업 남해 유치	투 자 유 치 팀	정상(85)
	I -2-2	서면지구 신재생에너지 산업 유치	투 자 유 치 팀	보류
	I -3-3	창선 당저매립지 비행차 실험단지 유치	투 자 유 치 팀	보류
	I -5-5	친절·쾌적한 전통시장 만들기	지 역 경 제 팀 투 자 유 치 팀	이행후 계속추진
	I -6-6	남해화폐 화전[花錢] 확대 보급	지 역 경 제 팀	이행후 계속추진
	I -7-7	나눔 경제 실현을 위한 협동조합 육성	지 역 경 제 팀	정상(70)
	I -8-8	중소기업의 경쟁력 확보 지원	투 자 유 치 팀	이행후 계속추진
	I -9-9	태양광 이모작 농지발전소 시범조성	친 환 경 지 에 너 지 팀	정상(85)
	Ⅱ-3-28	미조순환 관광로드 개발	투 자 유 치 팀	일부(5)
	Ⅲ-1-45	남해읍 도시가스 수준의 에너지 공급	친 환 경 지 에 너 지 팀	완료
해 양 수산과	I -17-17	어민소득 증대를 위한 청정바다 만들기	해 양 보 전 팀	이행후 계속추진
	I -18-18	미조 설리 관광어항 개발	연 안 관 리 팀	정상(45)
	I -19-19	연안바다목장 확대	수 산 자 원 팀	이행후 계속추진
	I -20-20	바다 위 해상횃집 도입	연 안 관 리 팀	완료
	I -22-22	양식장 수질저질 정화를 통한 생산량 증대	해 양 보 전 팀	이행후 계속추진
	I -23-23	양식업 재난 대비 시스템 구축	양 식 산 업 팀	이행후 계속추진
	I -24-24	스마트 양식장 시범사업	양 식 산 업 팀	완료
	I -25-25	소비자 참여형 안전한 수산식품 유통 체계 확립	양 식 산 업 팀	완료
	Ⅱ-5-30	상주해수욕장 '태양의 인사'	연 안 관 리 팀	정상(50)
도 시 건축과	Ⅲ-8-52	아름다운 도시환경과 경관 보존	복 합 민 원 팀	완료
건 설 교통과	Ⅲ-2-46	남해버스터미널 운영 정상화	교 통 지 도 팀	정상(80)
	Ⅲ-3-47	사통팔달 교통망 확충	도 로 팀	정상(30)
	Ⅲ-4-48	소형버스 투입 대중교통 개선	교 통 지 도 팀	정상(80)
	Ⅲ-5-49	관광객 교통문제 해결방안 강구	교 통 지 도 팀	완료

부서명	관리번호	공약사업명	담당팀	추진율(%)
건설 교통과	Ⅲ-6-50	남해-여수 해저터널 유치	도 로 팀	정상(80)
	Ⅲ-10-54	고령운전자 운전면허증 자진반납자 지원	교 통 지 도 팀	이행후 계속추진
	Ⅲ-11-55	주민생활 불편도로 개선사업	도 로 팀	정상(70)
	Ⅲ-12-56	국도 3호선 확포장공사 조기추진 건의	도 로 팀	정상(30)
	Ⅲ-14-58	미개통 해안도로 단계별 개설	도 로 팀	정상(30)
	IV-4-66	노약자가 안전한 교통시설 설치	교 통 지 도 팀	이행후 계속추진
	IV-10-72	보물섬 행복택시 운영 확대	교 통 지 도 팀	이행후 계속추진
건강 증진과	IV-1-63	생활터 치매 행복마을 조성	치 매 예 방 팀	이행후 계속추진
	IV-9-71	임산부 고충 경감	건 강 생 활 팀	이행후 계속추진
농축 산과	I -13-13	가격안정기금 조성 (농축산물 가격안정기금 조성)	농 업 정 책 팀	이행후 계속추진
		가격안정기금 조성 (농업인 재해안전공제 지원)	축 산 정 책 팀	이행후 계속추진
	I -16-16	축산종합지원센터 운영	유 통 수 출 팀	완료
유 통 지원과	I -10-10	농축산 6차산업 집중 육성	유 통 수 출 팀	이행후 계속추진
	I -14-14	특산물판매장 건립	농 촌 자 원 팀	이행후 계속추진
	I -15-15	농가소득 증대를 위한 치유농장 육성사업	농 촌 자 원 팀	완료
	IV-12-74	마을 공동급식 지원 확대	원 예 특 작 팀	이행후 계속추진
농 업 기술과	I -10-10	농축산 6차산업 집중 육성 (6차산업화 실증단지 구축)	마 늘 팀	이행후 계속추진
	I -12-12	마늘연구소 R&D 역량강화	원 예 특 작 팀	정상(80)
	I -13-13	가격안정기금 조성(시금치 농자재 지원)	산 림 휴 양 팀	이행후 계속추진
산 림 공원과	I -10-10	농축산 6차산업 집중 육성	공 원 녹 지 팀	정상(80)
	Ⅱ-7-32	국립공원 사유지 공원구역 일부 해제건의	공 원 녹 지 팀	정상(98)
	Ⅱ-9-34	사계절 꽃피는 화전별곡 추진	산 림 휴 양 팀	정상(90)
	Ⅱ-17-42	내산편백숲 활용 야외체험 학습장 조성	산 림 조 성 팀	정상(90)
	Ⅲ-13-57	연죽~현촌간 임도개설	산 림 휴 양 팀	정상(70)
	Ⅲ-16-60	신촌~철쭉군락지 편백숲을 활용한 힐링의 숲 조성		정상(70)



기획성과담당관

공약사업 추진실적

1. 총 평

- 청렴한 남해만들기를 위한 각종 시책을 추진하고 있으나, 2020년도 청렴도 평가에서 2019년도와 동일한 3등급 평가에 따라 2021년도 청렴도 향상대책 추진계획을 수립·추진하고 있음.
- 새울을 활용한 청렴상시학습시스템, 비대면 청렴교육, 청렴에 관한 최신 트렌드를 반영한 청렴라디오 등 다양한 시책을 추진하여 청렴의 생활화를 통해 청렴도를 향상시키고자 적극 노력하고 있음.
- 남해군행정혁신위원회 설치 공약에 개방·참여, 협의 행정 기능을 강화한 “남해군 정책자문단”을 구성하여 행정의 효율성과 정책의 실효성을 제고할 기반을 마련하였으나, 활용도가 미흡하여 적극 활용할 수 있는 대안 마련 필요.

2. 공약사업 추진상황

총괄 현황

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류
			소 계	정 상	일부추진	
4	1	3	-	-	-	-

세부 추진내용

소관팀	관리번호	공약사업명	문제점 및 대책	이행률(%)
감사팀	V-1-75	깨끗하고 책임지는 남해군청 만들기	없음	이행후 계속추진
정책기획팀	V-1-76	남해군 행정혁신위원회 설치	없음	이행후 계속추진
예산팀	V-4-78	알뜰살뜰 예산절감 추진 (예산 구조조정을 위한 재정진단 용역실시)	없음	완료
정책기획팀	V-11-86	남해군과 경남도립남해대학의 협력 강화	없음	이행후 계속추진

3. 소요 예산액

재원별 소요현황

(단위 : 건/백만 원)

5대 목표	예산구분			사 업 비				
	계	예산	비예산	계	국비	도비	시군비	민자 등
계	4	4	0	4,995	-	300	4,695	-
V. 군민이 참여하는 지방자치	4	4	0	4,995	-	300	4,695	-

연도별 소요현황

(단위 : 백만 원)

구 분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년6월	임기 후
계	4,995	1,520	1,677	788	276	363	371
V. 군민이 참여하는 지방자치	4,995	1,520	1,677	788	276	363	371

사업 규모별(예산사업)

(단위 : 건)

총 건수	1억원 미만	1억원 이상~100억원미만	100억원 이상~1,000억원 미만	1,000억원 이상~5,000억원 미만	5,000억원 이상~
4	2	2	-	-	-

V-01-75

깨끗하고 책임지는 남해군청 만들기

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	어른 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○			○						○	

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

○ 사업내용

- 청렴 관련 제도개선 및 자정 노력
- 청렴교육 및 자율적 내부통제 활성화
- 부패·부조리 및 복무감찰 활동 강화
- 명예감사관 활동 장려

○ 사업비 : 277백만원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
군비	277		30	34	80	43	45	45

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21		'22.6월	임기 후
				상반기	하반기		
■ 청렴도 향상	4	3	3	-	2	1	1
■ 청렴교육	2회	2회	4회	0회	3회	3회	3회
■ 제도개선	1회	1회	3회	1회	1회	2회	2회

□ 그간 추진실적

구분	2018년	2019년	2020년	비고
종합 청렴도	4등급	3등급	3등급	
내부 청렴도 1)	2등급	2등급	2등급	
외부 청렴도 2)	4등급	3등급	3등급	
부패사건	0.50	0.00	0.00	

1) 내부청렴도 측정: 조직문화, 부패방지제도(제도의 실효성 및 처벌의 적절성), 인사(청탁)·예산(부당 집행) 적정성, 부당한 업무 지시에 대한 공직자 설문

2) 외부청렴도 측정: 공사, 인허가, 보조금, 제세정 분야 민원인에 대해 부패경험(금품, 향응, 편의) 및 부패인식(청탁, 연고관계 특혜제공, 부당한 요구, 업무처리 투명성)에 대한 설문

- 2019년 청렴교육 2회 : '19. 02. ~ 11.
- 「남해군 공무원 행동강령」개정 : '19. 03. 12.
- 남해군 적극행정 면책 및 공무원 경고 등 처분에 관한 규정 개정 : '19. 10. 15.
- 대한민국 반부패청렴대상 수상 : '19. 12. 03.
- 2019년 청렴 실천 우수부서 선정 : '19. 12. 19.
- 2020년 청렴실천 결의대회 개최 : '20. 01. 02.
- 2020년 청렴교육 4회 : '20. 02. ~ 11.
- 2020년 공직자 청렴문화 캘리 전시 : '20. 03. 15.
- 「남해군 공무원 행동강령」개정 : '20. 05. 27.
- 2020년 청렴 순회방문 캠페인 : '20. 06. 15.
- 「남해군 부조리 신고 및 보상에 관한 조례」 제정 : '20. 09. 08.
- 「남해군 부조리 신고 및 보상에 관한 규칙」 제정 : '20. 09. 22.
- 2020년 청렴 실천 우수부서 선정 : '20. 11. 11.
- 「남해군 공익신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 운영지침」 제정 : '20. 11. 24.
- 2021년도 청렴도 향상대책 추진계획 수립 : '21. 01. 15.
- 2021년 청렴상시학습시스템 시행 : '21. 02.

□ 문제점 및 대책

구 분	문제점	대 책	비고
총 합 청렴도	○ 불특정 설문 대상의 부정적 선입견에 따른 주관적 응답 가능성 배제를 위해 공직문화에 대한 인식개선에 장시간 소요	▶▶▶ 청렴상시학습시스템(SCLS) 도입을 통해 전직원 100% 청렴 교육을 통한 공직문화 인식개선 추진	
내 부 청렴도	○ 업무지시의 공정성 취약 ○ 부패방지제도 취약	▶▶▶ 상급자 갑질 관행 개선 ▶▶▶ 주기적 복무감찰 실시	
외 부 청렴도	○ 인허가 분야 부패인식 취약 ○ 공사분야 부패경험 취약	▶▶▶ 공사 분야: 항응 응대 관행 개선 ▶▶▶ 인허가 분야 : 민원인 응대 부패인식 개선 교육 실시	

□ 향후 계획

- 2021년 공공기관 청렴도 측정 : '21. 07. ~ 11.

주관부서	기획성과담당관 감사팀 팀장 임혜란(☎3052) 담당자 임현희(☎3054)
------	--

V-01-76

남해군 행정혁신위원회 설치

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○			○						○	

□ 사업개요

- 사업내용 : 행정효율과 협업촉진을 위한 위원회 설치
 - 남해군 정책자문단 구성 및 운영
 - 주요사업 및 정책에 대한 자문 실시 근거 마련
- 사업비 : 18백만원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	18	0	0	2	2	2	2	10
군비	18			2	2	2	2	10

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■ 정책자문단 구성		조례제정 자문단 구성			자문단 운영	

□ 그간 추진실적

- “남해군 정책자문단 구성 및 운영조례” 계획 보고 : '19. 3.
- 조례 제정 : '19. 6.
- 정책자문단 구성 및 운영 : '19. 9. ~

□ 문제점 및 대책

- 정책자문단 활용 미흡
 - 정책자문단의 운영 활성화를 위한 표준절차를 마련하여 전 부서에서 적극 활용할 수 있도록 체계적인 운영 및 지속적인 활용 독려
- 개별부서에서 자문을 구할 시 자문료 부담 발생
 - 2022년 예산편성시 자문수당을 총괄부서에 통합 편성하여 개별부서 활용

□ 향후 계획

- 제2기 정책자문단 구성 : '21. 10.

주관부서

기획성과담당관 정책기획팀 팀장 김지영(☎3032) 담당자 강현미(☎3033)

V-04-78

알뜰살뜰 예산절감 추진 [예산 구조조정을 위한 재정진단 용역 실시]

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○			○					○		

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2019년~2021년

○ 사업내용

- (정책과제 추진재원 확보) 세입추계 확대방안 마련, 잉여금의 적정규모 산정, 체납규모 축소방안 제시, 기금을 활용한 재정책확충, 추진실적 부진사업 일몰
- (정부 재정평가지표 향상) 재정평가 악화지표 개선, 일반회계 미집행액 관리방안 제시
- (보통교부세 산정기준 개선) 새로운 보정지표 마련을 위한 대안 제시
우리 군의 특성을 반영한 새로운 지표 개발 노력
- (보조사업 개선방안 마련) 전반적인 보조금사업 관리 운영방안 개선

○ 사업비 : 134백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	134	0	0	44	90	0	0	0
균비	134			44	90			

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■ 재정혁신특별팀			구성			
■ 재정평가지표향상방안			마련			
■ 보통교부세 산정 기준			마련			
■ 보조사업개선방안			마련			

□ 그간 추진실적

- 재정혁신 추진체계 정비 : '20. 07.
- 재정혁신 실행계획수립 용역 입찰 공고 의뢰 : '20. 08.
- 재정혁신 실행계획 제안서 평가위원회 모집 공고 : '20. 09.
- 재정혁신 실행계획수립 제안서 평가위원회 : '20. 09.
- 재정혁신 실행계획수립 용역 계약 의뢰 : '20. 10.
- 재정혁신 실행계획수립 용역 계약 체결 : '20. 10.
- 21년 예산편성 보조금 심의위원회 개최(8회) : '20. 10.
- 재정혁신 실행계획수립 중간 보고회 : '21. 02.
- 재정혁신 실행계획수립 최종 보고회 : '21. 04.

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 해당없음

□ 기대 효과

- 만성적으로 부족한 재정수요를 충당할 수 있는 실질적인 재원확보 전략 수립
- 재정의 효율적이고 건전한 운영으로 재정평가등급 향상
- 보통교부세 산정 통계 현황 분석으로 우리군의 특성을 반영한 새로운 지표 개발 ⇒ 보통교부세 제도개선 건의
- 전문가를 통한 지방보조사업 운영의 전반적인 검토로 보조사업 운영 효율화
- 재정여력 약화에 따른 세입·세출예산의 구조 조정으로 재정 건전성 확보

V-11-86

남해군과 남해대학의 협력강화

사업구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	어른 수업	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○						○		100

□ 사업개요

- 대상 : 독립남해대학
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용 : 프로그램 운영 지원 및 발전협의회 운영, 특성화 명문대학 육성
- 사업비 : 4,566백만원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	4,566	-	1,490	1,597	616	231	316	316
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	300	-	-	-	300	-	-	-
군비	4,266	-	1,490	1,597	316	231	316	316
민자등	-	-	-	-	-	-	-	-

21년 예산 : 대학역량강화(105), 평생교육원(60), 귀농귀촌과정(66)

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■명문대학 육성지원 평생교육원, 국제어학원, 산학협력단 지원	.다목적 실습동 지상 1,176㎡ .영어캠프(3주) .대학역량강화 프로그램운영	.다목적 실습동 (지상 1,176㎡) .영어캠프(3주) .대학역량강화 프로그램운영 귀농귀촌과정	대학역량강화 프로그램 운영 평생교육원 귀농귀촌	대학역량 프로그램 운영 평생교육원 귀농귀촌	대학역량 프로그램 운영 영어캠프 평생교육원 귀농귀촌	대학역량 프로그램 운영 영어캠프 평생 교육원 귀농귀촌

□ 그간 추진실적

- 특성화 명문대학으로 육성 지원 : `18. 9. ~ `19. 3.
 - 항공정비학과 운영 설립 및 운영 지원(13억원)
 - 평생교육원, 국제어학원, 산학협력단 지원(1.9억원)
- 특성화명문대학으로 육성 지원 : `19. 3. ~ `20. 12.

- 다목적 실습동 및 평생교육시설 운영 지원(13억원)
- 국제어학원, 산학협력단, 귀농귀촌(원예조경)지원(2.9억원)
- '20년 도립 남해대학 협력 사업 : '20. 3. ~ '20. 12.
 - 산학협력단 지원(105백만원)
 - 평생교육원 지원(60백만원)
 - 귀농귀촌과정 운영(원예조경)(66백만원)
- '21년 도립 남해대학 협력 사업 : '21. 3. ~ '21. 12.
 - 산학협력단 지원(105백만원) : 남해대학 역량강화사업 추진
 - 남해군민 역량강화 전문교육과정 및 방문의해 손님맞이 과정 등 운영
 - 평생교육원 지원(60백만원)
 - 남해군 평생학습프로그램 운영(건강, 취미, 외국어 분야 14개 강좌)
 - 귀농귀촌과정 운영(원예조경)(66백만원)


□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 남해대학 역량강화 사업으로 추진 중인 사업 중 대학의 역량강화 취지가 아닌 군민대상 교육과정 프로그램은 일원화하여 체계적인 관리가 필요함
→ 실질적으로 지역대학의 역량을 강화할 수 있는 사업 발굴 및 지원으로 남해대학 경쟁력 제고에 기여

□ 향후 계획

- 21년도 남해대학 협력사업 지속 추진 : '21. 3. ~ 12.
- 남해대학과 지속적인 협의를 통해 지역대학 역량 강화를 위한 사업 발굴
- 지역상생발전협의회 구성 및 운영(남해대학-남해군-유관기관) : '21년 하반기

주관부서	기획성과담당관 정책기획팀 팀장 김지영(☎3032) 담당자 이석희(☎3034)
협조부서	주민생활관광국 청년혁신과 교육청소년팀 팀장 김향숙(☎8642) 담당자 홍정숙(☎8643)
협조부서	주민생활관광국 청년혁신과 남해정착지원팀 팀장 박정선(☎8637) 담당자 고은주(☎8638)



행정지원담당관

공약사업 추진실적

1. 총 평

- 능력과 전문성 위주의 발탁인사와 투명하고 공정한 공무원 인사 추진으로 소외된 곳 없이 공감하고 소통하는 인사 시행함
- '군민소통위원회 운영' 및 '이장·새마을지도자들의 처우개선'을 통해 군민의 종합적인 소통의 장을 마련하고 행정과의 유대를 강화함
- 전기차충전소 입지선정, 공공와이파이 설치대상지 분석 및 CCTV 분석 결과 활용 활성화로 데이터 기반의 과학행정 실천
- 군수실 CCTV 설치를 완료함으로써 군정 업무의 투명성을 확보 하고 군민에게 신뢰받는 행정기반을 조성함
- 정보화 취약계층의 인터넷 이용격차 해소와 실버계층의 통신요금 절감을 위해 공공장소 내 공공 무선인터넷 서비스를 제공함

2. 공약사업 추진상황

총괄 현황

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류
			소 계	정 상	일부추진	
6	1	5	-	-	-	-

세부 추진내용

소관팀	관리번호	공약사업명	문제점 및 대책	추진율(%)
통신관제팀	Ⅲ-15-59	공공 무선인터넷망 확충 및 WiFi서비스	없음	이행후 계속추진
행정팀	V-3-77	투명하고 공정한 공무원 인사	없음	이행후 계속추진
군민소통팀	V-5-79	군민소통위원회 운영 및 원스톱 고충처리	없음	이행후 계속추진
정보전산팀	V-6-80	빅데이터 구축 '비포서비스' 구현	없음	이행후 계속추진
군민소통팀	V-7-81	지역사회를 지탱하는 일꾼들의 처우개선	없음	이행후 계속추진
통신관제팀	V-16-90	군수실 CCTV 설치	없음	완료

3. 소요 예산액

재원별 소요현황

(단위 : 건/백만 원)

5대 목표	예산구분			사 업 비				
	계	예산	비예산	계	국비	도비	시군비	민자 등
계	6	5	1	3,607	276	60	2,995	276
Ⅲ. 청년이 찾아오는 행복남해	1	1	-	710	276	-	158	276
V. 군민이 참여하는 지방자치	5	4	1	2,897	-	60	2,837	-

연도별 소요현황

(단위 : 백만 원)

구 분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	임기 후
계	3,607	633	728	734	646	412	454
Ⅲ. 청년이 찾아오는 행복남해	710	-	53	300	185	172	-
V. 군민이 참여하는 지방자치	2,897	633	675	434	461	240	454

사업 규모별(예산사업)

(단위 : 건)

총 건수	1억원 미만	1억원 이상~ 100억원미만	100억원 이상~ 1,000억원 미만	1,000억원 이상~ 5,000억원 미만	5,000억원 이상~
5	1	4			

Ⅲ-15-59

공공 무선인터넷망 확충 및 WiFi서비스

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○			○						○	

□ 사업개요

- 위 치 : 관광지, 공원, 관공서 등 공공장소
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 사업내용 : 무선인터넷 시설(무선AP, 네트워크 장비, 통신망) 설치
- 사업비 : 710백만원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	710	0	0	53	300	185	172	0
국비	276					135	66	
도비								
군비	158			53	30	35	40	
민자등	276					135	66	

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■ 무선인터넷 설치	-	193개소	44개소	25개소	22개소	-

□ 그간 추진실적

- 마을회관 무선인터넷 사용 전수조사 및 장비 설치 : '19. 1월~3월
- 185개 마을회관(경로당) 내 무선인터넷 서비스 제공 : '19. 3월
- 공공장소 무선인터넷 망 구축 사업 발주 : '19. 2월
- 행정절차(보안성검토 등) 이행, 장비 설치, 통신망 개통 : '19. 3월
- 남산공원 외 7개소 사업 준공 및 서비스 제공 : '19. 4월
- 2020년 무선인터넷 사업대상지 전수조사 : '19. 11월~12월
- 2020년 상반기 기간통신사업자별 사업대상 현장조사 : '20. 1월~2월
- 상반기 사업추진을 위한 행정절차(전주사용 등) 이행 : '20. 3월

- 공공장소 상반기 무선인터넷 망 구축 사업 추진 : '20. 4월~5월
- 남해대교 외 18개소 사업 준공 및 서비스 제공 : '20. 6월
- 2020년 하반기 사업추진업체([주]KT) 선정 : '20. 6월
- 하반기 사업추진을 위한 행정절차(전주사용 등) 이행 : '20. 7월~9월
- 2021년 무선인터넷 사업대상 전수조사 실시 : '20. 9월~10월
- 공공장소 무선인터넷망 구축 사업 추진 : '20. 하반기
- 미국마을 외 24개소 사업 준공 및 서비스 제공 : '20. 12월
- 2021년 공공 무선인터넷 사업 추진업체([주]KT) 선정 : '21. 4월
- 2021년 사업추진을 위한 현장실사 및 행정절차 이행 : '21. 5월~6월

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 공공 무선인터넷 인프라 확대 구축을 위해 사업대상 현장 실사결과 대부분 무선장비 설치 위치가 한전전주에 부착해야 하는 실정임
 - 한전전주 무상사용 및 설치절차 간소화를 위해 상위기관(과학기술정보통신부↔한국전력) 간 협약체결 요청

□ 향후 계획

- 공공 무선인터넷 서비스 제공 장소 홍보(홈페이지, 안내판 등) 지속 실시
- 2021년 공공 무선인터넷 망 사업 추진 : '21. 6월~12월
- 공공 무선인터넷(WiFi) 시설 정기점검 실시 : '21. 9월~10월
 - 무선인터넷 장비 정상 작동 유무 및 통신속도 등 점검
- 2022년 무선인터넷 사업대상 전수조사 실시 : '21. 10월~11월

주관부서	행정지원담당관	통신관제팀	팀장 신주익(☎8812)
------	---------	-------	---------------

V-3-77

투명하고 공정한 공무원 인사

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○			○						○	

□ 사업개요

- 대상 : 전 공무원
- 기간 : 2018년 ~ 2022년
- 내용 : 능력과 전문성 중심의 투명하고 공정한 공무원 인사

□ 그간 추진실적

- 인사운영 기본계획 수립
 - 계획적이고 예측 가능한 인사 운영을 위한 인사운영계획 수립 및 직원 공개
- 과감한 발탁인사 추진 : 연중 실시
 - 정기인사 실시(연 2회) 및 현안업무 책임자 수시 인사 반영
- 소외된 곳 없이 챙기는 인사 : 연중 실시
 - 소수직렬 승진·전보 및 균형 인사 반영 조직 개편(4회) 실시
 - 5급 이상 관리직 여성공무원 임용 확대 : 5명
- 희망보직 및 인사고충 반영 : 정기, 수시 인사 시 반영
 - 정기인사를 통한 희망보직 및 인사고충 접수 : 인사 시 30~40건
 - 수시 고충 상담을 통한 적재적소 인력 재배치

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 인사 후 보완의견 수렴을 통한 활력 있는 직장분위기 조성

□ 향후 계획

- 열심히 일하는 공무원이 우대 받을 수 있는 인사 체계 구축
- 정기적인 조직진단을 통한 조직개편 실시

주관부서

행정지원담당관

행정팀 팀장 강홍주(☎3112)

담당자 박순범(☎3113)

V-5-79

군민소통위원회 운영 및 원스톱 고충처리

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○			○						○	

□ 사업개요

- 구 성 : 100명 이내(5개 분과 20명 이내)
- 임 기 : 2년
- 기 능
 - 지역현안이나 주요 쟁점사항 등에 대한 해결방안 제시
 - 군민 생활불편 및 제도개선 등에 대한 건의사항 제안
 - 군정 발전과 주민 화합을 위해 필요한 사항 등

○ 사 업 비 : 175백만 원 (단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	175	0	15	44	38	39	20	19
국비	0							
도비	0							
군비	175		15	44	38	39	20	19
민자등	0							

□ 연차별 실적 및 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■ 군민소통위원회 구성	5개분과/ 100명		2기			
■ 정기회의 및 워크숍	1회	2회	2회	2회	1회	
■ 분과위원회 개최	7회	21회	12회	20회	10회	

□ 그간 추진실적

- 2018년 7월 : 군민소통위원회 구성 추진계획 수립 및 공고
- 2018년 9월 : 남해군 군민소통위원회 설치 및 운영 등에 관한 조례 제정
- 2018년 9월 : 역량강화 교육 실시 및 군민소통팀 신설
- 2018년 10월~2020년 10월 : 제1기 군민소통위원회 운영

- 전체 정기회의, 역량강화 워크숍, 현장소통의 날 등 실시
- 분과위원회별 회의 개최 : 분기별 1회 이상
- 5개 분과위원회 총 39회 개최

계	산업·경제	해양·관광	청년·환경	보건·복지	자치·교육
39	7	9	7	8	8

- 제1기 군민소통위원회 제안의견 처리 현황

계	추진완료	추진중	장기검토	추진불가
151	68	43	28	12

- 군 홈페이지 및 내부 행정망 군민소통위원회 게시판 개설·운영
 - 회의 의제 및 결과 공개로 정보제공 확대
- 2020년 9월~10월 : 제2기 군민소통위원회 공개모집 및 선정
- 2020년 11월 : 제2기 군민소통위 분과위원회 임원 선출
- 2021년 2월 : 제2기 군민소통위원회 분과위원회 개최(5회)
- 2021년 3월 : 임원회의 개최
- 2021년 6월 : 제2기 군민소통위원회 분과위원회 개최(4회)

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 토의 안건에 대한 사전 연구·검토 부족으로 관련 부서의 설명에 의존, 질문식 진행, 안건에 대한 심도 있는 토론보다는 각 위원별 단순 의견 개진으로 끝나는 경우 다수임
 - ⇒ 분과위원회 운영방식 개선 : 위원별 단순 의견 제안이 아니라 분과위원회별 제안서 작성 제출(단순 건의사항·민원 전달 탈피)
 - ⇒ 역량강화 교육 : 분과위원회별로 토론·회의 진행방법 등 운영 능력 향상 중점 역량 교육 실시
- 코로나19 지속 시 역량강화 교육 개최 애로
 - ⇒ 분과별로 역량강화 교육 개최나 비대면 개최 검토

□ 향후계획

- 분과위원회 : 정기회의 분기별 1회, 필요시 수시 개최
 - 하반기 찾아가는 군민소통위원회 운영(당면 현안사업장 방문)
- 분과위원회별 역량강화 교육 실시 : '21년 10~11월

주관부서

행정지원담당관 군민소통팀 팀장 이채현(☎3142) 담당자 하선진(☎3143)

V-6-80

빅데이터 구축 '비포서비스' 구현

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○			○						○	

□ 사업개요

- 대 상 : 데이터 기반의 정책수립 및 대민서비스 업무
- 사업기간 : 2018년 ~2022년
- 사업내용
 - 군정현안·시책사업, 민원서비스 등 데이터 분석으로 과학행정 추진
 - 데이터 분석결과를 활용한 군민 맞춤형 행정서비스 제공
- 사 업 비 : 108백만원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	108	0	0	108	0	0	0	0
국비								
도비								
군비	108			108				
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■ 자체 분석 (목표 / 실적)	1건/1건	2건/3건	2건/2건	2건/ -	2건/-	
■ 전문 분석 (목표 / 실적)	-	1회 3건	-	-	-	
■ 활용 활성화 (목표 / 실적)	1건/1건	2건/2건	2건/3건	2건/1건	2건/-	

□ 분석·활용 주요과제

구분	분석 과제명	활용(이용) 활성화 서비스
전문 분석	고령자 안전사고	치매 환자의 효율적 관리 - 치매예방팀 - 사전예방교육 및 찾아가는 조기검진 추진 노인안전사고 예방 및 대처 - 보건행정팀 - 가정에서 발생하는 사고 예방교육 강화 노인돌봄서비스 선제적 대응 방안 마련- 노인복지팀 - 인공지능 통합돌봄 서비스 제공 - 스마트 약자 비대면 돌봄서비스 구축
자체 분석	고령자 이용시설	경로당 미활성화 지역 우수프로그램 운영 - 노인복지팀
	공공와이파이	우선설치지역(공공시설) 예산 확보 및 추진 - 통신관제팀
	CCTV 설치최적지	우선설치지역 예산확보 및 추진 - 통신관제팀
	전기차 충전 인프라 설치	우선설치지역 타당성 검토 및 설치 추진 - 환경정책팀

□ 그간 추진실적

- 전자민원창구 데이터 자체 분석 및 활용 : '18. 8~10월
- CCTV 설치현황 외 2건 자체 분석 : '18. 10~11월
- '남해군 빅데이터 분석 과제발굴' 용역 : '19. 1. ~ 3월
- 서울민원·보도자료 데이터 자체 분석 : '19. 3월.
- 서울민원·CCTV 분석결과, 활용 추진 : '19. 3. ~ 9월.
- 고령자 안전·이용시설 등 전문분석 용역 : '19. 6. ~ 10월
- 2020년 CCTV 우선설치대상지 자체 분석 : '19. 11월.
- CCTV, 공공와이파이 분석결과 활용 추진 : '20. 1. ~ 6월.
- 고령자 안전·이용시설 분석결과 활용 추진 : '20. 1. ~ '21. 12월
- 전기차 충전소 입지선정, 공공와이파이 설치 최적지 자체 분석 : '20. 11. ~ 12월
- 빅데이터 활용 활성화 관계부서 간담회 실시 : '21. 1.12.
- 2021년 빅데이터 활용 활성화 세부 추진계획 수립 : '21. 1.29
- 공공와이파이 분석결과 활용 설치(활성화) 추진 : '21. 1. ~ 6월

□ 향후 계획

- 부서별 빅데이터 분석결과 활용상황 점검 : '21. 8월
- 2021년 빅데이터 자체 분석 및 활용 적극 추진 : '21. 9. ~ 12월

주관부서	행정지원담당관 정보전산팀 팀장 정성화(☎3132) 담당자 권영태(☎3133)
------	--

V-7-81

지역사회를 지탱하는 일꾼들의 처우개선

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○			○						○	

□ 사업개요

- 대상 : 800여명(이장 221명, 새마을지도자 580명)
- 사업기간 : 계속 지원사업
- 사업내용 : 남해군 이장단·새마을지도자들의 처우개선 및 사기진작을 위한 각종 사업 추진 및 지원
- 사업비 : 2,609백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	2,609	0	613	523	396	422	220	435
국비	0							
도비	60		12	12	12	12	6	6
군비	2,549		601	511	384	410	214	429
민자등	0							

□ 연차별 실적 및 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■ 모범이장 국내·외연수	2회	2회	-	1회	1회	
■ 이장 역량강화 워크숍	1회	1회	-	1회	1회	
■ 이장 단체상해보험 가입 (금액:백만원)	70	70	70	70	70	
■ 새마을지도자 재능강학금 (상하반기지급)	4명	6명	8명	6명	6명	(6명)
■ 새마을의 날, 지도자대회	2회	2회	2회	2회	1회	1회
■ 이장·새마을지도자 화합한마음 대회	1회	1회	-	1회	-	1회
■ 행사실비지원금(교육 등)	17회	16회	6회	16회	17회	18회

□ 그간 추진실적

- 이장자녀 장학금 지원(2019~2021년) : 중2, 고등 1, 대학 4명/3,953천원
- 새마을지도자 자녀장학금 지급(2019~2021년) : 고등 5명, 대학 7명/10,880천원
- 새마을의 날 기념식 및 화합한마음 지원 : '19. 4월 7,740천원/ '20. 10월 10,270천원
- 남해군 모범이장 국외연수 실시 : '19. 6월. 19백만원
- 새마을해외협력사업 지원 : '19. 6월, 14,250천원(화장실 신축 및 외벽 보수공사 등)
- 남해군 이장역량강화 워크숍 실시 : '19. 7월, 2,771천원
- 남해군 모범이장 국내연수 실시 : '19. 9월, 6백만원
- '19년 이장 단체상해 공제 갱신(70백만원), 보험금 지급(84건/46,866천원)
- '20년 이장 단체상해 공제 갱신(67백만원), 보험금 지급(67건/48,089천원)
- 이장·새마을지도자 화합한마음 대회 : '19. 11월, 30백만원
- 새마을지도자대회 : '19. 12월, 8,300천원
- 퇴임이장단장 감사패 수여 : 퇴임단장 23명
('19년 9명, '20년 6명, '21년 8명)
- 전국 이·통장연합회 남해군지회 정기회의 개최
 - 24회('19년 12회, '20년 6회, '21년 6회)
 - 건의 건수 : 131건(수용:90, 장기검토:41)
- 남해군 모범이장 표창 : 24명('19년 12명, '20년 12명)

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 코로나19 지속 시 행사 축소나 비대면 개최 검토

□ 향후계획

- 이장역량강화 워크숍 : '21. 9~10월중
- 모범이장 이장 국내 연수 지원 : '21. 10. ~11월중
- 제11회 이장·새마을지도자 화합한마음대회 : '21. 11월중
- 2021년도 남해군 새마을지도자대회 : '21. 11. ~ 12월중

V-16-90

군수실 CCTV 설치

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○			○					○		

□ 사업개요

- 위 치 : 군수실 내부, 복도
- 사업기간 : 2018. 10월 ~ 11월
- 사업내용 : CCTV 2대, 저장장치 1대
- 사 업 비 : 5백만원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	5	0	5	0	0	0	0	0
국비 도비 군비 민자등	5		5					

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■ CCTV 설치	1개소	-	-	-	-	-


□ 그간 추진실적

- 행정절차(행정예고, 보안성 검토 등) 이행 : '18. 10월
- CCTV 공사 발주, 설치, 성능시험 : '18. 11월
- 비서실 사용자 교육 및 CCTV 운영 개시 : '18. 12월

□ 향후 계획

- CCTV 화각, 녹화 현황, 정상 작동 유무 매월 점검 실시

주관부서	행정지원담당관 통신관제팀 팀장 신주익(☎8812) 담당자 강차돌(☎8813)
------	--



공공건축추진단

공약사업 추진실적

1. 총 평

- 미래 100년 준비하고 복합행정타운 기능의 군청사 신축과 청사 주변 공원 및 문화공간 조성을 통한 도심내 주민편의 도모
- 남해군 공공디자인 계획 수립시 공공디자인 분야 및 주민참여 방안을 포함하여 주민 중심의 남해군 도시경관 형성
- 아동·청소년을 포함한 군민들의 기초적인 육아, 돌봄, 체육, 문화·여가 활동을 충족할 수 있는 생활복합화 사업 추진

2. 공약사업 추진상황

총괄 현황

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류
			소 계	정 상	일부추진	
4	-	1	3	3	-	-

세부 추진내용

소관팀	관리번호	공 약 사 업 명	문제점 및 대책	이행률(%)
공공건축팀	Ⅲ-9-53	공공시설물 디자인 주민참여 확대	없음	이행후 계속추진
공공건축팀	Ⅳ-8-70	남해군 청소년 수련시설 건립	사업신청시 공용면적 반영 부족 ⇒ 자체사업을 위한 면적을 공용 면적에 반영 등	정상(25)
청사행정팀	V-8-82	군청사 이전 및 행정타운 조성	없음	정상(30)
청사건축팀	V-8-83	청사 이전에 따른 문화공간 조성	청사신축 후 조성	정상(5)

3. 소요예산액

재원별 소요현황

(단위 : 천/백만 원)

5대 목표	예산구분			사업비				
	계	예산	비예산	계	국비	도비	시군비	민자 등
계	4	3	1	102,445	6,562	9,900	85,983	-
Ⅲ. 청년이 찾아오는 행복남해	1	1	-	200	-	-	200	-
Ⅳ. 더불어 잘사는 보건복지	1	1	-	32,745	6,562	9,900	16,283	-
Ⅴ. 군민이 참여하는 지방자치	2	1	1	69,500	-	-	69,500	-

연도별 소요현황

(단위 : 백만 원)

구분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	임기 후
계	102,445	200	3,704	13,279	24,381	17,381	43,500
Ⅲ. 청년이 찾아오는 행복남해	200	200	-	-	-	-	-
Ⅳ. 더불어 잘사는 보건복지	32,745	-	3,704	5,279	11,881	11,881	-
Ⅴ. 군민이 참여하는 지방자치	69,500	-	-	8,000	12,500	5,500	43,500

사업 규모별(예산사업)

(단위 : 건)

총 건수	1억원 미만	1억원 이상~100억원미만	100억원 이상~1,000억원 미만	1,000억원 이상~5,000억원 미만	5,000억원 이상~
3	-	1	2	-	-

Ⅲ-9-53

공공시설물 디자인 주민참여 확대

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○			○						○	

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전역
- 사업기간 : '19. ~ '21.
- 사업내용 : 남해군 공공디자인 진흥계획 수립 시 공공디자인 분야 협력 및 디자인 주민참여 등 주민의견수렴 장치 제도화
- 사 업 비 : 200백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	200	0	200	0	0	0	0	0
국비								
도비								
군비	200		200					
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 예산확보	추경1회 (10월) 예산확보						
■ 공공디자인 진흥 계획 수립 용역		용역착수 19.03.15			21.1월 완료		

□ 그간 추진실적

- 『공공디자인 진흥계획 수립 용역』입찰 공고 : '18.11.
- ⇒ 진흥계획 수립 시 관련 분야 협력 및 주민참여 방안을 포함할 수 있는 용역 추진

- 평가위원 구성 및 제안서 평가 실시 : '18.12. ~ 1.
- 협상 및 계약 : '19. 2. ~ 3.
- 착수보고회 : '19. 4.
- 중간보고회 : '19. 11.
- 용역내용 미비로 인한 용역 일시정지 : '20. 1.
- * 공공디자인 가이드라인 및 표준디자인(안) 미결정에 따른 지연
- 용역 표준디자인(안) 검토의견 실과협의 : '20. 4.
- 남해군 공공디자인진흥위원회 심의(재심의) : '20. 7.30.
- 공공디자인 진흥위원회 심의 : '20. 12.
- 공공디자인 진흥계획 준공 : '21. 1.
- 안재락 총괄계획가 용역 자문 및 검토 : '20. 12. ~ '21. 6

□ 주민참여 방안

- 공공시설물 디자인 주민참여를 위한 단계적 확대 시행
 - 실질적이고 자발적인 주민 참여를 위해 주민참여 방법은 단계적이고 확장적으로 추진하고자 함.
- 정보 공유를 통한 주민 의식 고취와 주민 공감대 형성이 우선
 - ① 주민 자발적 참여를 통한 인식변화 ⇒ ② 주민자치회 활용 ⇒
 - ③ 지역활동가 통한 공공디자인단 운영, 참여 ⇒ ④ 공공디자인위원회 구성을 통한 실질적인 심의·자문 시행

□ 향후 계획

- 남해군 공공디자인진흥계획 수립 공고 : '21. 7.
- 주민참여 단계적 시행(확대)
 - [1단계] 읍면 주민자치 회 활용 : '21. 하반기
 - [2단계] 지역활동가를 활용한 공공디자인단 운영 : '22. 상반기
 - [3단계] 공공디자인진흥위원회 구성 심의·자문 시행 : '22. 하반기

주관부서

공공건축추진단 공공건축팀 팀장 김철현(☎3242) 담당자 홍유리(☎3243)

IV-8-70

남해군 청소년 수련시설 건립꿈나눔센터 건립

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○		○		○		○				○				

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 남해읍 북변리 339 일원
- 사업기간 : '18. ~ '22.
- 규 모 : 9,504.53㎡(지하 1층, 지상 3층)
- 구성현황 : 복합화 시설(국민체육센터, 가족센터, 생활문화센터, 작은도서관, 다함께돌봄센터)+연계사업(청소년수련관)
- 사 업 비 : 29,041백만 원 ※토지보상비 3,704백만원 별도

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	32,745	0	0	3,704	5,279	7,073	16,689	0
국비	6,562				2,116	1,613	2,833	
도비	9,900				958	3,394	5,548	
군비	16,283			3,704	2,205	2,066	8,308	
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■ 남해군 청소년 수련시설 계획수립 및 행정절차 진행	사업계획 수립	생활SOC 복합화 사업통합 지방재정심사 의뢰				
■ 남해군 청소년 수련시설 사업추진	남해교육지원청 등 부지매입 협의	토지매입	공모관리용역, 주민설문 조사 및 설계공모	공사착공 (공정률 30%)		공사 완료

□ 그간 추진실적

- 남해청소년수련관 사업계획 수립 : '18. 7.
- 부지매입 관련 협의(남해교육지원청) : '18. 9.

- 중기지방재정계획 반영 : '18.12.
- 지방재정 투자심사 의뢰 : '19. 1.
- 지방재정 투자심사 조건부 승인 : '19. 3.
- 생활SOC 복합화 사업 통합 추진 : '19. 6.
- 부지매입 추진 : '19. 9.
- SOC사업 선정 : '19.10.
- 제3회 지방재정 중앙투자심사(조건부승인) : '19.10.
- 부지보상 실시(13필지 중 9필지) : '19.12.
- 설계공모 관리용역 시행 : '20. 3.
- 주민 설문조사 실시(4~5월) : '20. 4.
- 생활SOC 자체사업(북카페) 작은도서관 아이디어공모 : '20. 5.
- 사업계획서에 대한 사전검토(공공건축지원센터) : '20. 7.
- 공공건축심의위원회 심의 : '20. 8.
- 생활SOC 설계공모 시행 : '20. 9.
- 공모당선작 선정 : '20.12.
- 실시설계 용역 : '21. 2.
- 건설사업관리 용역 시행 : '21. 5.

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 시설별 면적구성에서 공용공간의 반영 부족으로 설계 디자인의 획일화 우려
⇒ 자체사업 면적을 공용공간으로 활용하여 설계의 융통성 부여
- 다부처 예산투입에 따른 예산 사용시 각 부서별 예산집행
⇒ 현재로서는 예산을 한 부서로 통합이 어려움

□ 향후 계획

- 실시설계 완료 및 조달계약 의뢰 : '21. 8.
- 인허가 절차 완료 및 공사착공 : '21. 9.
- 건립공사 준공 및 시설인계 : '22.12.
- 꿈나눔센터 개관 : '23. 3.

주관부서	공공건축추진단 공공건축팀 팀장 김철현(☎3242) 담당자 조영기(☎3244)
협조부서	주민생활관광국 체육진흥과 체육시설팀 팀장 정동관(☎8662)
	주민생활관광국 주민복지과 여성친화팀 팀장 강현숙(☎3847) 담당자 강희현(☎3850)
	주민생활관광국 청년혁신과 아동드림팀 팀장 정희연(☎8647) 담당자 정현우(☎8649)
	주민생활관광국 청년혁신과 평생학습팀 팀장 박보혜(☎3862)
	주민생활관광국 문화관광과 문화예술팀 팀장 손영숙(☎8622) 담당자 서지선(☎8625)
	주민생활관광국 청년혁신과 교육청소년팀 팀장 김향숙(☎8642) 담당자 홍정숙(☎8643)

V-8-82

군청사 이전 및 행정·복합타운 조성

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
		○			○		○					○			

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 남해읍 서변리 24-1 현청사부지 일원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2024년
- 사업내용
 - 부지매입 : 15,000백만원
 - 건물신축 : 50,000백만원(본관동, 의회동 등 14,814㎡)
 - 신청사 및 기존청사 정비(공원화 등) : 4,500백만원
 - 행정·복합타운 조성 : 유관기관, 금융기관 등 입주
- 사 업 비 : 69,500백만원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	69,500	0	0	0	8,000	12,500	5,500	43,500
국비								
도비								
군비	69,500	0	0	0	8,000	12,500	5,500	43,500
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21		'22.6월	임기 후
				상반기	하반기		
■ 신축대상지 확정		부지확정 (9월)					
■ 부지보상			부지보상 (40%)	부지보상 (63%)	부지보상 (80%)	부지보상 완료	
■ 문화재 조사					신축부지 (50%)		기존부지 (50%)
■ 건축 설계						기본설계 설계중	
■ 건물 신축							착공 및 '24년 준공
■ 기존 청사정비							'24년말

□ 그간 추진실적

- 청사신축 대상지 확정 : '19. 9. 17.
- 보상계획 열람공고 및 주민설명회 개최 : '20. 4. 27. ~ 5. 11
- 감정평가업체 선정(3개업체) 및 감정평가 : '20. 7. ~ 9.
- 행정안전부 타당성 조사('20. 8. 31) 및 경남도 투자심사 통과 ('20. 10. 22.)
- 보상협의 추진 : '20. 10. ~ 계속

구 분	토지	주택(지장물)	영업장	세입자
보상대상	71필지	44건	35건	19명
보상실적	46필지	24건	16건	11명
비 율	63.1%	54.5%	45.7%	57.9%

- 이주단지 조성(이주희망자 5명/ 분양 1명) : '20. 12.
- 매장문화재 시굴조사 시행 및 보상(이사)완료 건축물 철거 : '20. 12. ~
- 청사 설계공모 관련 절차 진행 : '21. 8. ~ 11.
- 현재 청사건립 적립금 : 575억원 ('21년 2,000백만원 적립)

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 편입부지 보상시 감정가와 주민 기대가 차이 발생
 - 지속적인 주민설득 및 주민 요구사항 적극 수용(이주단지 조성 등)
 - 재평가 및 재결 평가시 최대한 주민의견 반영 한 감정평가 실시
- 주민편의시설에 대한 다양한 요구로 사업규모 증가
 - 주민편의시설 계획은 인근 공공시설의 프로그램 중복 여부를 확인하여 많은 군민이 방문 및 참여할 수 있는 편의시설로 구성된 주민편의동을 별도사업으로 계획하여 주민요구 수용

□ 향후 계획

- 지장물 철거 및 문화재 조사 : '20. 12. ~ 계속
- 청사 기본설계 및 실시설계 : '21. 12. ~ '22. 12.
- 청사신축 시공사 선정 및 착공 : '23. 1. ~
- 청사 준공 : '24. 12.

주관부서	공공건축추진단 청사행정팀 팀장 서보현(☎8822) 담당자 김성진(☎8824)
	공공건축추진단 청사건축팀 팀장 이석우(☎8832) 담당자 정혜미(☎8833)

V-8-83

청사 이전에 따른 문화공간 조성

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
		○				○			○		○				

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 남해읍 서변리 24-1 현청사부지 일원
- 사업기간 : 2024년 말 이후
- 사업내용
 - 다목적 문화공간 조성 : 공원, 야외공연장, 휴게공간, 생태주차장 등
 - 관광자원화 : 남해읍성 복원 및 느티나무 광장조성 등 관광자원화
- 사 업 비 : 없음 (현청사 신축 사업비에 포함하여 진행)

□ 연차별 이행계획


세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
▪ 문화공간 조성						'24년 준공예정
▪ 관광자원화						'24년 준공예정

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책 : 해당없음

□ 향후 계획

- 남해군 신청사 건립 후 현청사 부지 정비 및 문화공간 조성 예정
- 청사부지 내 주민편의동은 설계공모 범위에 포함하고, 향후 수요 조사 후 공사착수 시기는 조정할 계획임

주관부서	공공건축추진단 청사건축팀 팀장 이석우(☎8832) 담당자 정혜미(☎8833)
협조부서	주민생활관광국 문화관광과 문화재팀 팀장 안일권(☎8632) 담당자 신강호(☎8635)



환경물관리단

공약사업 추진실적

1. 총 평

- 개발과 보존이 서로 조화와 균형을 이룬 지속가능한 발전사업 추진으로 군민의 삶의 질 향상과 쾌적한 환경 조성

2. 공약사업 추진상황

총괄 현황

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류
			소 계	정 상	일부추진	
3	1	-	2	2	-	-

세부 추진내용

소관팀	관리번호	공 약 사 업 명	문제점 및 대책	이행률(%)
환경지도팀	Ⅲ-7-51	미세먼지 오염원 저감 대책	없음	정상(85)
환경정책팀	Ⅲ-17-61	쇠섬-선소지구, 이어-성산지구에 철새탐조시설 설치	없음	정상(60)
환경정책팀	Ⅳ-11-73	서면 고현 설천 지역 환경오염 측정기 설치 등 주민건강 복지대책 마련	없음	완료

3. 소요예산액

재원별 소요현황

(단위 : 건/백만 원)

5대 목표	예산구분			사 업 비				
	계	예산	비예산	계	국비	도비	시군비	민자 등
계	3	3		9,645.5	4,802.2	1,608.2	3,205.7	29.4
Ⅲ. 청년이 찾아오는 행복남해	2	2		8,895.5	4,327.2	1,433.2	3,105.7	29.4
Ⅳ. 더불어 잘사는 보건복지	1	1		750	475	175	100	0

연도별 소요현황

(단위 : 백만 원)

구 분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	임기 후
계	9,645.5	742	1,810	1,517	4,183.3	1393.2	0
Ⅲ. 청년이 찾아오는 행복남해	8,895.5	742	1,710	1,217	3,833.3	1393.2	0
Ⅳ. 더불어 잘사는 보건복지	750	0	100	300	350	0	0

사업 규모별(예산사업)

(단위 : 건)

총 건수	1억원 미만	1억원 이상~ 100억원미만	100억원 이상~ 1,000억원 미만	1,000억원 이상~ 5,000억원 미만	5,000억원 이상~
3	-	3	0	0	0

Ⅲ-07-51

미세먼지 오염원 저감 대책

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행 단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○					○			

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용
 - 환경물관리단 소관

분야	사업명	사업내용	사업비(백만원)			
			2018	2019	2020	2021 ~2022
총계			490	1,107	1,329.5	6,308
산업	대기배출사업장 점검 강화	- 고농도 발생시준(봄, 겨울) 집중단속 - 사용연료 황함유량 검사 실시	-	-	-	-
	비산먼지 발생사업장 점검 실시	- 건설공사장 특별점검 실시	-	-	-	-
	소규모 영세사업장 대기오염방지시설 설치 지원사업	- 소규모 영세사업장 대기오염방지시설 설치 지원(3개소)	-	-	138	108
수송	노후 경유차 조기 폐차지원	- 노후 경유차 폐차 지원(1,424대)	177	554	268	928
	LPG화물차 신차 구입 지원	- 경유차 폐차 후 LPG화물차 신차 구입 지원(178대)	-	27	64	540
	어린이 통학차량 LPG 차량 전환사업	- 어린이 통학차량 LPG차량 전환(7대)	-	20	10	7
	건설기계 배출 저감사업	- 건설기계 매연저감장치 부착 및 엔진 교체 지원(15대)	-	82	28	542
	경유차 DPF 부착사업	- 경유차 매연저감장치 부착(160대)	-	14	28	520
	운행차 배출가스 점검 강화	- 비디오, 측정기기, 무료점검 실시 - 홍보(언론, 캠페인 등) 및 교육	-	-	-	-
	전기자동차 보급사업	- 전기자동차 보급(216대) (환경정책팀 추진)	300	255	680	3,578
	전기이륜차 보급사업	- 전기이륜차 보급(46대) (환경정책팀 추진)	13	25	23	54
생활	미세먼지 마스크 보급	- 취약계층(어린이, 65세이상 기초생활수급자 등)미세먼지 마스크 지원	-	9	-	-
	미세먼지 신호등 설치	- 신속히 미세먼지에 대응하여 피해를 예방할 수 있도록 신호등 설치(4개소)	-	10	10	20
	도로재비산먼지 저감 살수청소차 운영	- 미세먼지 집중발생시기 등 생활주거지 및 도심권 도로 살수청소차 긴급·집중 운용으로 미세먼지 저감	-	12	16	-
	도로청소차 운영	- 월1회이상 실시(건설교통과 협조)	-	-	-	-
	불법소각 집중단속	- 고농도 발생시준(봄, 겨울) 집중단속 - 마을방송, 홈페이지 등 사전 홍보 (자원순환팀 협조)	-	-	-	-

- 주민복지과 소관

사업명	사업내용	사업비(백만원)			
		2018	2019	2020	2021~2022
경로당 및 어린이집 공기청정기 보급	- 경로당 공기청정기 보급(251개소) - 어린이집 공기청정기 설치(88개소)	-	584	-	-
장애인 거주시설 공기청정기 렌탈지원사업	- 중증장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원 - 대상시설 : 남해소망의집(7대*12월)	-	-	2.5	5

- 농업기술과 소관

사업명	사업내용	사업비(백만원)			
		2018	2019	2020	2021~2022
화훼 생산시설 현대화	- 공기정화식물 농가 생산시설 개·보수 지원	-	15	8	13

○ 사업비 : 8,195백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	8,195.5	0	742	1,710	1,217	3,133.3	1,393.2	0
국비	3,977.2		371	700	642	1,565	699.2	
도비	1,328.2		112	298	191	486.3	240.9	
군비	2,860.7		259	708	372	1,076.1	445.6	
민자등	29.4		0	4	12	5.9	7.5	

□ 연차별 이행계획

(단위: 대)

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21		'22.6	임기 후
				상반기	하반기		
■ 조기폐차 지원	156	409	279	241	60	150	
■ LPG신차 구입	-	27	16	42	23	35	
■ 어린이통학차량	-	2	1	-	1	-	
■ 엔진교체 지원	-	4	2	7	-	1	
■ DPF부착 사업	-	-	5	43	50	25	
■ 신호등설치	-	1	1	1	-	1	
■ 전기자동차보급	5	15	37	19	30	50	
■ 전기이륜차보급	5	10	11	8	4	10	
■ 살수차 운행		20회	25회	-	-	-	
■ 소규모사업장지원	-	-	1개소	-	1개소	1개소	
■ 공기청정기보급	-	251	-	-	-	-	

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21		'22.6.	임기 후
				상반기	하반기		
■ 공기청정기렌탈사업			1개소	1개소		1개소	
■ 농가생산지원	-	1개소	1개소	-	1개소	1개소	

□ 그간 추진실적

○ 환경물관리단

- 대기배출·비산먼지발생 사업장, 운행차 배출가스, 불법소각 단속 실시
- 취약계층 미세먼지 마스크 보급 (9,200매)
- 미세먼지 신호등 설치 완료 (3개소-남해군청, 국민체육센터, 삼동초등학교)
- 노후경유차 폐차 지원 사업 (1,085대 지원)
- 건설기계 배출가스 저감 사업 (엔진교체)(7대 지원)
- 배출가스 저감(DPF부착)사업 (5대 지원)
- LPG화물차 신차 구입 지원 사업 (85대 지원)
- 어린이 통학차량 LPG차량 전환사업 (3대 지원)
- 전기자동차 보급사업 추진 (자동차 76대, 이륜차 34대)
- 도로청소차 및 살수청소차 운영 (70일 총 140회 운영)

○ 주민복지과

- 경로당 및 어린이집 공기청정기 보급 완료 (251개소)
- 중증장애인거주시설 공기청정기 렌탈료 지원(남해소망의 집)

○ 농업기술과

- 공기정화식물(화훼)재배농가 생산시설 개·보수 지원(3개소 완료)

□ 향후 계획

- 대기질 개선을 위한 연차별·분야별 미세먼지 저감 사업 지속적 추진
- 전기자동차, 전기화물차 및 전기이륜차 보급 사업 확대 추진
- 공기정화식물(화훼)재배농가 생산시설 개·보수 지원 (연차별 1개소 지원)

주관부서	환경물관리단 환경지도팀 팀장 장경자(☎3272) 담당자 박한나(☎3273)
협조부서	농업기술센터 농업기술과 원예특작팀 팀장 정현정(☎3966) 담당자 박진희(☎3969) 주민생활관광국 주민복지과 장애인복지팀 팀장 이정화(☎3842) 담당자 송승희(☎3843)

Ⅲ-17-61

쇠삼선소지구, 이어생산지구 철새탐조시설 설치

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○				○				60

□ 사업개요

- 위 치 : 강진만 바닷가(선소)
- 사업기간 : 2020년 ~ 2022년
- 사업내용 : 탐조시설(선소, 이어) 2개소, 망원경 4개
- 사 업 비 : 700백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	700	0	0	0	0	700	0	0
국비	350					350		
도비	105					105		
군비	245					245		
민자등	0					0		

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■ 선소지구 철새 탐조시설		실시 설계		공사시행 (설계보완) 및 완료		
■ 이어지구 철새 탐조시설			실시 설계	공사시행 및 완료		

□ 그간 추진실적

- 국가생태탐방로 실시설계(선소지구 탐조시설 반영) : '19. 1. ~ '20. 1.
- 이어지구 탐조시설 실시설계 : '20. 2. ~ 12.
- 실시설계 보완 : '21. 1. ~ 3.
- 착공 : '21. 04.

□ 향후 계획

- 준공 : '21. 12.

주관부서

환경물관리단 환경정책팀 팀장 이창렬(☎3252) 담당자 정우진(☎3253)

N-11-73

서면 고현 실천 지역 환경오염측정기 설치

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	담당성 분	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○					○			100

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 서면 남서대로 2647(중현복지회관 내)
남해군 고현면 탐동로 42(고현면행정복지센터 내)
- 사업기간 : 2019년 ~ 2021년
- 사업내용 : 대기오염측정망 설치 건의 및 전광판 설치 1개소
- 사업비 : 750백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	750	0	0	100	300	350	0	0
국비	475				300	175		
도비	175					175		
군비	100			100				
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21		'22.6월	임기 후
				상반기	하반기		
■ 대기오염측정망 설치				완료			
■ 대기오염전광판 설치		완료					


□ 그간 추진실적

- 고현면 대기환경 측정정보 전광판 설치 완료 : '19.10.
- 유해대기측정망 부지선정 완료(서면) : '20.02.
- 유해대기측정망 건축물 준공(한국환경공단) : '20.12.
- 유해대기측정망 측정장비 설치 : '21.05.

□ 향후 계획

- 유해대기측정망 시범가동 : '21.06. ~ '21.09.
- 유해대기측정망 정상가동 : '21.10.

주관부서	환경물관리단 환경정책팀 팀장 이창렬(☎3252) 담당자 하상수(☎3257)
------	---



주민복지과

공약사업 추진실적

1. 총 평

- 세계보건기구(WHO) 고령친화도시 국제네트워크 회원도시로 지정됨으로써, 국제 가이드라인에 따라 12개부서와 2개 기관이 협업하여 고령친화관련 56개 세부사업을 추진하고, 사업모니터링 과정과 정책 결정에 어르신이 적극 참여하여 나이 들에 걱정 없이 지역사회의 주인으로 어르신이 당당히 살아갈 수 있는 고령친화 남해군 조성
- 군민의 육아 부담을 경감하기 위한 '아이 키울 걱정 없는 남해'는 정상 추진 중에 있음

2. 공약사업 추진상황

총괄 현황

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류
			소 계	정 상	일부추진	
3	1	1	1	1	-	-

세부 추진내용

소관팀	관리번호	공 약 사 업 명	문제점 및 대책	이행률(%)
노인복지팀	IV-5-67	노인이 행복한 WHO'고령친화 도시' 지정	없음	이행후 계속추진
여성친화팀	IV-6-68	아이 키울 걱정 없는 남해	없음	정상(80)
여성친화팀	V-15-89	청조회 폐지	없음	완료

3. 소요예산액

재원별 소요현황

(단위 : 천/백만 원)

5대 목표	예산구분			사 업 비				
	계	예산	비예산	계	국비	도비	시군비	민자 등
계	3	2	1	6,631.5	1,781	871.5	2,358	1,621
Ⅳ. 더불어 잘사는 보건복지	3	2	1	6,631.5	1,781	871.5	2,358	1,621

연도별 소요현황

(단위 : 백만 원)

구 분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	임기 후
계	6,631.5	300	3,374	1,526	824.5	577	30
Ⅳ. 더불어 잘사는 보건복지	6,631.5	300	3,374	1,526	824.5	577	30

사업 규모별(예산사업)

(단위 : 건)

총 건수	1억원 미만	1억원 이상~ 100억원미만	100억원 이상~ 1,000억원 미만	1,000억원 이상~ 5,000억원 미만	5,000억원 이상~
2	-	2	-	-	-

N-5-67

노인이 행복한 WHO '고령친화도시' 지정

사업구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○			○						○	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 사업내용 : 전략과제 발굴, 주민의견수렴, 실행계획 및 평가
 - 11개 부서 2개 협업기관을 통한 2021년 고령친화관련 세부사업 56개 발굴
 - 고령친화도시 조성위원회와 고령친화도시 조성 정책모니터단으로부터 세부 사업에 대한 의견과 정책제안 등을 수렴하여 해당 부서에 제공
 - 사업수행부서의 목표달성도에 따른 내부평가 및 고령친화조성위원회, 고령친화 정책모니터단을 통한 외부평가를 통해 고령친화 조성을 위한 실행계획 수립에 반영

○ 사업비 : 210백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	210	0	0	50	20	30	80	30
국비 도비 군비 민자등	210	0	0	50	20	30	80	30

□ 그간 추진실적

- 남해군 고령친화도시 조성에 관한 조례 제정 : '19. 10.
- WHO 고령친화도시 지정 신청서 제출 : '19. 11.
- WHO 고령친화도시 지정서 수령 : '20. 3.
- 고령친화도시 1기 정책모니터단 구성 및 활동 : '20. 4.
- 고령친화도시 2020년도 시행계획 수립 : '20. 4.
- 고령친화도시 모니터단 분과별 회의 개최(6회) : '20. 4. ~10.
- 간담회 및 네이버 밴드를 통한 모니터링 의견 및 정책제안 37건 : '20. 5. ~10.

- 고령친화도시 조성 2020년 사업추진상황 보고회 : '20. 10.
- 2021년 사업계획 심의회를 위한 조성위원회 개최 : '21. 2.
- 2020년 사업계획 실행결과 평가를 위한 비대면 회의 개최 : '21. 3.
- 2020년 사업계획 실행결과 심의를 위한 조성위원회 서면심의 : '21. 3.
- 고령친화도시 2기 정책모니터단 구성 및 위촉식 : '21. 4.
- 2기 모니터단 운영 중분과회의 3회 / 6월말 기준 30건 제안 : '21. 6.

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 없음

□ 향후 계획

- 고령친화도시 모니터단 및 조성위원회 교육 : '21. 8.
- 고령친화도시 모니터단 간담회 : '21. 9.
- 8대 분야 담당팀장 및 담당자 추진상황 보고회 개최 : '21. 10.
- 2022년 시행계획 수립, 고령친화도시조성위원회 심의 : '21. 12.
- 주민체감도 조사 및 성과보고회 개최 : '21. 12.
- 고령친화도시 조성위원회 개최 (2021년 연차별 사업 평가) : '22. 2.

주관부서	주민생활관광국 주민복지과 노인복지팀 팀장 김혜화(☎3832) 담당자 이경희(☎3834)
협조부서	기획성과담당관, 행정지원담당관, 청년혁신과, 지역활성과, 체육진흥과, 재난안전과, 도시건축과, 건설교통과, 환경물관리단, 보건소, 남해경찰서, 대한노인회남해군지회 (10개 부서, 2개 기관)

IV-6-68

아이 키울 걱정 없는 남해

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○				○				80

□ 사업개요

- 사업대상(2021.7.1.기준)
 - 어린이집 : 10개소(국공립 3, 법인·단체 등 4, 민간 3)
 - 보육아동 : 정원 572명/현원 440명(입소율76.5%)
 - 보육교직원 : 121명(원장 10, 교사 87, 기타 24)
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용
 - 국공립 남해어린이집 이전 신축
 - 사업기간 : 2019년~2021년
 - 위치 : 남해군 남해읍 서변리 376 외 6필지
 - 건축면적/부지면적 : 912.39㎡(지상2층)/2,907㎡
 - 사업비 : 3,039백만원(국 647, 도 323, 군 769, 하나금융 1,300)
 - 국공립 미조어린이집 신축
 - 사업기간 : 2020년~2022년
 - 위치 : 남해군 미조면 미조리 662 외 1필지
 - 건축면적/대지면적 : 200㎡(지상1층)/327㎡
 - 사업비 : 643백만원(국 191, 도 65, 군 66, 하나금융 321)
 - 민간어린이집 장기임차 국공립 전환
 - 사업기간 : 2019년 ~2020년
 - 사업내용 : 자기 소유건물에 설치한 민간어린이집을 지자체가 장기 임차, 국공립으로 전환하여 운영
 - 사업량 : 1개소
 - 사업비 : 340백만원(국170, 도 85, 군85)
 - 어린이집 기능보강 : 환경개선, 공기청정기·정수기,보존식기자재지원
 - 어린이집 운영지원 : 누리과정 추가 보육료, 아동간식비, 차량운영비 지원
 - 보육교직원 처우개선 : 대체교사 추가 인건비, 명절 특별수당 지원

○ 사 업 비 : 6421.5백만원

(단위 : 백만 원)

구 분	총 액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	6,421.5		300	3,324	1,506	794.5	497	
국 비	1,781		131	878	398	217	157	
도 비	871.5		67.5	442.5	200.5	80.5	80.5	
군 비	2,148		101.5	703.5	586.5	497	259.5	
민자등	1,621		-	1,300	321			

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21		'22.6월	임기 후
				상반기	하반기		
■ 국공립 남해어린이집 이전신축					1개소		
■ 국공립 미조어린이집 신축						1개소	
■ 민간어린이집 장기임차국공립 전환			1개소				
■ 어린이집 기능보강	11개소	16개소	13개소	6개소		1개소	
■ 어린이집 운영지원		13개소	13개소	10개소	10개소	10개소	
■ 보육교직원 처우개선	259명	237명	258명	102명	130명	110명	

□ 그간 추진실적

○ 국공립 남해어린이집 이전 신축

- 하나금융그룹 국공립어린이집 지원사업 선정 : '19. 4.
- 신축 협약 체결(남해군-하나금융공익재단-푸르니보육지원재단) : '19. 10.
- 기본 및 실시설계 : '20. 2~8.
- BF예비인증 및 건축허가 : '20. 9~10.
- 공사업체 선정(건축 동방종합건설, 인테리어 위브건설) : '20. 12.
- 공사 착공 및 준공 : '21. 1~7.

○ 국공립 미조어린이집 신축

- 하나금융그룹 국공립어린이집 지원사업 선정 : '20. 5.
- 신축협약체결(남해군-하나금융공익재단-한솔어린이보육재단) : '20. 11.
- 신축 부지 매입(미조리 662 외 1필지) : '20. 12.

- 설계 및 감리업체 선정 : '21. 5.
- 기본 및 실시설계 : '21. 6.~10.
- 민간어린이집 장기임차 국공립 전환
 - 하늘빛 어린이집 장기임차 국공립 전환 대상 선정 : '19. 6.
 - 하늘빛 어린이집 리모델링 : '20. 2.~3.
 - 국공립 하늘빛어린이집 개원 : '20. 4.
- 어린이집 기능보강
 - 공기청정기 설치(7개소) : '18. 12.
 - 정수기 설치(10개소) : '19. 12.
 - 출결관리시스템 설치(10개소) : '20. 12.
 - 보존식 기자재 설치(5개소) : '21. 3.
 - 환경개선 : '18년 4개소, '19년 6개소, '20년 3개소, '21년 1개소
- 어린이집 운영지원
 - 누리과정 추가 보육료, 아동간식비, 차량운영비 지원
: '19년 13개소, '20년 13개소, '21년 상반기 10개소
- 보육교직원 처우개선
 - 대체교사 추가 인건비, 명절 특별수당 지원
: '18년 259명, '19년 237명, '20년 258명, '21년 상반기 102명

□ 향후 계획

- 국공립 남해어린이집 이전 신축 준공 및 개원 : '21. 8.~9.
- 국공립 미조어린이집 착공 : '21. 11.~12.
- 국공립 미조어린이집 준공 및 개원 : '22. 7.~9

주관부서

주민생활관광국 주민복지과 여성친화팀 팀장 강현숙(☎3847) 담당자 이은정(☎3848)

V-15-89

청조회 폐지

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	담당성 분	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○			○					○		

 사업개요

- 사업대상 : 청조회
 - 남해군청 내 5급 이상 공무원 부인 및 5급 이상 여성 공무원으로 구성된 단체
- 사업기간 : 2018. 7. ~ 9.
- 사업내용 : 청조회를 폐지하여 지역 내 부정적인 요인 해소 및 회원간의 자율적인 봉사활동 유도
- 사업비 : 비예산

 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 청조회 폐지	폐지						

 그간 추진실적

- 청조회 자체 회의에서 폐지 결정 : '18. 7. 23.
- 여성단체협의회 3분기 정기회의 시 정관에 따라 탈회 건을 안건으로 상정하여 가결/청조회 폐지 : '18. 9. 13.

 추진 애로사항(문제점) 및 대책


- 없음

 향후 계획

- 없음

주관부서

주민생활관광국 주민복지과 여성친화팀 팀장 강현숙(☎3847) 담당자 김지영(☎3849)



청년혁신과

공약사업 추진실적

1. 총 평

- 농촌에서 살아보기, 귀농인의 집 조성, 빈집리모델링 사업 등 체험 프로그램과 정주 여건 개선 사업을 통한 귀농·귀촌인의 남해 정착 지원
- 남해군 다함께돌봄센터를 통해 초등학교 정규교육 이외의 시간동안 돌봄서비스를 제공하고 안전하고 안심할 수 있는 양육환경 조성
- 독서문화 확산을 위해 청년장병 독서동아리 지원, 책읽는 은빛사랑방 (경로당 5개소) 운영, 독서동아리 지원을 위한 공모사업(경남도)에서 공모 선정

2. 공약사업 추진상황

총괄 현황

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류
			소 계	정 상	일부추진	
6	1	4	1	-	1	-

세부 추진내용

소관팀	관리번호	공약사업명	문제점 및 대책	추진율(%)
남해정착지원팀	I-11-11	귀농·귀촌인 남해정착 지원	없음	이행 후 계속추진
아동드림팀	IV-07-69	초등학생 종일돌봄 확대	없음	완료
교육청소년팀	V-10-84	함께하는 교육, 창의적인 인재 육성	없음	이행 후 계속추진
교육청소년팀	V-11-85	중고등학생 무상교복 지원	없음	이행 후 계속추진
평생학습팀	V-13-87	책 읽는 남해 주민 참여 독서 동아리 운영	없음	이행 후 계속추진
평생학습팀	V-14-88	경남 독서학교 남해유치	없음	일부(35)

3. 소요예산액

재원별 소요현황

(단위 : 건/백만 원)

5대 목표	예산구분			사 업 비				
	계	예산	비예산	계	국비	도비	시군비	민자 등
계	12,593	12,593		12,593	2,432	1,164	8,997	-
I. 일자리 만드는 산업경제	2,662	2,662	-	2,662	755	189	1,718	-
IV. 더불어 잘사는 보건복지	3,658	3,658	-	3,658	1,677	796	1,185	-
V. 군민이 참여하는 지방자치	6,273	6,273	-	6,273	-	179	6,094	-

연도별 소요현황

(단위 : 백만 원)

구 분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	임기 후
계	12,593	1,755	2,190	2,230	2,250	2,114	2,054
I. 일자리 만드는 산업경제	2,662	320	482	440	540	440	440
IV. 더불어 잘사는 보건복지	3,658	559	617	676	626	590	590
V. 군민이 참여하는 지방자치	6,273	876	1,091	1,114	1,084	1,084	1,024

사업 규모별(예산사업)

(단위 : 건)

총 건수	1억원 미만	1억원 이상~ 100억원미만	100억원 이상~ 1,000억원 미만	1,000억원 이상~ 5,000억원 미만	5,000억원 이상~
6	-	6	-	-	-

I-11-11

귀농·귀촌인 남해정착 지원

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○			○						○	

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전역
- 사업기간 : 2018년 ~ 계속
- 사업내용
 - 도시민 농촌유치 및 귀농귀촌 아카데미 운영
 - 귀농귀촌인 안정정착 및 지역민과의 교류 지원
 - 귀농인의 집 확대 조성, 귀농귀촌 인력풀 운영
- 사업비 : 2,662백만 원(국755, 도189, 군1,718)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	2,662	-	320	482	440	540	440	440
국비	755	-	145	126	111	151	111	111
도비	189	-	30	30	22	63	22	22
군비	1,718	-	145	326	307	326	307	307
민자등	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■ 귀농귀촌 지원 전담 조직 구성	귀농귀촌팀 신설		남해정착 지원팀신설			
■ 귀농귀촌 지원사업 추진						
- 귀농인의 집 조성 (개소)	4개소	5개소	5개소	2개소	2개소	관리운영
- 귀농귀촌 교육지원 프로그램 운영(횟수)	20회	20회	30회	20회	20회	20회
- 귀농귀촌 페스티벌 &플리마켓 (횟수)	-	1회	-	1회	-	연 1회

□ 그간 추진실적

- 2018년 귀농귀촌 지원사업 추진 : '18. 10. ~ 12.
 - 농축산과 귀농귀촌팀 신설 : '18. 9. 28.
 - 도시민 보물섬 그린팜투어(2회), 6차산업 선진지 견학(김해시)
 - 귀농귀촌 사랑방 운영(권역별 2개 읍·면)
 - 현장실습형 귀농교육, 귀농귀촌 아카데미 실시
- 2019년 귀농귀촌 지원사업 추진
 - 귀농귀촌 아카데미(7회), 마을단위 찾아가는 융화교육(10개소)
 - 신규농업인 현장실습교육(멘토멘티) 운영(8~11월)
 - 귀농귀촌 플리마켓&페스티벌 실시(4,300명, 23,496천원 판매)
 - 도시민 그린팜 투어 운영(2회), 선진지 견학(2회) 실시
 - 지역행사 및 박람회 상담 부스 운영(지역행사 4, 박람회 5)
 - 귀농인의 집 조성(5개소) 및 운영(10개소)
 - 귀농귀촌 전담인력 배치 : 귀농귀촌 전문 상담 추진(120회/월)
- 2020년 귀농귀촌 지원사업 추진
 - 청년혁신과 남해정착지원팀 신설 : '20. 1.
 - 인구증대 시책 및 귀농귀촌사업 통합 추진
 - 귀농 농업 창업자금 지원사업 대상자 선정 지원(18명)
 - 귀농인의 집 조성사업 4개소 조성완료(총 14개소 운영)
 - 찾아가는 귀농귀촌 상담 운영 : '20. 3. ~ 11.
 - 귀농귀촌 교육지원 프로그램 운영 : '20. 5. ~ 12.
 - 마을단위 찾아가는 융화교육(11개 마을)
 - 귀농귀촌 아카데미(5회)
 - 귀농창업활성화 지원사업(12회)
 - 신규농업인 현장실습교육(3농가 9명)
 - 신규농업인 기초영농기술교육(10회)
 - 귀농귀촌 박람회 상담 부스 운영(3회) : '20. 7. ~ 11.
- 2021년 귀농귀촌 지원사업 추진
 - 귀농 농업 창업자금 지원사업 대상자 선정 지원 : 4명(농업창업 4, 주택구입 1)
 - 귀농인의 집 조성사업 : 2개소 대상지 선정, 사업추진
 - 귀농귀촌인을 위한 빈집리모델링 지원사업 : 3개소 대상지 선정, 사업추진
 - 농촌에서 살아보기 추진(2개소 6가구) : '21. 5. ~ 10.

- 귀농귀촌 교육지원 프로그램 운영
 - 귀농귀촌 아카데미(3회)
 - 귀농창업활성화 지원사업(9회) : '21. 5. 12. ~ 5. 27.
 - 신규농업인 현장실습교육(4농가 11명) : '21. 5. ~ 10.
 - 마을리더 귀농귀촌 융화교육 : 4개 읍면
- 귀농귀촌 박람회 상담 부스 운영(1회) : '21. 4. 30. ~ 5. 2.

※ 귀농귀촌 현황

구 분	연령대별									귀농과 귀촌	
	계	20	30	40	50	60	70	80	그외	귀농	귀촌
합계	3,811	414	505	699	945	813	309	113	13	388	3,423
2020	1,217	152	146	204	293	278	108	35	1	63	1,154
2019	669	44	71	117	176	165	70	21	5	67	602
2018	918	121	147	167	219	168	68	26	2	133	785
2017	699	88	104	141	159	141	40	21	5	99	600
2016	308	9	37	70	98	61	23	10	-	26	282

추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 특이사항 없음

향후 계획

- 귀농귀촌 교육지원 프로그램 운영
 - 마을단위 찾아가는 융화교육(10개소)
 - 귀농귀촌 아카데미 운영(월 1~2회)
 - 신규농업인 기초영농기술교육 : '21. 10월 중
- 보고, 체험하고, 살아보는 귀농귀촌 지원
 - 보물섬 그린팜 투어 및 선진지 견학
 - 젊은농부 477프로젝트 추진(농업교육 및 농촌 체험 기회 제공) : '21. 8월 중
 - 농촌에서 미리 살아보기, 귀농인의 집 조성사업, 귀농귀촌인을 위한 빈집 리모델링 지원사업 추진
- 귀농귀촌 상담 강화
 - 찾아가는 귀농귀촌 상담 운영 : 연중
 - 귀농귀촌 박람회 및 지역행사 상담 부스 운영
 - 귀농귀촌 전담인력 배치 : 귀농귀촌 전문 상담 추진(120회/월)
- 귀농귀촌 페스티벌&플리마켓 : '21. 10월 중

주관부서	주민생활관광국 청년혁신과 남해정착지원팀 팀장 박정선(☎8637) 담당자 고은주(☎8638)
------	--

IV-7-69

초등학생 종일돌봄 확대

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○		○					○					○		

□ 사업개요

- 위치 : 남해군 남해읍 망운로 24 로얄하이츠빌라 106호
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용
 - 개 소 일 : '20. 8. 6
 - 대 상 : 돌봄이 필요한 만6세~12세 아동(초등학생)20명
 - 운영시간 : 학기중 10:00~19:00, 방학중 09:00~18:00
 - 주요내용 : 학습도우미, 놀이·체험·문화 등 프로그램 운영
- 사 업 비 : 3,658백만원(국1,677, 도796, 군1,185)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	3,658	0	559	617	676	626	590	590
국비	1,677	-	257	281	310	285	272	272
도비	796	-	123	133	145	135	130	130
군비	1,185	-	179	203	221	206	188	188
민자등	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■ 지역아동센터 운영 (개소)	7	7	7	7	7	7개소 운영
■ 다함께돌봄센터 운영 (개소)	-	-	1	1	1	2개소 운영

□ 그간 추진실적

- 지역아동센터 7개소 운영지원 : '18. ~ '20.
- 남해군 다함께돌봄센터 리모델링 공사 : '20. 5. 27. ~ 6. 24.
- 다함께돌봄센터 종사자 채용, 기자재구입 : '20. 6. ~ 7.
- 돌봄센터 내부 인테리어 및 아동모집, 학부모운영위원회 개최 등 운영 : '20. 7.
- 남해군 다함께돌봄센터 1호점 개소·운영 : '20. 8. 6. ~
- 남해군 온종일돌봄지원에 관한 조례 제정 : '20. 12. 8.
- 학부모 만족도 조사 : '21. 1. 8 ~ 1. 15
- '21년도 아동모집 : '21.1.25 ~ 2.5 (신청 25명, 정원 20명)
※ 코로나19 대응 긴급돌봄 수시 실시

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 없음

□ 향후 계획

- 아동 눈높이에 맞는 흥미위주 프로그램 개발·제공
- 코로나19 대응 긴급돌봄 실시 및 방과 후 안전한 돌봄서비스 제공


V-10-84

함께하는 교육, 창의적인 인재 육성

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○						○		100

□ 사업개요

- 위 치 : 관내 초중고 학생
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용 : 단계별, 분야별 인재 발굴



○ 사 업 비 : 4,980백만원(군비)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	4,980	-	830	830	830	830	830	830
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	4,980	-	830	830	830	830	830	830
민자등	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■ 행복교육도시 구축 - 행복교육지구 - 진로프로그램 운영 - 초중고 영어능력 향상 프로그램 운영	29개마을학교 35개프로그램 (관내및전국 초중고 학생 5,000명)	29개마을학 교35개프로그 램 (관내및전국 초중고 학생 5,000명)	29개 마을학교 35개 프로그램 (학생 3,000명)	26개 마을학교 35개 프로그램 (학생 4,000명)	26개 마을학교 35개 프로그램 학생 4,000명)	26개 마을학교 35개 프로그램 학생 4,000명)
	중1~고3 150명	중1~고3 150	중2~고3 130	중2~고3 130	중2~고3 130	중2~고3 130
	초중고학생 113명	초중고학생 115명	-		127	127

□ 그간 추진실적

- 지역사회와의 협력을 통한 행복교육도시 구축 : `18. 3. ~ 12.
 - 진로체험프로그램 지원 : 진로특강, 진로체험, 학습캠프 등
 - 동아리 지원, 토요일마을 학교, 바다학교 등 운영
- 학력 향상 프로그램 운영 : `18. 1. ~ 12.
 - 초등학생 영어캠프 운영 : 경남도립대학 위탁
 - 중고생 외국어 프로그램 운영 : 향토장학회 해외연수 사업 추진
 - 우수교원 지원 프로그램 발굴 : 해외연수기회 제공 및 연구비지원
 - 수능성적 향상을 위한 집중특강
.학교별 맞춤형 프로그램 운영 지원 및 발굴·확대, 화전학당 운영
- 행복교육지구 운영(사업비 3억) : `19. 3. ~ 12.
 - 토요일마을학교, 꿈빛자유학교, 바다마을학교 등 운영
- 단계별 학력 향상 프로그램 운영 : `19. 4. ~ 12.
 - 중2, 3 대상 영어 경시대회 개최(4월) : 해외연수(7월~8월) 인센티브
 - 중고생 외국어 향상 : 향토장학회 해외연수 사업 연계
(중고생 65명 미국, 캐나다 해외체험 시행)
 - 초등학생영어캠프 운영(7월~3주간) : 경남도립대학 위탁(60명)
 - 수능성적 향상을 위한 집중특강(연중) : 학교별 맞춤형 프로그램 운영
지원 및 발굴·확대
- 행복교육지구 운영(사업비 3억) : `20. 6. ~ 12.
 - 생활터전학교 운영 : 꽃들 등 16개소 / 관내 초중고 3,000명/ 76백만원
 - 바다마을학교 운영 : 포세이돈마린레저등 13개소 / 도내 430명
 - 온라인 축제 개최 : 조회수 2천회 이상, 사전녹화 및 중계방송 시행
- 단계별 학력 향상 프로그램 운영 : `20. 1. ~ 12.
 - 수능성적 향상을 위한 집중특강(연중) : 학교별 맞춤형 프로그램 운영
지원 및 발굴·확대
- 행복교육지구 운영 : `21. 1. ~ 12.
 - 생활터전학교 운영 : 상상놀이터 등 15개소/관내 초중고 학생/100백만원
 - 바다마을학교 운영 : 두모어촌계 등 11개소 / 경남 도내 학생
- 단계별 학력 향상 프로그램 운영 : `21. 1. ~ 12.
 - 수능성적 향상을 위한 집중특강(연중) : 학교별 맞춤형 프로그램
운영 지원 및 발굴·확대(화전학당운영) : 130여명

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 코로나19 장기화로 보물섬 영어캠프 및 중고등학생 해외연수 운영 불가
→ 코로나19 감염병의 장기화로 영어캠프, 해외연수 등 추진이 어려운 상태로 감염병 대비 프로그램 개발 필요

□ 향후 계획

- 행복교육지구 운영(생활터전학교, 바다마을학교 등) : '21. 7. ~
- 단계별 학력 향상 프로그램 운영 : '21. 7. ~
 - 수능성적 향상을 위한 집중특강(연중) : 학교별 맞춤형 프로그램 운영 지원 및 발굴·확대(화전학당운영)

V-11-85

중 · 고등학생 무상교복 지원

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○			○						○	

□ 사업개요

- 대상 : 관내 중·고등학교 신입생(전입생포함)
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용 : 교복구입비 지원
- 사업비 : 882백만원(도비 179,군비 703)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	882	-	-	176	199	169	169	169
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	179	-	-	-	26	51	51	51
군비	703	-	-	176	173	118	118	118

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 교복구입비 지급	조례제정	585명 176백만원	-	565명 169백만원	566명	566명	566명

□ 추진실적

- 연차별 실행계획 대비 추진실적

(단위 : 명)

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■ 교복구입비 지급	-	585	565	501		

□ 그간 추진실적

- 교복 지원 사업 조례제정 : `18. 11.
- 교복 지원 사업 사회보장제도완료(보건복지부) : `18. 11.
- 교복구입비 지원(중·고등학교 신입생 585명/176백만원) : `19. 5.
- 남해군 교복지원 조례 일부개정 : `19. 11.
- ※ 대상 확대 : 전입생 및 비인가 대안학교 학생 포함 지원
- 교복구입비 지원(중·고등학교 신입생,전입생 565명/169백만원) : `20. 6. ~ 12.

- 2021년 교복지원 사업 홍보 및 추진 : `21. 1. ~
- 2021년 교복지원 접수 및 지급 : `21. 4월중
 - 503명 150,900천원 지급
 - 전입생 또는 지원 누락자 : 21. 4월 이후 수시 접수 및 지급

추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 해당없음

향후 계획

- 2021년 교복지원 접수 및 지급(전입생 또는 지원 누락자) : ~ `21. 12.
- 2022년 교복지원 사업 홍보 및 추진 : `22. 1. ~
- 2022년 교복지원 접수 및 지급 : `22. 3월중 / 전입생 : 4월 이후 수시

V-13-87

책 읽는 남해 주민 참여 독서 동아리 운영

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	어른 수업	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○			○						○	

□ 사업개요

- 위 치 : 화전도서관 및 작은도서관 등
- 사업기간 : 2018년 ~ 2021년
- 사업내용
 - 독서동아리 등록 및 활동 지원
 - 독서 문화 확산으로 책 읽는 남해 조성
- 사업비 : 135백만 원(군비)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	135	-	10	25	25	25	25	25
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	135	-	10	25	25	25	25	25
민자등	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21		'22.6월	임기 후
				상반기	하반기		
■ 독서동아리등록	3	12	5	2	3	3	3
■ 동아리활동지원	10	40	40	20	20	40	40
■ 독서진흥 행사	3	10	10	5	5	10	10

□ 추진실적

○ 연차별 실행계획 대비 추진실적

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■ 독서동아리등록	3	12	1	1		
■ 동아리활동지원	8	149	36	12		
■ 독서진흥 행사	3	10	4	5		

○ 세부 추진실적

- 독서동아리 등록 접수 및 모임장소 지원 : `18. 9. ~ :
(한울타리 외 15개 등록, 회원수 141명, 모임 184회)
- 길 위의 인문학 수필 함께 쓰기 사업(탐방·강연 20회) : `21. 4. ~ 11.
- 우수 독서동아리 지원(공모 선정) 추진 : `21. 4. ~ 10.
- 청년 장병 독서동아리활동 지원(3회) : `21. 1. ~ 6. :

□ 추진 애로사항(문제점)

- 코로나19 확산으로 독서 모임 및 행사 비대면 프로그램 발굴 추진

□ 향후계획

- 독서동아리 활동 및 모임장소 지원 : `21. 7. ~ 12.
- 청년 장병 독서동아리활동 지원 : `21. 7. ~ 12.
- 하브루타 초등 온라인 독서반 운영 : `21. 6. ~ 8.
- 책읽는 은빛사랑방 운영(5개소경로당, 80명) : `21. 6. ~ 10.
- 독서동아리 회원 연합 독서토론(대면/비대면) : `21. 9

주관부서

주민생활관광국 청년혁신과 평생학습팀 팀장 박보혜(☎3862) 담당자 최하얀(☎3864)

V-14-88

경남독서학교 유치

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○			○			○				

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 삼동면 동부대로 1122번길 22 물건중학교
- 사업기간 : 2019년 ~ 2021년
- 사업내용 : 폐교(물건중)를 활용한 (가)서부경남독서학교 설립
 - ※ 경남교육청의 계획수립 → 예산확보 → 리모델링 → 개교(2021년)
- 사 업 비 : 276백만원(군비)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	276	-	36	60	60	60	60	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	276	-	36	60	60	60	60	-
민자등	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■ 경남독서학교 유치	-	-	-	1	1	1

□ 추진실적

- 남해교육장 방문, 사업제안서 제출 : `18. 11. 8.
 - ⇒ 물건마을 주민의 동의가 필요
- 물건마을주민과 간담회, 사업 설명 : `18. 11. 21.
 - ⇒ 공공의 사용과 마을에 도움이 되는 사업에 찬성
- 경남도교육감 방문, 사업제안서 제출 : `19. 1. 10.
 - ⇒ 도교육청은 가족단위 독서체험장 형태의 힐링공간으로 활용을 원함


- 현재 경남교육청의 폐교(물건중) 활용 계획 보류 중 : '20. 6.
- 경남교육청 미래교육국장 방문 : '20. 07. 22.
⇒ 도교육청은 예산 확보의 어려움으로 활용계획 보류 중

□ 향후 계획

- 경남교육청의 물건중학교 활용 계획 확정에 따라 사업추진을 위한 업무협약 또는 대안 검토

주관부서

주민생활관광국 청년혁신과 평생학습팀 팀장 박보혜(☎3862) 담당자 박보혜(☎3862)



재 무 과

공약사업 추진실적

1. 총 평

- 10억 이상 공사의 원가공개를 통해 예산절감 효과를 기대하고, 공정하고 투명한 계약업무 추진으로 행정의 신뢰성 확보
- 생계형 체납자에 대해 분할납부 등을 통한 맞춤형 체납징수로 공감세정을 구현하고, 고질체납자 및 납세태만에 대한 체납액 징수강화로 재정건전성 확보 및 성실납세문화 조성

2. 공약사업 추진상황

총괄 현황

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류
			소 계	정 상	일부추진	
2	-	2	-	-	-	-

세부 추진내용

소관팀	관리번호	공 약 사 업 명	문제점 및 대책	이행률(%)
경리팀	V-4-78	알뜰살뜰 예산절감 추진 (공사원가 공개)	없음	이행후 계속추진
세입관리팀	V-4-78	알뜰살뜰 예산절감 추진 (체납실태조사반 운영)	없음	이행후 계속추진

V-4-78

알뜰살뜰 예산절감(공무원가 공개)

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○			○						○	

□ 사업개요

- 기간 : 2018년 ~ 계속
- 사업내용 : 10억 이상 공무원가 공개 및 100억 미만 공사 표준시장단가 적용
- 사업방법
 - 군 홈페이지 공무원가공개(10억 이상)
 - : 사업개요, 계약현황, 대금지급현황, 하도급현황, 설계내역서 등
 - 100억 미만 공사 표준시장단가 적용(예산절감)

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	20	'21				'22. 6월	임기 후
				1분기	2분기	3분기	4분기		
타지자체 공무원가공개 운영사례 조사 및 관련법령 검토	실시	-	-	-	-	-	-	-	-
관련법령 개정 추진	-	추진	추진	-	-	-	-	-	-
공무원가공개 재검토 및 세부추진 계획 수립	-	-	-	실시	-	-	-	-	-
공무원가 공개결정 및 실시	-	-	-	-	실시	계속	계속	계속	계속

□ 그간 추진실적

- 타지자체 공무원가공개 운영사례 조사 및 관련법령 검토 : 2018년~2020년
 1. 타지자체 공무원가공개 운영사례
 - 공개운영 : 경기도
 - 운영현황 : 경기도홈페이지 계약현황(공무원가공개10억이상)공개
 - 공개기간 및 공개건수 : 2015년 ~ 현재, 263건
 - 공개내용 : 사업개요, 계약현황, 대금지급현황, 하도급현황, 설계내역서, 시방서, 계약내역서 등

2. 관련법령 개정으로 제도화 마련 시행 검토

가. 관련법

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제10조
- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제5조
- 지방계약법 및 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정안전부 예규)(제2장)
- ① 추정가격 100억 미만 공사 예정가격 결정시 표준품셈(시장거래 가격산출) 적용
- ② 추정가격 100억 이상 공사 예정가격 결정시 표준시장단가(국토부 공시단가) 적용

나. 관련법 개정 추진 : 경기도에서 중앙부처에 추정가격 100억 미만 공사 예정가격 결정시 표준시장단가(국토부 공시단가) 적용 건의(추진중)

다. 법령검토 및 여론조사

- ① 10억 이상 공사 원가공개 가능여부 : 가능
: 입찰과 계약이 완료된 후에는 공정성 훼손의 우려가 없고 남해군 건설협회 의견 청취 결과 이견이 없으므로 공개 가능
- ② 100억 이하 공사비 표준시장단가 적용 검토 : 법령개정 후 적용
: 현재 100억이상 공사에 표준시장단가를 적용하고 있으나 100억이하 공사는 표준품셈 적용함, 관련법 개정 후 표준시장단가 기준 원가계산 작성으로 예산절감 추진

3. 10억 이상 공사 원가공개 결정 및 시행

- 10억 이상 공사 원가공개 재검토 및 세부추진 계획 수립 : 2021. 1월 ~ 2월
- 남해군 홈페이지 시스템 정비 협조 요청(행정과) : 2021. 6월
- 남해군 홈페이지 공사원가정보 공개 : 2021. 6월 예정

4. 계약정보 홈페이지 공개 : 2018년(2,090건), 2019년(2,720건), 2020년(2,445건)

□ 향후 계획

- 공종별 단가분석 공개 : 매년 12월
- 연도별 원가공개 현황표 작성 공개 : 매년 12월
- 100억 미만 공사 예정가격 결정시 표준시장단가(국토부 공시단가) 적용 : 법령 개정 후 추진

주관부서

주민생활관광국 재무과 경리팀 팀장 박성순(☎3182) 담당자 윤경록(☎3163)

V-4-78

알뜰살뜰 예산절감(체납실태조사반 운영)

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○			○						○	

□ 사업개요

○ 기간 : 2021. 1. 1 ~ 12. 31.

○ 지방세 및 세외수입 체납액 현황

(단위: 백만원)

구분	2018년	2019년	2020년	2021년 6월
합계	1,645	2,133	1,660	1,350
지방세	760	915	685	432
세외수입	885	1,218	975	918

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	20	'21				'22. 6월	임기 후
				1분기	2분기	3분기	4분기		
지방세 체납 특별징수기간 운영	상반기 하반기	상반기 하반기	상반기 하반기	-	실시	-	실시	-	-
지방세 및 세외수입 징수대책 보고회 실시	2회	3회	3회	-	1회 (지방세)	-	지방세, 세외수입 각 1회	실시	실시
신속한 채권 확보 압류실시 (예금, 부동산, 자동차 등)	연중	연중	연중	연중				연중	연중
체납차량 번호판 영치	상반기 하반기	상반기 하반기	상반기 하반기	-	실시	-	실시	실시	실시
지방세 및 세외수입 체납자 실태조사 추진	-	-	-	연중				연중	연중
신규체납자 안내문 발송	-	-	-	연중				연중	연중
보조사업 대상자 성실 납세의무 이행 확인	-	-	-	연중				연중	연중
징수불능 체납 결손 처분	상반기 하반기	상반기 하반기	상반기 하반기	실시 (분기별)				실시	실시

□ 그간 추진실적

○ 지방세 및 세외수입 체납액 징수현황

(단위: 백만원)

구분	2018년	2019년	2020년	2021년 6월
합계	1,687	1,744	2,048	486
지방세	1,256	1,142	1,081	318
세외수입	431	602	967	168

○ 부동산 및 예금 등 압류 현황

(단위:건, 백만원)

구분	2018년		2019년		2020년		2021년 6월	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
합계	688	552	1,112	678	2,201	2,578	263	110
지방세	528	538	917	535	1,587	2,142	232	107
세외수입	160	14	195	143	614	436	31	3

○ 체납차량 번호판 영치

(단위:건, 백만원)

구분	2018년		2019년		2020년		2021년 6월	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
합계	141	23	65	19	83	23	47	6
지방세	141	23	65	19	73	21	42	5
세외수입	-	-	-	-	10	2	5	1

○ 결손처분

(단위:건, 백만원)

구분	2018년		2019년		2020년		2021년 6월	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
합계	405	446	68	104	403	986	83	6
지방세	251	405	67	93	381	607	83	6
세외수입	154	41	1	11	22	379	-	-

○ 2021년 추진실적


- 고액체납자 금융자산(증권회사) 압류 : 1명/2백만원
- 체납정리업무 일상화 추진
 - ▶ 지방세 : 55명/70백만원, 세외수입 : 35명/20백만원
- 신규체납자 안내문 발송
 - ▶ 지방세 : 388명/45백만원, 세외수입 : 194명/44백만원
- 보조사업 대상자 성실 납세의무 이행 확인 : 2,136건

□ 향후 계획

- 체납세 특별징수기간 운영 : 2021. 10. 1 ~ 2021. 11. 30.
- 고액·상습 체납자 명단공개 : 2021. 11월 중, 7명
- 지방세 및 세외수입 체납액 징수대책 보고회 개최 : 2021. 10월
- 체납자 보유재산(부동산, 예금, 차량 등) 압류 : 연중
- 지방세 및 세외수입 체납차량 번호판 영치 : 2021. 10월
- 신규 체납자 납부 안내문 발송 : 연중
- 보조사업 대상자 성실 납세의무 이행 확인 : 연중
- 부도, 행불 등 징수 불가능한 체납 결손 실시 : 2021. 9월, 12월

주관부서

주민생활관광국 재무과 세입관리팀 팀장 최선혜(☎3182) 담당자 정상훈(☎3183)



문 화 관 광 과

공약사업 추진실적

1. 총 평

- 문화관광 역점사업 추진으로 남해 관광 활성화에 활력을 불어넣어
군정방침인 '다시 찾는 관광남해'의 지속달성 추진
- 문화관광축제의 전담기관 이관으로 전문성과 경쟁력 확보
- 장기간 소요되는 주요 사업들은 관련 협의 및 지속 추진

2. 공약사업 추진상황

총괄 현황

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류
			소 계	정 상	일부추진	
12	2	4	5	3	2	1

세부 추진내용

소관팀	관리번호	공 약 사 업 명	문제점 및 대책	이행률(%)
관광정책팀	I-4-4	향노화산업 육성 기반조성	없음	정상(60)
섬발전팀	II-1-26	프랑스 '어린왕자'테마파크 남해공원 유치	없음	보류
관광정책팀	II-6-31	남해관광개발공사 설립	없음	완료
관광정책팀	II-8-33	문화관광축제 경쟁력 강화	없음	이행후 계속추진
문화재팀	II-10-35	고려대장경 판각지 성역화 사업	없음	정상(70)
관광정책팀	II-11-36	고현·설천·남해 역사관광코스 개발	없음	완료
문화예술팀	II-12-37	남해 문화예술회관 건립	없음	일부(10)
문화예술팀	II-13-38	문화창달 주역 남해문화원 지원 확대	없음	이행후 계속추진
문화재팀	II-14-39	금산서불과차 주변정비 및 서복공원 조성사업	없음	일부(50)
문화재팀	II-16-41	남해문화유적지 학술조사 용역	없음	정상(90)
문화재팀	II-18-43	남해 선비 유배길 조성 및 남해향교 활성화	없음	이행후 계속추진
관광정책팀	II-19-44	문화관광해설사 처우 및 근무환경 개선	없음	이행후 계속추진

3. 소요예산액

재원별 소요현황

(단위 : 건/백만 원)

5대 목표	예산구분			사 업 비				
	계	예산	비예산	계	국비	도비	시군비	민자 등
계	12	12	-	61,244.1	5,180	8,764.45	27,299.65	20,000
I. 일자리 만드는 산업경제	1	1	-	20	-	-	20	-
II. 다시찾는 해양관광	11	11	-	61,224.1	5,180	8,764.45	27,279.65	20,000

연도별 소요현황

(단위 : 백만 원)

구 분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	임기 후
계	61,244.1	1,566	2,013	2516.6	5131.5	12689.5	30,327.5
I. 일자리 만드는 산업경제	20	-	20	-	-	-	-
II. 다시찾는 해양관광	61,224.1	1,566	1,993	2516.6	5131.5	12689.5	30,327.5

사업 규모별(예산사업)

(단위 : 건)

총 건수	1억원 미만	1억원 이상~ 100억원미만	100억원 이상~ 1,000억원 미만	1,000억원 이상~ 5,000억원 미만	5,000억원 이상~
12	3	7	2	-	-

I-4-4

항노화산업 육성 기반 조성

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○			○				○			

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전역
- 사업기간 : 2015년 ~ 2022년
- 사업내용 : 타 사업 관광콘텐츠를 연계한 웰니스관광 프로그램 개발
- 사업비 : 20백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	20	0	0	20	0	0	0	0
국비 도비 군비 민자등	20			20				

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■ 웰니스관광 프로그램 개발	-	자원조사	네트워크 구축	상품개발	사업시행	유지관리

□ 그간 추진실적

- 경남 시군 항노화산업 담당자 실무회의 참석 : '18. 10.
- 해양웰니스 자원조사 용역 완료 : '19. 04.
- 우리 군 해양항노화 프로그램 구상을 위한 기초자료 조사
- 문체부 웰니스관광 클러스터 사업 추가편입(경상남도) : '19. 04.
- 웰니스관광 클러스터 시군 네트워크 회의 참석 : '19. 11.
- 웰니스관광 클러스터 네트워크 확대를 위한 세미나 참석 : '20. 02.
- 웰니스 관광상품(바래길/걷기여행) 개발 : '20. 05.
- 웰니스 관광 시설물 구축 및 운영

- 힐링빌리지 힐링센터 준공 : '21. 4.
- 힐링빌리지 민자 숙박시설 건설 사업협약 체결 : '21. 6.

□ 향후 계획

- 웰니스 관광 클러스터 전담기관(재경남한방향노화연구원) 협업 사업추진 : 수시
- 웰니스 관광 상품 및 콘텐츠 개발
 - 바래길 웰니스 프로그램 개발 및 시범실시 : '21. 6. ~ 12.
- 웰니스 관광 시설물 구축 및 운영
 - 남해 다이어트보물섬 조성사업 시설물 준공 : '21. 11.
 - 웰니스 관광 연계 힐링빌리지 힐링센터 운영 계획 검토 중
- 해양자원 활용 항노화 바이오 기술 및 제품개발 지원 : 연중
 - 기업체 수요 발생 시 마늘연구소 등 전문기관과 협의

<<웰니스 관광 클러스터 사업>>

- 사업개요 : 정부, 지자체, 민간 등이 참여하여 지역 웰니스 관광 자원을 지역관광(시설, 자원, 사업체 등)과 연계하고자 하는 네트워크형 클러스터 구축 사업으로 2018년 최초 시행(문화체육관광부)
- 사업내용 : 웰니스관광 상품 및 콘텐츠 개발, 산업지원, 전문인력 역량강화 및 창업지원, 클러스터 네트워크 운영 등
- 추진현황
 - 2018년 : 웰니스 관광 클러스터 사업 대상지 경상남도 선정(통영, 거제, 고성, 산청, 함양, 거창, 함천)
 - 2019년 4월 : 문체부 웰니스 관광 클러스터 사업 대상지 충주, 제천 선정
 - **2019년 4월 : 경상남도 2차년도 사업 지원 확정(남해군 추가 편입)**
 - 2019년 9월 : 경상남도↔경남항노화(주) 웰니스관광 클러스터 사업 업무협약 체결

주관부서

주민생활관광국 문화관광과 관광정책팀 팀장 최은진(☎8602) 담당자 류치훈(☎8604)

II -1-26

프랑스 '어린왕자 테마파크' 남해공원 유치

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
		○			○	○	○							○	

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 일원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2023년
- 사업내용
 - 테마관 조성(항공탐험, 수중탐험, 동·식물 등), 각 주제 행성별 3D 어드벤처 영화관, 오락기구 등
- 사업비 : 20,100백만원(군비 100, 민자 20,000)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	20,100	0	0	0	0	100	5,000	15,000
국비								
도비								
군비	100					100		
민자등	20,000						5,000	15,000

□ 그간 추진실적

- 보류중인 사업으로 추진실적 없음

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 공유재산 임대형 민자제안의 경우 우리군내 입지가능한 재산이 없으므로 민자유치 애로
⇒ 사유지 매입형 투자제안이 있을 경우 적극 추진

□ 향후 계획

- 보류중인 사업으로 현재 계획없음

주관부서	주민생활관광국 문화관광과 섬발전팀 팀장 황성호(☎8592) 담당자 한동희(☎8593)
협조부서	경제안전건설국 도시건축과 도시개발팀 팀장 류인수(☎3412) 담당자 김미진(☎3413)

II-06-31

남해 관광개발공사 설립

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○			○					○		

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 설립 후 지속 운영
- 사업내용
 - 관광홍보 및 마케팅 전략 수립, 콘텐츠(프로그램) 개발
 - 축제기획 및 운영, 각종 공모사업, 바래길2.0 사업 추진 등
- 사업비 : 6,061백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	6,061	0	0	40	108	1,971	1,971	1,971
국비								
도비								
군비	6,061			40	108	1,971	1,971	1,971
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
<ul style="list-style-type: none"> ■ 관광활성화 전담기구 설립 (관광문화재단) 	계획 수립	타당성 용역	경남도 2차 설립 협의 및 검토 조례제정	임원구성 직원채용 설립허가	재단 운영	재단 운영	재단 운영

□ 그간 추진실적

- 관광개발공사 설립 타당성 용역 시행 : '19.01.
- 관광전담기구 설립 관련 협의 : '19.03.
- 관광개발공사 설립 타당성 용역 최종 결과에 따른
 관광개발공사 ⇒ 관광문화재단 전환 : '19.03.

- 경상남도 1차 협의(관광진흥과, 문화예술과) : '19.06.
- 관광문화재단 설립 타당성 용역 시행 : '19.07.
- 관광문화재단 설립 타당성 용역 최종보고회 : '19.11.
- 관광문화재단 설립 타당성 용역 결과 보고(의회) : '19.11.
- 용역결과 공개 및 주민의견 수렴 : '19.11.
- 남해군 출자·출연기관심의위원회 심의(원안가결) : '19.12.
- 경상남도 출자·출연기관심의위원회 심의 및 2차 협의(원안가결) : '20. 3.
- 관광문화재단 설립 및 운영에 관한 조례 제정 : '20. 6.
- 설립허가 관련 경상남도(관광진흥과) 협의 : '20. 7.
- 남해군 관광문화재단 임원 공개모집 공고 : '20. 9.
- 남해군 관광문화재단 임원(이사 4, 감사 2) 임명 : '20. 10.
- 남해군 관광문화재단 창립총회 : '20. 10.
- 재단 설립 허가 및 설립 등기 : '20. 11.
- 재단 본부장 공개채용 및 임용 : '21. 1.
- 재단 출연금 교부 (1,971백만원) : '21. 1.
- 재단 팀장급 공개채용 및 임용 : '21. 2.
- 문화관광과-관광문화재단 워크숍 실시 : '21. 2.
- 재단 직원 공개채용 및 임용 완료 : '21. 3.
- 남해군 관광문화재단 정기이사회 개최 : '21. 3.
- 운영규정 및 내규 표준안 마련
- 남해군 관광문화재단 출범식 및 좌담회 개최 : '21. 4.

추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 해당없음

향후 계획

- 2022년 재단 출연금 확보 : '21. 11.

주관부서	주민생활관광국 문화관광과 관광정책팀 팀장 최은진(☎8602) 담당자 박진석(☎8603)
협조부서	기획성과담당관 예산팀 팀장 류욱환(☎3062) 담당자 최찬호(☎3063)

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○						○		100%

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 계속
- 사업내용
 - 축제 사전심사 및 사후평가 강화 : 축제관리위원회 운영
 - 지속가능한 성장 유도를 위한 민간주도형 축제 시행
- 사업비 : 9,022백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	9,022	0	1,149	1,370	1,726	1,377	1,700	1,700
국비								
도비	206		45	65	55	41		
군비	8816		1,104	1,305	1,671	1,336	1,700	1,700
민자등								

□ 그간 추진실적

- 축제관리위원회 2기 구성 : `19.9.6.
- 관광축제 발전방안 세미나 개최 : `19.11.20.
- 관광축제 아카데미 용역 추진 : `20.2.25~.11.5.
- 축제관리위원회 개최('21년 보조금 사전심의) : `20.9.22.
- 독일마을 맥주축제 경쟁력 강화사업 시행 : `20.12월
- 전문기관을 통한 문화관광축제 개최로 전문성 및 경쟁력 강화 : `21. 4월
 - * (재)남해군관광문화재단 이관 축제 : 보물섬 마늘&한우축제, 독일마을 맥주축제, 이순신순국제전
- 마늘, 멸치 등 특산물 관련 축제 총괄부서 업무이관 : `21. 7월
 - * 마늘축제 : 농업기술센터, 멸치축제 : 해양수산과

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 해당없음

□ 향후계획

- 포스트 코로나시대, 새로운 축제방향 설정 및 공간 구축
 - 비대면 온라인축제 개최, 포스트 코로나 시대 축제 대비 등

주관부서	주민생활관광국 문화관광과 관광정책팀 팀장 최은진(☎8602) 담당자 박진석(☎8603)
------	--

II-10-35

고려대장경 판각지 성역화 사업

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체 민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
		○			○		○			○				70

□ 사업개요

<고현면 권역단위 거점개발사업>

- 위 치 : 고현면 대사리 일원
- 사업기간 : 2014년 ~ 2021년
- 사업내용 : 대장경판각문화센터, 문화광장, 둘레길 조성 등
- 사업비 : 7,264백만원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	7,264	7,000	0	0	66	66	66	66
국비	4,900	4,900						
도비	730	630			25	25	25	25
군비	1,634	1,470			41	41	41	41
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22. 6월	임기 후
판각 문화센터 프로그램 지원	·고려대장경 판각체험학교 운영사업 (19백만원)	·고려대장경 판각체험학교 운영사업 (19백만원)	·고려대장경 판각체험학교 운영사업 (19백만원) ·우리지역문화재 바로알기 지원사업 (2020 남해팔만대 장경 판각문화제) (50백만원)	·고려대장경 판각체험학교 운영사업 (16백만원) ·우리지역문화재 바로알기 지원사업 (2021 남해팔만대 장경 판각문화제) (50백만원)		

□ 그간 추진실적

- 기본계획수립 및 타당성 보완용역 : '19.03.
- 제3차 경상남도 지방재정계획심의 재검토 : '19.10.
- 고려대장경판각성지보존회 등 관계자 간담(1차) : '19.10.
- 군수공약사업 계획변경 보고 : '20.01.
- 고현면 권역단위 개발사업 추진위원회, 고려대장경판각성지보존회 관계자 간담(2차) : '20.02.
- 국회 팔만대장경 판각 전시 및 시연회 개최 : '20.11.
- 경남도 2021년 우리지역 문화재 바로알기 지원사업 공모 선정 : '21.04.
- 고려대장경 판각체험학교 운영 보조금 교부 : '21.06.
- 2021년 우리지역 문화재 바로알기 지원사업 보조금 교부 : '21.06.

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 당초 고현중학교부지 전시체험관, 판각교육관 등 대장경 판각공원 건립 사업으로 추진예정이었으나 투자심사 5차례 재검토 통보와 건물 건립으로 인한 유지·관리비용 과다소요로 사업 계획 전면 재검토
- 고현면 권역단위 거점개발사업의 일환인 판각문화센터의 준공에 따라 고려대장경 관련 프로그램 개발 및 지원

□ 향후 계획

- 판각체험 및 학술대회 등 프로그램 지원 : '21. 1. ~ 12.

연번	프로그램명 및 개요	일시	장소	참가인원
①	고려대장경 판각체험학교 운영사업	연 4회	대장경판각문화센터	80명
②	우리지역 문화재 바로알기 지원사업 (학술대회, 판각전시, 유적지 탐방 등)	연중	대장경판각문화센터, 화방사	600여 명

주관부서	주민생활관광국 문화관광과 문화재팀 팀장 안일권(☎8632) 담당자 신강호(☎8635)
------	---

II-11-36

고현 · 설천 · 남해 역사관광코스개발

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○			○					○		

□ 사업개요

- 위 치 : 설천·고현·남해
- 사업기간 : 2019년 ~
- 사업내용
 - 고현·설천·남해 관광역사코스 정비
 - 남해유배문학관~팔만대장경 판각지~이순신 유적지를 연결하는 관광자원 개발
- 사업비 : 17백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	17			17				
국비 도비 군비 민자등	17			17				

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■ 고현·설천·남해 역사관광코스 정비	-	코스정비	유지관리	유지관리	유지관리	유지관리
■ 고현·설천·남해 역사관광코스 콘텐츠 개발	-	스토리북 제작	광역투어 버스 연계추진	다양한 프로그램 연계추진	다양한 프로그램 연계추진	다양한 프로그램 연계추진

□ 그간 추진실적

- 고현·설천·남해 역사관광코스 개발 시행 : '19.10.
 - 남해 유배문학관~고현 득방길~설천 충렬사까지 걷는 길 조성
 - 어록판 및 정자 개보수, 안내판 설치
- 스토리북(정지장군·팔만대장경·이순신장군) 제작 : '19.10.

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 해당없음

□ 향후 계획

- 고현·설천·남해 역사관광코스 유지 관리 : 연중
- 고현 독방축제 및 바래길 행사 등 다양한 프로그램 연계 추진
- 2022년 문화재야행사업 '별빛 달빛 문화기행' 연계 추진

II-10-37

남해 문화예술회관 건립

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
		○			○		○				○				10

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 남해읍 남해대로 2745 남해유배문학관 일원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2024년
- 사업내용
 - 사업량 : 부지면적 11,225㎡, 건축연면적 3,103㎡(지하 1층, 지상 2층)
 - 전문공연장 414석, 소공연장(다목적홀) 108석, 전시실 등
- 사 업 비 : 15,000백만 원(도비 750, 군비 750)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	15,000	0	0	0	0	1,000	3,000	11,000
국비								
도비	7,500					500	1,500	5,500
군비	7,500					500	1,500	5,500
민자 등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■ 기본구상 및 타당성 조사		완료				
■ 한문연 적정성 검토		완료(적정)				
■ 경남도 지방재정투자심사		완료(승인)				
■ 문예회관 건립사업 신청			경남도 사업건의	사업신청		
■ 군관리계획 및 실시계획작성 등					계획 작성 및 승인	공사 착공

□ 그간 추진실적

- 문예회관 건립 기본구상 및 타당성 조사 : '18.11. ~ '19.02.
- 한국문화예술회관 연합회 건립 적정성 검토(적정) : '19.04.
- 경남도 지방재정투자심사 승인 : '19.10.
- 경남도 방문(사업설명 및 예산반영 건의) : '20.03.
- 경남도 방문(2021년 문예회관 건립지원사업 반영건의) : '20.06.
- BTL방식 문예회관 건립 검토 및 타지자체 견학 : '21.03.
- 충남 아산시, 전북 익산시, 전남 강진군

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 총 150억 원의 사업비로 준비부담이 많음
- BTL방식 추진 검토하였으나 20년간 매년 30억원 이상의 준비를 운영 업체에 임대료 및 시설관리 명목으로 지급해야 함
- 문화예술회관 건립이 지방이양 사업으로 전환되어 경남도에 사업결정권이 있으나 경남도에서는 신규 문화예술회관 건립지원이 불가하다 함
- 우리군에 100석 이상의 전문공연장 등 문화예술회관이 없다는 실정을 적극 주장하여 도비(군특) 확보 노력

□ 향후 계획

- 문화예술회관 건립사업 신청(경남도) : '21.07
- 군 관리계획 및 실시계획 반영 : 2022년 이후
- 공사착공 등 : 2023년 이후

주관부서

주민생활관광국 문화관광과 문화예술팀 팀장 손영숙(☎8622) 담당자 손영숙(☎8622)

II-13-38

문화창달 주역 남해문화원 지원 확대

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○			○						○	

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 남해읍 선소로 12, 남해문화원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용 : 문화창달의 주역인 남해문화원에 대한 합리적 수준의 지원을 통한 군민의 삶의 질 향상 및 자긍심 고취
- 사업비 : 849백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	849	0	114	170	185	190	190	지속추진
국비								
도비	29		6	8	5	5	5	
군비	820		108	162	180	185	185	
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 지역문화원 활동지원	70	115	62	62	129	129	지속추진
■ 문화학교 운영	44	55	61	-	61	61	

□ 그간 추진실적

- 예산 170백만원 지원 : '19. 1월~12월
 - 지역문화원 활동지원 115백만원, 문화학교 운영 55백만원
- 예산 185백만원 지원 : '20. 1월~12월
 - 지역문화원 활동지원 124백만원, 문화학교 운영 61백만원
- 예산 190백만원 지원 : '21. 1월~
 - 지역문화원 활동지원 129백만원, 문화학교 운영 61백만원

□ 향후 계획

- 문화 교류, 문화행사 등 예산지원 및 협력강화 : '22. 1월~

주관부서 : 주민생활관광국 문화관광과 문화예술팀 팀장 손영숙(☎8622) 담당자 서지선(☎8625)

II-14-39

금산사불과차 주변정비 및 서복공원 조성사업

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○			○				○			

□ 사업개요

- 위치 : 남해군 상주면 양아리 93 일원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 사업내용
 - 방문객센터 및 약용식물 체험장(825㎡) 건립
 - 서복야외공원(3,300㎡) 조성
- 사업비 : 850백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	850	0	0	20	0	0	500	330
국비								
도비								
군비	850	0		20			500	330
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■ 기본계획 용역			완료			
■ 방문객센터 건립					사업수행	
■ 서복공원 조성						사업수행

□ 그간 추진실적

- 기본계획수립 및 타당성 용역 시행 : '19.05.
- 기본계획수립 및 타당성 용역 완료 : '20.01.
- 기본계획수립 및 타당성 용역 최종보고회 : '20.02.
- 스마트 복합쉼터 사업과 연계 검토 및 방안 협의 : '21. 3.
 - 스마트 복합쉼터 조성사업 기본 및 실시설계 용역 시 반영

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 사업예산 확보가 어려워 두모마을 스마트 복합쉼터 사업과 연계하여 추진
- 추진방향
 - 기본방향
 - 서복전시관 등의 건축물 건립 지양
 - (스마트복합쉼터 조성사업 연계) 공원형태로 조성하여 관광객에게 힐링과 서복 홍보 공간 제공
 - 스마트복합쉼터 조성사업과 연계추진 방안
 - 복합쉼터 조성부지 야외공간 : (서복공원 조성) 양아리석각 모형의 조각상 설치, 서복동상 이전, 서복양아리 석각 관련 역사자료 안내판 설치 및 전시
 - 복합쉼터 홍보관 활용 : 서복관련 홍보물 비치
 - 사업비 확보 : 스마트복합쉼터 조성사업비(또는 별도예산 확보)

※ 스마트 복합쉼터 조성사업(건설교통과 추진)

- 위 치 : 남해군 상주면 양아리 93번지 일원
- 사 업 비 : 35억원(국비20, 군비15)
- 사업내용 : 주차장 조성, 전기차 충전소 설치, 특산물 판매장 등(홍보관,카페,화장실), 전망대, 태양광 설치, 산책로, 수변공원

□ 향후 계획

- 스마트 복합쉼터 사업 연계 추진(건설교통과) : '21년중
- 서복공원 조성 시행 : '22. 3.

주관부서

주민생활관광국 문화관광과 문화재팀 팀장 안일권(☎8632) 담당자 서명재(☎8634)

II-16-41

남해문화유적지 학술조사 용역

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○			○				○			

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 서면 서호리 산178-1번지 일원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2021년
- 사업내용
 - 삼별초 항몽유적지(대장군지) 정밀지표조사
 - 삼별초 항몽유적지(대장군지) 문화재 지정
- 사업비 : 40백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	40	0	0	40	0	0	0	0
국비								
도비								
군비	40			40				
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21		'22.6월	임기 후
				상반기	하반기		
▪ 정밀지표조사		완료					
▪ 문화재지정					신청		

□ 그간 추진실적

- 남해 대장군지 주변정비 및 수목제거 : '19.03.
- 남해 대장군지 문화재 정밀지표조사 완료 : '19.06.
- 서상마을 주민 1차 설명회(서상 노인회 총회) : '19.12.
- 마을 대표 유선 협의 : '19.12.
- 마을 임원진(이장 등) 간담 : '20.01.
- 서상리마을회 협의 : '21.06.

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 서상리마을회 소유 대상토지 매입 애로
 - (마을회) 문화재 지칭 신청 전에 마을회 소유 토지 매입 요구
 - 경남도 문화재 지정 후 토지매입 시 도비(도지정문화재 보수정비사업) 지원을 받을 수 있으나 지정 전에 토지매입 시 자체 예산(군비)으로 매입해야 함
- ⇒ 방치된 유적을 문화재로 지정하면 향후 조사·정비 및 관광자원화를 통해 마을(주민)에 도움이 되므로, 문화재 지정후 토지 매입하는 방향으로 추진할 수 있도록 마을회 지속 설득

□ 향후 계획

- 남해 대장군지 경상남도 문화재 지정 신청 : '21. 9.
- 대상지 매입 : '22. 5.

II-18-43

남해 선비 유배길 조성 및 남해향교 활성화

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○			○						○	

□ 사업개요

- 위 치 : 남해향교, 유배문학관, 노도 일원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2023년
- 사업내용
 - 남해향교 충효교실 운영, 전통문화계승사업(유림의 날 행사)
 - 향교서원 문화재 활용사업
- 사업비 : 419.1백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	419.1	0	22	25	88.6	94.5	94.5	94.5
국비	117				33	28	28	28
도비	83.45		6.6	6.6	16.7	17.85	17.85	17.85
군비	218.65		15.4	18.4	38.9	48.65	48.65	48.65
민자등	0							

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21		'22.6월	임기 후
				상반기	하반기		
■ 향교 충효교실	완료	완료	완료	연중	연중	연중	연중
■ 향교 유림의날	완료	완료	완료	-	1회	연중	연중
■ 문화재활용사업	-	-	완료	연중	연중	연중	연중

□ 그간 추진실적

- 2020년 향교서원 문화재 활용사업 공모선 : '19.09.
- 남해향교 충효교실 운영 : '20.02. ~ '20.11.
- 향교서원 문화재 활용사업 : '20.02. ~ '20.11.

- 2021년 향교서원 문화재 활용사업 공모 선정 : '20.09.
- 2020년 남해향교 유림의 날 행사 : '20.11.
- 2021년 남해향교 충효교실 운영 : 추진 중
- 2021년 향교서원 문화재 활용사업 : 추진 중

추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 코로나19로 인한 원활한 행사 운영 애로

향후 계획

- 2022년 향교서원 문화재 활용사업 공모 신청 : '21.08.
- 2021년 남해향교 유림의 날 행사 : '21.11.

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○						○		100

□ 사업개요

- 사업기간 : '20년 1월 ~ '20년 12월(매년 반복)
- 사업내용
 - 문화관광해설사 활동비 인상
 - 문화관광해설사 근무환경 개선(근무복 구입, 역량강화 프로그램 지원 등)
- 사업비 : 1,602백만 원(국163, 도216, 군1,223)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	1,602	0	281	311	343	333	168	166
국비	163		25	30	54	27	14	13
도비	216		32	33	81	35	18	17
군비	1,223		224	248	208	271	136	136
민자등								


□ 그간 추진실적

- 활동비 인상 반영(53,000원 ⇒ 60,000원) : '20.05.
- 근무환경 개선
 - 단체근무복 구입비 인상(200,000원 ⇒ 400,000원) : '20.05.
 - 독일마을 관광안내소 리모델링 완료 : '20.03.
 - 상비의약품 구비 및 냉난방기 소독·점검 : '20.06.
 - 창선관광안내소 시설 보수 및 청소 용역 시행 : '20.08.
 - 단체근무복 지원 : '20.11.
- 문화관광해설사 역량강화의 날 프로그램 운영(3회) : '20.07, 08, 11
- 남해군 문화관광해설사 운영 및 지원에 관한 조례 제정 : '20.12.

□ 향후 계획

- 해설업무 지원을 위한 물품 구입 : 수시
- 근무환경 개선(시설 개보수) : 수시

주관부서	주민생활관광국 문화관광과 관광정책팀 팀장 최은진(☎8602) 담당자 곽슬기(☎8605)
------	--



체육진흥과

공약사업 추진실적

1. 총 평

- 체육시설 개선 및 인프라 구축과 생활체육 및 레포츠 활성화, 드론 교육 센터 기반 조성을 통한 주민들의 여가 생활과 체육활동으로 스포츠 활성화를 통한 건강한 남해만들기 전략목표를 가지고 추진하고 있음
- 공약사업 중 상주체육공원 실내체육관 건립사업은 현재 설계용역 증으로 올해 하반기에 착공 예정이며, 파크골프장 조성사업은 4월에 준공하여 올해 7월부터 시범운영하여 10월에 정식 개장할 예정임
- 또한, 드론 교육훈련센터 운영 및 남해 온누리 스포츠센터 운영 사업은 공약사업 이행 완료 후 계속해서 운영 추진 중임

2. 공약사업 추진상황

총괄 현황

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류
			소 계	정 상	일부추진	
4	1	2	1	1	-	-

세부 추진내용

소관팀	관리번호	공 약 사 업 명	문제점 및 대책	이행률(%)
레포츠팀	Ⅱ-2-27	드론 교육훈련센터 운영	없음	이행 후 계속추진
체육시설팀	Ⅱ-15-40	상주체육공원 실내체육관 건립	없음	정상(30)
체육시설팀	Ⅲ-18-62	파크골프장 조성	없음	완료
스포츠마케팅팀	Ⅳ-2-64	남해 온누리 스포츠센터 운영	없음	이행 후 계속추진

3. 소요예산액

자원별 소요현황

(단위 : 건/백만 원)

5대 목표	예산구분			사 업 비				
	계	예산	비예산	계	국비	도비	시군비	민자 등
계	4	4	-	7,289.2	2,141	232.5	4,915.7	-
Ⅱ. 다시찾는 해양관광	2	2	-	5,862.2	1,700	232.5	3,929.7	-
Ⅲ. 청년이 찾아오는 행복남해	1	1	-	1,000	300	-	700	-
Ⅳ. 더불어 잘사는 보건복지	1	1	-	427	141	-	286	-

연도별 소요현황

(단위 : 건/백만 원)

구 분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	임기 후
계	7,289.2	-	135	2,599.5	2,127.7	2,122	305
Ⅱ. 다시찾는 해양관광	5,862.2	-	35	1,587.5	2,022.7	2,017	200
Ⅲ. 청년이 찾아오는 행복남해	1,000	-	-	1,000	-	-	-
Ⅳ. 더불어 잘사는 보건복지	427	-	100	12	105	105	105

사업 규모별(예산사업)

(단위 : 건)

총 건수	1억원 미만	1억원 이상~100억원미만	100억원 이상~1,000억원 미만	1,000억원 이상~5,000억원 미만	5,000억원 이상~
4	-	4	-	-	-

Ⅱ -2-27 드론 교육훈련센터 운영

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○						○		100

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 서면 스포츠파크길 74
- 사업기간 : 2019년 ~ 2024년
- 사업내용
 - 드론 교육훈련센터 조성 및 운영(드론 전문교육기관 지정)
 - 조종자격증 취득교육 및 기초, 전문과정 교육 프로그램 운영
 - 체험 프로그램 운영
- 사 업 비 : 862.2백만 원(도비 32.5, 군비 829.7)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	862.2	0	0	35	223.5	203.7	200	200
국비								
도비	32.5				32.5			
군비	829.7			35	191	203.7	200	200
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21		'22.6월	임기 후
				상반기	하반기		
■ 드론 교육센터 조성		유치협약 및 개원	민간운영	민간운영	민간운영	민간운영	민간운영
■ 드론 자격증 취득 과정 교육			자격증취득 교육	공공분야 자격증 과정교육	일반인 드론자격 취득교육	자격증취득 교육	자격증취득 교육
■ 드론 체험 프로그램 및 대회 운영			체험장 조성·운영	프로그램 운영	드론 페스티벌	프로그램 운영	

□ 그간 추진실적

- 남해대학 항공정비과 심종채 교수 자문 : '18. 10.
- (취)날다(광양 소재, 국토부 지정 전문교육기관) 방문 견학 : '18. 12.
- (취)날다스포츠파크 방문 남해군 전문교육기관 설치 장소 현지 확인 : '18. 12.

- 기본계획 수립을 위한 기초자료 조사 및 용역 과업내용 검토 : '19. 02.
- 드론조종자 자격취득반 시범운영 : '19. 03.
- 공공분야 드론 조종인력 양성사업 선정(남해군 3명) : '19. 02.
- 남해군 드론교육센터 건립 기본계획 및 운영방안 개발 용역 : '19. 03. ~ 07.
- 드론교육기관 및 시설물 벤치마킹(진주경상대, 거창도립대학) : '19. 05.
- 민관학(서경드론교육원, 남해군, 남해대학) 3자간 업무협약 체결 : '19. 07.
- 드론체험장 및 시설물 벤치마킹(광주광역시북구 드론비행연습장, 한국수자원공사 담양드론체험장) : '19. 10.
- 공공분야 드론 조종인력 양성사업 기본조종 교육 실시 : '19. 10. ~ 11.
- 국토교통부(한국교통안전공단) 전문교육기관 지정 : '19. 11.
- 남해군 주관 드론 기초입문 교육프로그램 운영 : '19. 11. ~ 12.
 - ※ 총 52명 수료 <일반 2기(29명), 중·고등학생 1기(9명), 공무원 1기(14명)>
- 「보물섬 드론교육센터」 개원 및 민간 운영 : '19. 12.
- 무인비행장치 산업 육성 및 지원에 관한 조례 제정 : '20. 02.
- 공공분야 드론 조종자 취득지원 : '20. 01. ~ 03.
- 보물섬 드론 체험장 조성 : '20. 04. ~ 07.
- 공공분야 드론 전문과정 운영 : '20. 03. ~ 12.
- 군민대상 드론 자격증 취득 지원 사업 운영 : '20. 05.~12.
- 보물섬 드론체험장 운영(직영) : '20. 08. 01. ~ 현재
 - ※ 보물섬 드론협회 협조 / 2020년 총 527명 이용, 기초입문 교육 61회 운영
- 군민대상 드론 자격증 취득 지원 사업 운영 : '21. 03.~12.
- 공공분야 드론 조종자 취득지원 : '21. 04. ~ 06. / 10명

추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 해당 없음

향후 계획

- 드론 자격증 취득 군민 대상 방제교육 등 기술 활용교육 실시
 - ※ 자격증 취득 및 교육 수료 현황(2021. 7. 기준)

공무원	군민	드론기초입문수료	드론체험장 이용	기타 전문교육
27명	31명	52명	527명	37명

주관부서	경제안전건설국 체육진흥과 레포츠팀 팀장 이상배(☎8672) 담당자 김연우(☎8673)
------	---

II-15-40

상주체육공원 실내체육관 건립

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
		○			○		○				○				30

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 상주면 상주리 1872번지 상주한려해상체육공원 일원
- 사업기간 : 2020년 ~ 2022년
- 사업내용 : 연면적 1,522.18㎡/지상 2층
 - 국민체육센터 : 다목적체육관, 헬스장, 탈의실, 샤워실
 - 생활문화센터 : 사무실, 마주침공간, 방음공간, 학습공간
- 사 업 비 : 5,000백만 원(기금 1,200 국비 500, 도비 200, 군비 3,100)
(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	5,000	0	0	0	1,364	1,819	1,817	0
국비	1,700				567	567	566	
도비	200				100	100		
군비	3,100				697	1,152	1,251	
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■ 기본계획 수립		기본조사 및 타당성 검토 용역				
■ 실시설계 및 군관리계획 변경			• 설계 공모 • 용역 • 군 관리 • 계획 용역	• 실시 • 인 • 군 관 • 리 • 계 결 • 정		
■ 공사 착공 및 준공				• 착 • 공		준 공

□ 그간 추진실적

- 기본계획수립 및 타당성 조사 용역 검토 : 19. 01.
- 사업 대상지 현장 실사(상주체육공원) : '19. 03.
- 주민의견수렴 및 현장설명회 실시 : '19. 03.

- 기본계획수립 및 타당성 조사 용역 완료 : '19. 05.
- 생활SOC복합화(기금, 균특) 사업신청 : '19. 07.
- 지방재정투자심사(도 심사) : '19. 09.
- 지방재정투자심사 및 생활SOC복합화(기금)사업 선정 : '19. 10.
- 공유재산관리 심의 및 원안가결 : '19. 10.
- 중기지방재정계획 수립 : '19. 10.
- 남해군 관리계획 심의결정 및 2020년 예산편성 : '19. 12.
- 사업계획검토 및 설계공모관리 용역 착수 : '20. 03.
- 남해군계획시설(체육시설) 결정(변경) 용역 착수 : '20. 03.
- 주민대상 사업 추진사항 설명회 실시 : '20. 03.
- 남해군 공공건축심의 : '20. 07.
- 건축설계공모 추진 : '20. 08. ~ 11. (서울시 소재 건축사사무소 이인집단)
- 기본 및 실시설계용역 계약 및 착수 : '21. 01.

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 해당 없음

□ 향후 계획

- 실시설계 완료 전 주민 설명회 : '21. 07.
- 실시계획용역 완료, 군관리계획 변경 : '21. 07.
- 실시계획인가, 건축 허가 : '21. 08.
- 공사 착공 : '21. 08.
- 공사 준공(예정), 시설운영 : '22. 12.

주관부서	경제안전건설국 체육진흥과 체육시설팀 팀장 정동관(☎8662) 담당자 정동관(☎8662)
협조부서	주민생활관광국 문화관광과 문화예술팀 팀장 손영숙(☎8622) 담당자 서지선(☎8625)

Ⅲ-18-62

파크골프장 조성

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○			○					○		

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 서면 서상리 1182-1번지 일원(남해스포츠파크 지내)
- 사업기간 : 2020년 6월 ~ 2021년 4월
- 사업내용
 - 파크골프장 : 18홀(면적 8,764㎡, 길이 290m, 코스 총연장 1,140m)
- 사 업 비 : 1,000백만 원(국비 300, 군비 700)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0
국비	300				300			
도비								
군비	700				700			
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
▪ 기본계획 수립		기본 및 타당성 조사용역				
▪ 실시설계			설계완료			
▪ 공사 착공 및 준공			착공 6월	준공 4월		

□ 그간 추진실적

- 기본계획수립 및 타당성 조서 용역 검토 : '19. 01.
- 타당성 검토 및 기본계획수립 용역 착수 : '19. 02.
- 사업 대상 예정지 현장 실사(스포츠파크(2개소), 남산공원), 파크골프장 견학(양산시, 김해시), 중간보고회 개최 : '19. 03.

- 타당성 검토 기본계획수립 용역 완료 : '19. 05.
- 2020년 도자율편성 균특사업 선정 : '19. 07.
- 기본 및 실시설계용역 추진 : '20. 02. ~ 04.
- 현장 설명회(파크골프협회 관계자) : '20. 03.
- 도 계약심사, 입찰의뢰 : '20. 05.
- 공사착공 : '20. 06.
- 착공 설명회 : '20. 07.
- 중간 설명회 : '20. 12.
- 공사 준공 : '21. 04.
- 체육시설 관리 및 운영 조례 일부개정(사용료 반영) : '21. 05.
- 준공 후 시설관리 : '21. 05. ~ 09.

추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 해당 없음

향후 계획

- 시범운영 : '21. 07. ~ 09.
- 시설운영 예정 : '21. 10.
- ※ 잔디 생육 좋을 시 앞당겨서 정식 개장 계획

IV-2-64

남해 온누리 스포츠센터 운영

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○			○						○	

□ 사업개요

- 위 치 : 경남 남해군 남해읍 화전로78번길 26 남해국민체육센터
- 사업기간 : 2019년 1월 ~ 2023년 12월
- 사업내용
 - 수영시설 : 수중 자전거, 아쿠아로빅 프로그램 운영
 - M K 홀 : 장애극복 프로그램 및 장애인 동아리 활동 등
 - 체력단련실(실내체육관, 국민체육센터) : 장애인용 헬스기구 구입
- ※ 남해군 장애인 체육회 구성으로 스포츠센터 연계추진
- 사 업 비 : 427백만원(국비 141, 군비 286)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	427	0	0	100	12	105	105	105
국비	141				6	45	45	45
도비								
군비	286			100	6	60	60	60
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21		'22.6월	임기 후
				상반기	하반기		
<ul style="list-style-type: none"> ■ 장애인 전용 헬스장 설치 	공명변	약칭경	장애인용 헬스장 및 운동기구				
<ul style="list-style-type: none"> ■ 온누리스포츠센터 운영 			장애인체육회	장애인체육회	장애인체육회	지운	수영

□ 그간 추진실적

- 장애인 입수용 휠체어 비치(1대) : '19. 01.
- 장애인 스포츠 센터 운영 사례 조사, 전주 어울림 및 광주광역시 장애인 국민체육센터 방문 견학 : '19. 02.
- 장애인 온누리 스포츠 운영 방안 간담회 개최(장애인 단체) : '19. 02.
- 장애인 온누리 스포츠 운영 계획 수립 : '19. 03.
- 장애인 온누리 스포츠 활성화 T/F 개최 : '19. 04.
- 장애인 전용 헬스장 설치 및 운동기구 구입 : '19. 06.
- 온누리 스포츠센터 프로그램 운영 및 홍보 : '19. 06. ~ 현재
- 남해군장애인체육회 설립 : '21. 01.
- 남해군장애인체육회 장애인생활체육지도자 배치 : '21. 03.


□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 해당 없음

□ 향후 계획

- 온누리 스포츠센터 운영 활성화를 위한 홍보 : 계속

주관부서	경제안전건설국 체육진흥과 스포츠마케팅팀 팀장 김영근(☎8662) 담당자 이환규(☎8683)
협조부서	경제안전건설국 체육진흥과 체육시설팀 팀장 정동관(☎8662) 담당자 배지성(☎8664)



지역활성과

공약사업 추진실적

1. 총 평

- 미래 신성장동력 육성을 위한 민간기업 투자유치 환경조성
- 남해 화전(花錢) 화폐 유통 확대를 통한 지역상권 활성화
- 에너지 수급여건 개선으로 편리성 및 안정성을 갖춘 에너지 복지향상

2. 공약사업 추진상황

총괄 현황

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류
			소 계	정 상	일부추진	
10	1	3	4	3	1	2

세부 추진내용

소관팀	관리번호	공약사업명	문제점 및 대책	이행률(%)
투자유치팀	I-1-1	친환경 제조업 남해 유치	없음	정상(85)
투자유치팀	I-2-2	서면지구 신재생에너지 산업 유치	정부로 제9차 전력수급기본 계획 남해 IGCC 용량미반영	보류
투자유치팀	I-3-3	창선 당저매립지 비행차 실험단지 유치	사업부지는 공유수면지역으로 신규 개발사업(공모, 민자유치 등을 위해서는 국유화 조치가 선행되어야 함 → 경남도 및 해수부와 협의 하여 당저지구 국유화 추진	보류
지역경제팀	I-5-5	친절·쾌적한 전통시장 만들기	없음	이행후 계속추진
지역경제팀	I-6-6	남해화폐 화전[花錢] 확대 보급	없음	이행후 계속추진
지역경제팀	I-7-7	나눔 경제 실현을 위한 협동조합 육성	없음	정상(70)

소관팀	관리번호	공 약 사 업 명	문제점 및 대책	이행률(%)
투자유치팀	I-8-8	중소기업의 경쟁력 확보 지원	없음	이행후 계속추진
친 환 경 에 너 지 팀	I-9-9	태양광 이모작 농지발전소 시범조성	없음	정상(85)
투자유치팀	II-3-28	미조순환 관광로드 개발	없음	일부(5)
친 환 경 에 너 지 팀	III-1-45	남해읍 도시가스 수준의 에너지 공급	없음	완료

3. 소요예산액

재원별 소요현황

(단위 : 건/백만 원)

5대 목표	예산구분			사 업 비				
	계	예산	비예산	계	국비	도비	군비	민자 등
계	10	10	0	6,243,192	46,038	14,460.5	37,588.5	6,145,105
I. 일자리 만드는 산업경제	8	8	0	6,123,497	29,923	11,237.5	25,854.5	6,056,482
II. 다시찾는 해양관광	1	1	0	86,000	0	0	100	85,900
III. 청년이 찾아오는 행복남해	1	1	0	33,695	16,115	3,223	11,634	2,723

연도별 소요현황

(단위 : 백만 원)

구 분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	임기 후
계	6,243,192	1,652	14,560	25,798	58,976	78,701	6,063,505
I. 일자리 만드는 산업경제	6,123,497	1,632	1,674	4,909	58,976	74,701	5,981,605
II. 다시찾는 해양관광	86,000	20	80	0	0	4,000	81,900
III. 청년이 찾아오는 행복남해	33,695	0	12,806	20,889	0	0	0

사업 규모별(예산사업)

(단위 : 건)

총 건수	1억원 미만	1억원 이상~100억원미만	100억원 이상~1,000억원 미만	1,000억원 이상~5,000억원 미만	5,000억원 이상~
10	-	5	2	1	1

I - 1 - 1

친환경 제조업 남해 유치

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○				○				

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 일원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용
 - 주민밀착형(농·수산물) 및 친환경 제조업 유치
 - 고현 농공단지 활성화 및 강소기업 육성
- 사업비 : 12,930백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	12,930	0	0	20	1,145	1,100	1,000	9,665
국비	1,870				270	300	300	1,000
도비	397				67	90	90	150
군비	5,503			20	448	310	210	4,515
민자등	5,160				360	400	400	4000

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21		'22.6월	임기 후
				상반기	하반기		
■ 제조업유치 영역		영역 완료	친환경 제조업 유치	친환경 제조기업 지원안내			
■ 농공단지 활성화			활성지역 견학	농공단지 간담회 실시	활성화 방안 검토	활성화 방안 검토	

□ 그간 추진실적

- 친환경 제조업유치 기본계획 및 타당성 영역 : '19. 4. 11. ~ '19. 12. 4.
- 농공단지 활성화 방안 모색 벤치마킹 : '20. 5. 14.
 - (하동) 에코맘, 슬로푸드 하동유통센터, (구례) 자연드림파크
- 관외 수력펌프 제조 기업(남해에너지주식회사) 고현농공단지 이전 지원 : '20. 12.
 - 농공단지 이전에 따른 세제혜택 검토, 공공 기반시설 지원 등 입주 상담

- 고현농공단지 입주기업 간담회 및 면담 실시 : '21. 1. 22. ~
- 관외 제조기업(남해에너지주식회사) 고현농공단지 이전 : '21. 5.
 - 취득세 감면 및 남해군 중소기업육성기금 지원 안내
- 농공단지 환경개선 : 입구 도로 정비, 상수도 급수, 울타리 정비

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 교통, 물류 이동, 주거 등의 입지조건의 한계로 공장 지방 이전 주저
 - 우리 군에서 생산되는 농산물, 수산물을 가공하는 주민밀착형 제조업 및 친환경 기업 육성으로 방향 설정 및 지원 검토

□ 향후 계획

- 농공단지 기반시설 정비를 통한 농공단지의 이미지 개선
- 지역특산물 및 농산물을 이용한 주민밀착형 친환경 제조업체 유치 방안 모색
- 공장 및 기업 유치에 대한 행정지원 확대 방안 검토

I-2-2

서면지구 신재생에너지 산업 유치

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
		○					○	○							○

□ 사업개요

- 위치 : 남해군 서면 노구리 360번지 일원(면적 660,000㎡)
- 사업기간 : 2018년 ~ 2026년
- 사업내용
 - 1단계 : 400MW급 IGCC 발전소 건설
 - 2단계 : 최대 3,300MW급 IGCC 등 신재생에너지산업 집적화를 통한 산단조성
- 사업비 : 6,000,000백만 원(민자)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	6,000,000	0	1,200	0	0	54,800	73,000	5,871,000
국비 도비 군비 민자등	6,000,000	-	1,200	-	-	54,800	73,000	5,871,000

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21		'22.6월	임기후
				상반기	하반기		
■ 발전사업허가	타당성 용역			MOU해지			
■ IGCC발전소 건설							
■ 산단 조성							

□ 그간 추진실적

- '18. 8. 30 : 남해 IGCC 건설 타당성검토 용역 완료 :
- '19. 4. 22 : 군의회 IGCC 발전사업허가 촉구 건의서 채택 :
- '19. 7. 1 : IGCC 건설촉구 군민 서명부 제출 :
 - ▶ 서명부(5,619명) 제출 : 산자부 전기위원회, 국회의원(여상규·김두관·박성중·제윤경)
- '20.12.28. : 제9차 전력수급기본계획 확정(남해 발전용량 제외)
- '21. 2. 3. : 남해 IGCC 발전사업 MOU 관련 협의 요청 공문 발송

- '21. 2.19 ~ 3. 2.: 남해 IGCC 발전사업 MOU 해지 의견 공문 접수
- '21. 3. 8. : 남해 IGCC 발전사업 MOU 체결해지 및 향후계획 보고
- '21. 3.11. : 남해 IGCC 발전사업 MOU 해지 사실 알림 공문 발송

□ 향후 계획

- 서면 중현지역 종합발전계획 용역 수립 : '21. 10월
 - 용역 결과에 따라 공모사업, 자체사업, 제3의 기업 투자유치 등 추진

주관부서

경제안전건설국 지역활성과 투자유치팀 팀장 홍보영(☎3227) 담당자 강동수(☎3228)

I-3-3

창선 당저매립지 비행차 실험단지 유치

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
		○				○		○							○

□ 사업개요

- 위치 : 남해군 창선면 당저리 일원(면적 186,989㎡)
- 사업기간 : 2019년 ~ 2030년
- 사업내용
 - 1단계 : 앵커시설(비행차 터미널 및 활주로) 조성
 - 2단계 : 연계 시설 조성(숙박시설, 레저시설, 상업시설, 공공시설 등)
- 사업비 : 100,630백만 원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	100,630	0	0	20	0	0	0	100,610
국비	25,000							25,000
도비	10,000							10,000
군비	15,630			20				15,610
민자등	50,000							50,000

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	19	'20	'21	'22.6월	임기후
▪ 기본계획및타당성용역		완료			부처협의	
▪ 사업공모및민자유치						사업공모 민자유치

□ 그간 추진실적

- 비행차 종합단지 조성 기본계획 수립용역 발주 : '18. 12. 21
- 착수 보고회(개발방향 : 비행차 연계 관광산업단지 조성) : '19. 3. 5.
- 용역 완료 보고회 : '19. 6. 24.
- 사업추진 보류 결정(사업 재검토 보고회) : '19. 11. 11
 - ▶ 비행차 상용화시기 불투명, 사업의 부재로 인해 사업 추진시기 조정필요
 - ▶ 경제적 타당성 분석 B/C=0.8, IRR=-3.7% ☞ 현시점 타당성 없음

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 해당지역은 공유수면매립지역으로 비행차 실험단지 조성사업을 규제자유 특구 지정을 통해 추진하고자 하였으나 상용화 단계에 이르지 못한 산업으로 분류되어 사업추진이 보류됨
- 공유수면지역에 신규 개발사업(공모, 민자유치 등)을 위해서는 국유화 조치가 선행되어야 하며 현재 해양수산부 협의 보완사항(2017년) 이행완료 후 경남도 재협의 중에 있음.

□ 향후 계획

- 경남도 재협의 추진 : '21. 7월
- 해수부 방문 재협의추진 : '21. 8월

I-5-5

친철 · 쾌적한 전통시장 만들기

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○			○						○	

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 내 전통시장(4개소)
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용
 - 전통시장 시설현대화사업 추진 ※ 71백만원
 - 전통시장 led 입간판 설치사업(11백만원), 지족공설시장 배수로 정비공사(60백만원)
 - 스마트 상인 친절교육 추진 ※ 15백만원
 - 상/하반기 CS교육 1회 실시(6월, 10월)

○ 사업비 : 894백만원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	894	0	93	233	482	86	0	0
국비	253		38	99	116			
도비	147.5			9	131.5	7		
군비	486.5		55	121	231.5	79		
민자등	7			4	3			

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■ 시설현대화사업	-	-	노후전선 정비사업, 장애인화장실 진입로 정비공사, 주차장 개보수 사업 1시장 1특화사업	led입간판 설치 지족공설시장 배수로 정비공사	-	-
■ 친철 상인 교육	-	-	-	2회	-	-

□ 그간 추진실적

- 남해전통시장 시설현대화 사업 추진현황
 - 남해전통시장 이용객 쉼터조성 : '18. 9. 29.
 - 남해전통시장 쉼터 발열의자 설치 : '18. 12. 5.
 - 화장실 장애인편의시설 설치 : '19. 9. 30.
 - 전통시장 내 노후화 소방시설 보수 : '19. 10. 17.
 - 남해전통시장 해수인입시설 설치 : '19. 12. 25.
 - 장애인화장실 진입로 정비공사 : '20. 4. 4.
 - 노후전선 정비사업 : '20. 4. 1. ~ 8. 28.
 - 주차장개보수 사업 : '20. 11. 6. ~ 12. 3.
 - 1시장 1특화사업 : '20. 9. 10. ~ 12. 24 .
 - led 입간판 설치사업 : '21. 6. 8. ~ 6. 18.
- 2019년 남해전통시장-사이 플리마켓 개최
 - 매월 마지막주 토요일(6~12월) 개최 : 7회
 - 볼거리, 먹거리, 체험 공간 제공
 - 지역화폐 화전(花錢) 화폐 판매 병행 및 홍보
- ※ 코로나19 확산 방지를 위한 행사 미개최 : 2020. 1. ~ 12.
- 상반기 스마트 상인 친절교육 : 2021. 6. 23.
- Led 입간판 설치사업 완료 : 2021. 6. 29.
- 지족공설시장 배수로 정비공사 : 2021. 6. 30

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 해당없음

□ 향후 계획

- 전통시장 상인 대상 친절교육 실시 : 21. 10월

1-6-6

남해화폐 화전(花錢) 확대 보급

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○			○						○	

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전역
- 사업기간 : 2019년 이후 ~
- 사업내용
 - 남해화폐(지류식,모바일) 확대 판매
 - 화전(花錢) 가맹점 확대와 유통으로 지역경제 활성화
- 사 업 비 : 4,592백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	4,592	0	89	370	2,180	1,953	0	0
국비	2,800	0	0	160	1,440	1,200		
도비	209	0	0	30	135	44		
군비	1,583	0	89	180	605	709		
민자등	0	0	0	0	0	0		

□ 그간 추진실적

- 지류식 화전(花錢) 판매 개시 : '19. 1. 31.(모바일 판매 개시 : '19. 9. 2.)
- 화전(花錢) 및 제로페이 가맹점 확대
 - 1,700개소(지류식) / 1,600개소(제로페이)
- 화전(花錢) 디자인 변경('21.6월중) : 5천원권, 1만원권
- 화전(花錢) 확대 발행 부정유통 근절 대책
 - 한국조폐공사 통합관리시스템 도입('20.10.26) : 부정유통 패턴 감지, 부정유통 의심자 시정권고
 - 전 가맹점 화전(花錢) 부정유통 방지 준수사항 공문 수시 발송
- 화전(花錢) 판매대행점 확대 시행 : 19개소→37개소(신협,새마을금고,수협 추가)

- 코로나19 재난지원금 화전(花錢) 지급 : 43억원('21), 37억원('20)
- 2019~2021년 복지(특별)포인트 화전(花錢) 지급
 - 68백만원('21), 65백만원('20), 34백만원('19)
- 2020년 당직수당 화전(花錢) 지급 : '20. 3~6월
- 청소년 경제교육 및 제로페이 활성화 교육(초중고) : '21.6~7월
- 유료관광지(5개소) 입장료 화전(花錢) 환급 : 230백만원('19)
- 유료관광지 화전 1천원권 디자인 변경 및 출시 : '20. 2. 1.

○ 화전(花錢) 판매 현황 (단위 : 억원)

구 분	2021년('21.6.14기준)	2020년	2019년
총 계	127	185	29
지류식	84 (재난지원금 43억 포함)	154 (재난지원금 37억 포함)	29
모바일	43	31	0

□ 향후 계획

- 화전(花錢) 유통 및 가맹점 확대 연중 홍보 : 보도자료 등
- 코로나19 대응 비대면 제로페이 사용 지속 홍보
 - 청년, 중고교, 대학생 위주

I -7-7

나눔 경제 실현을 위한 협동조합 육성

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○			○				○			

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전역
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 사업대상 : 관내 기존 협동조합(14개소), 잠재적 신규 협동조합
- 사업내용
 - 협동조합 설립과 운영 발전을 위한 맞춤 컨설팅 지원
 - 홈페이지, 리플릿 등 홍보물 제작비 지원
 - 사업추진 장비, 물품 등의 사업 활동 지원
 - 협동조합 협의체 구성을 통한 기존 협동조합 연계 강화
- 사 업 비 : 101백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	101	0	0	35	22	15	29	0
국비								
도비								
군비	101			35	22	15	29	-
민자등								

□ 그간 추진실적

- 협동조합 지원을 위한 간담회 개최 : '19. 1. 22.(화)
- 사회적경제 단체 시장사이 플리마켓 개최 : '19. 6. ~ 12.
- 협동조합 운영 발전을 위한 선진지 견학 : '19. 11. 30.
- 협동조합 운영지원 컨설팅 개최(2회) : '19. 9. ~ '20. 11.
- 조합원 역량강화 워크숍 개최(2회) : '19. 11. ~ '20. 9.

○ 협동조합 현황

협동조합명	대표자	소재지	인가연도
14개			
남해건설협동조합	송정욱	남해읍 남해대로 2981-13	2014
남해봉성버섯협동조합	노채권	남해읍 평현리 1365번지	2015
남해커피마을협동조합	문준홍	이동면 무림로 80	2016
남해79보물섬다이아협동조합	PIAO HAI YUE	삼동면 독일로 30	2016
남해상주동고동락협동조합	안병주	상주면 남해대로675번길 14-5	2017
화전별곡꽃잠협동조합	이현숙	남해읍 화전로38번길 8	2017
빛담촌협동조합	김영조	남면 빛담촌길 22	2017
남해에너지협동조합	김보삼	남해읍 스포츠로 113	2018
푸른남해협동조합	강병철	창선면 동부대로 2058	2019
바래 협동조합	유지영	서면 남서대로 2611	2019
관음포연꽃마을협동조합	김경곤	고현면 탑동로76번길 1	2020
어울림꿈뜨락협동조합	최상록	이동면 무림로 63번길 41-3	2021
올리브협동조합	김강수	남면 남면로 111번길 39-1	2021
섬팜1973협동조합	이근한	삼동면 봉화로 202번길 56	2021

○ 협동조합 지원 내역 : 2019. 1. ~

구분	지원내역	소요예산 (천원)
계		49,114
홍보물품	꽃차, 커피, 포장박스, 쇼핑백, 리플릿 등	15,927
운영물품	테이블보, 앞치마 등 제작 방역물품 지원(마스크, 손소독제)	17,815
선진지 견학	버스 임대(1대)	800
강사비 지출	조합원 역량강화 및 운영지원 컨설팅 워크숍	4,750
플리마켓 지원	테이블·의자 임대, 무대설치, 현수막, 배너 제작 *20년도 코로나19 감염증 확산으로 플리마켓 미개최	9,822

□ 향후계획

- 2021년도 예산 전액 삭감으로 인한 사업진행 어려움으로 추경 예산 확보 노력
- 예산 확보에 따른 컨설팅, 홍보, 행사 지원 등 지원공고 시행 : '21. 8월 중

주관부서	경제안전건설국 지역활성과 지역경제팀 팀장 박민희(☎3192) 담당자 노민준(☎3195)
------	--

I -8-8

중소기업 경쟁력 확보 지원

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○						○		100

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 일원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용
 - 관내 중소기업 금융지원 및 지식재산권 창출 지원
 - 농공단지 입주기업 환경개선사업 추진
- 사 업 비 : 1,720백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	1,720	0	250	240	300	300	300	330
국비								
도비	44		11		12	21		
군비	1,676		239	240	288	279	300	330
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21		'22.6월	임기 후
				상반기	하반기		
■ 중소기업육성기금 용자지원	1건	5건	6건	2건	3건	7건	7건
■ 지식재산권 지원	4건	8건	8건	-	5건	10건	10건
■ 농공단지기업 환경개선사업	상수도 인입공사	-	화장실 개보수 여자탈의실 정비	울타리 정비공사		환경정비	환경정비

□ 그간 추진실적

- 중소기업육성기금 조례 개정을 통한 기업 수혜 확대 : '19. 3월
 - 용자기간 연장(3년→5년), 중도상환수수료 면제, 이자차액보전(3년)
 - 중소기업육성자금 용자지원 : 연간 10억원 규모 용자에 대한 이자차액보전 지원

연 도	신규 선정 업체		이자차액보전 업체 지원현황		비고
	업체수	용자액(억원)	업체수	보전액(백만원)	
2018년	1	2	6	11	
2019년	5	6.8	6	15	
2020년	6	8	9	29	
2021년	2	2.3	8	6	

○ 기업의 지식재산권 획득 지원사업 시행 : 50백만원/년

연도 \ 구분	특허권(건)	브랜드·디자인 개발(건)	융복합제품 개발(건)	설명회 및 멘토링(건)	비고
2018년	1	2	1	7	
2019년	2	5	1	7	
2020년	-	5	1	4	
2021년	-	-	-	-	

○ 농공단지 기반시설 지원사업

(금액 : 천원)

연 도	사 업 명	사업비	비 고
2018	농공단지 상수도 인입 공사	39,000	상수관로 설치(L=663m)
2019	진입로 가로등 공사	1,610	가로등 6주 보수공사
2020	농공단지 소규모 환경개선사업	40,000	화장실 개보수 및 여자탈의실 정비
2021	고현농공단지 울타리 정비공사	70,000	웬스 및 대문(출입구) 정비

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 금융권 담보대출에 따른 부담요소 존재 및 이자차액보전 지원 외 실질적·사전 지원 정책 부재
 - 행정지원 부서와 금융기관이 협업하여 담보·보증 시스템 확대 필요
- 지식재산지원사업 및 스마트공장 지원사업에 대한 본예산 미확보로 인한 사업 진행 불가

□ 향후 계획

- 2차 추경을 통한 지식재산지원사업 예산 확보 및 보조금 교부
- 정부의 디지털뉴딜 사업 지원정책에 따른 관내 제조업체 사업장·제조설비 등의 스마트화 사업 추진 및 희망기업 발굴
 - 스마트공장 지원 사업 2020년 사업 및 2021년 신규 신청을 위한 예산 2차 추경 확보

주관부서	경제안전건설국 지역활성과과 투자유치팀 팀장 홍보영(☎3227) 담당자 오선빈(☎3229)
------	---

I -9-9

태양광 이모작 농지발전소 시범조성 (마을공동체 태양광발전사업 병행추진)

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○			○	○			○				○			

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전역(수입이 적은마을 60개 마을)
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 사업내용
 - 관내 수입원이 적은 마을의 경제적 자립을 위하여 회관옥상, 마을창고 지붕을 활용한 태양광발전사업에 보조금 일부를 지원하여
 - 발전사업을 통해 얻은 수익으로 안정적 마을운영에 도움을 주기 위함.
- 사 업 비 : 2,630백만원(도비 440, 군비 875, 자부담 1,315)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	2,630	0	0	756	780	722	372	0
국비								
도비	440			36	164	158	82	
군비	875			342	226	203	104	
민자등	1,315			378	390	361	186	

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■ 대상마을 선정		완료 (13개마을)	완료 (18개마을)	완료 (20개마을)	상반기 (10개마을)	
■ 실시설계		완료 (13개마을)	완료 (18개마을)	7월중 (20개마을)	상반기 (10개마을)	
■ 허가신청		완료 (13개마을)	완료 (18개마을)	8월중 (20개마을)	상반기 (10개마을)	
■ 공사계획 신청		완료 (13개마을)	예정 (18개마을)	9월중 (20개마을)	하반기 (10개마을)	
■ 사업개시 신청		완료 (13개마을)	예정 (18개마을)	11월중 (20개마을)	하반기 (10개마을)	

□ 그간 추진실적

- 2019년 마을공동체 태양광발전사업
 - 사업량 : 13개마을
 - 설치용량 : 430kW
 - 준공 및 사업개시 : '19.12월
- 2020년 마을공동체 태양광발전사업
 - 사업량 : 18개마을
 - 설치용량 : 414kW
 - 준공 및 사업개시 : '20.11월
- 2021년 마을공동체 태양광발전사업(사업 진행중)
 - 사업량 : 20개마을
 - 설치용량 : 466kW
 - 준공 및 사업개시 : '21.11월 예정

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 없음

□ 향후 계획

- 사후관리(수익율 분석, 발전설비 가동여부 등)
 - 대상 : 태양광발전 설치 완료된 31개마을(2019년 ~ 2020년)
- 2021년 태양광발전사업
 - 대 상 : 20개마을(설치용량 : 466kW)
 - 실시설계 : '21. 7.
 - 공사계획신고 : '21. 9.
 - 사업 준공 및 사업개시 : '21. 11.
 - 사후관리(수익율 분석, 발전설비 가동여부 등)

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
		○			○	○	○					○			

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 미조면 미조리 일원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2027년
- 사업내용
 - 모노레일(송정~망산), 케이블카(망산~조도)
 - 부대시설 (매표소, 관리실, 판매점, 주차장, 광장, 조경시설 등)
- 사 업 비 : 86,000백만 원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	86,000	0	20	80	0	0	4,000	81,900
국비								
도비								
군비	100		20	80				
민자등	85,900						4,000	81,900

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■ 기본계획 등 용역	기본계획 및 타당성조사 용역	삭도시설 기본계획, 경제성검토 용역				
■ 민간사업자 공모				민간사업자 섭외/선정		공사 준공, 운영

□ 그간 추진실적

- 기본계획 및 타당성조사용역 : '18.10. ~ '19.01.
- 삭도시설 기본계획 용역 및 민간투자 방식 확정 : '19.07. ~ '19.12.
- 삭도시설 경제성검토 용역 : '19.10. ~ '19.12.

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 해당없음

□ 향후 계획

- 민간사업자 섭외 : '21. 07.
- 민간사업자 선정 : '21. 10.
- 군관리계획(지구단위계획 및 군계획시설) 결정 용역 착수 : '23. 07.
- 실시설계용역 착수 : '24. 05.
- 실시계획 인허가 협의 : '24. 11.
- 공사 착수 : '25. 07.
- 준공 및 운영 : '27. 09.

주관부서	경제안전건설국 지역활성과 투자유치팀 팀장 홍보영(☎3227) 담당자 강동수(☎3228)
협조부서	경제안전건설국 도시건축과 도시개발팀 팀장 류인수(☎3412) 담당자 김기태(☎3413) 복합민원팀 팀장 김기현(☎3082) 담당자 김평주(☎3083)

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○					○			100

□ 사업개요

- 위 치 : 남해읍 22개 마을 3,124세대(상가시설포함)
- 사업기간 : 2019년 01월 ~ 2021년 4월 30일
- 사업내용 : LPG저장시설 30톤×3기, 배관 43.7km, 가스보일러 등
- 사 업 비 : 34,130백만원(국 16,115, 도 3,223, 군 12,067, 자 2,725)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	34,130	0	0	12,806	21,324	0	0	0
국비	16,115			6,183	9,932			
도비	3,223			1,324	1,899			
군비	12,067			3,975	8,092			
민자등	2,725			1,324	1,401			

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기후
<ul style="list-style-type: none"> ■ 군단위 LPG 배관망 구축 	<ul style="list-style-type: none"> -정부예산안 확정 -중앙투자사업 심사완료 -업무협약 체결(배관망 사업단) 	<ul style="list-style-type: none"> -실시설계·감리 용역업체 계약 및 준공 -설계적정성 평가(조달청) 완료 -연료공급 사업자 선정 -행정절차완료 	<ul style="list-style-type: none"> -완성검사 및 시운전 	<ul style="list-style-type: none"> 4.30. 사업 준공 		

□ 그간 추진실적

- 기본계획 수립 : '18. 1.
- 2019년도 정부예산안 확정(추가 확정 12.17.) : '18. 9. 4
- 2018년 제3차 지방재정 중앙 투자사업 심사완료 : '18. 11. 8
- 2019년 증기재정계획 반영 : '18.12.21


- 남해군-한국LPG배관망 사업단 업무협약체결 : '18. 12. 7.
- 실시설계·감리 용역업체 계약 및 준공 : '19. 2. 1. ~ 6. 30.
- 주민참여협의체 구성 : '19. 7. 29.
- 설계 적정성 평가(조달청) 완료 : '19. 9. 3.
- 연료공급사업자 선정((주)보물섬에너지) : '19.10.30.
- 공사착공 : '19.12. 9
- 한국가스안전공사 완성검사 및 시운전 : '20.12.
- 가스공급개시 : '20.12. 7.
- 공사준공 : '21. 4. 30.(준공식 '21. 5. 12.)

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 상수도 노후관로 현대화사업, 도시재생사업 등 동시다발적 사업 추진함으
로써 소음진동 및 대기환경, 교통체증 등 주민불편
 - 사업부서와 긴밀한 협업을 통한 상호보완 추진(이중 굴착 포장 최소화)
 - 사업공종, 사업구역, 공사일정 등 주민 사전 홍보
 - 가스관 매설 시 당일 굴착, 되메우기로 교통불편 최소화 노력
- 현황상 사유도로에 대한 굴착 미동의로 가스관 매설 애로
 - 사업구역내 사유도로는 1,207필지, 273,015㎡로서 토지취득이 불가능한
실정으로 지속적인 협의로 추진할 수밖에 없음.
- 가스보일러 설치 지연
 - 겨울철 보일러 시공관련 수요 증가로 가스보일러 시공업체 수급의 어려움
 - 과도한 주민요구사항으로 인한 가스보일러 시공업체 잦은 이탈

□ 향후 계획

- 중규모(면단위) LPG배관망 구축사업 확대 추진 노력



해양수산과

공약사업 추진실적

1. 총 평

- 다시 찾는 해양관광 남해 조성을 위해 미조 설리 관광어항 개발사업이 정상 추진 중이며 바다 위 해상횃집은 2020년 7월 준공 및 운영
- 양식업 재난 대비 시스템 구축을 통하여 어업피해를 최소화해 양식 어업 경쟁력 강화 제고
- 지정해역 위생관리, 해양폐기물 처리, 양식어장 정화 사업, 연안바다 목장 확대사업 추진으로 수산자원의 회복 및 해양환경 개선 추진

2. 공약사업 추진상황

총괄 현황

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류
			소 계	정 상	일부추진	
9	3	4	2	2	-	-

세부 추진내용

소관팀	관리번호	공 약 사 업 명	문제점 및 대책	이행률(%)
해양보전팀	I-17-17	어민소득 증대 위한 청정바다 만들기	-	이행후 계속추진
연안관리팀	I-18-18	미조 설리 관광어항 개발	행정절차 신속이행	정상(45)
수산자원팀	I-19-19	연안바다목장 확대	-	이행후 계속추진
연안관리팀	I-20-20	바다 위 해상횃집 도입	-	완료
해양보전팀	I-22-22	양식장 수질·저질 정화를 통한 생산량 증대	-	이행후 계속추진
양식산업팀	I-23-23	양식업 재난 대비 시스템 구축	-	이행후 계속추진
양식산업팀	I-24-24	스마트 양식장 시범사업	-	완료
양식산업팀	I-25-25	소비자 참여형 안전한 수산식품 유통 체계 확립	-	완료
연안관리팀	II-05-30	상주해수욕장 '태양의 인사'	-	정상(50)

3. 소요예산액

재원별 소요현황

(단위 : 천/백만 원)

5대 목표	예산구분			사업비				
	계	예산	비예산	계	국비	도비	시군비	민자 등
계	65,026	65,026	-	65,026	29,029	9,272	14,078	12,647
I. 일자리 만드는 산업경제	64,276	64,276	-	64,276	28,679	9,152	13,798	12,647
II. 다시찾는 해양관광	750	750	-	750	350	120	280	-

연도별 소요현황

(단위 : 백만 원)

구분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	임기 후
계	65,026	17,605	14,348	14,594.7	10,728.3	2,750	5,000
I. 일자리 만드는 산업경제	64,276	17,455	14,348	14,494.7	10,228.3	2,750	5,000
II. 다시찾는 해양관광	750	150	-	100	500	-	-

사업 규모별(예산사업)

(단위 : 건)

총 건수	1억원 미만	1억원 이상~ 100억원미만	100억원 이상~ 1,000억원 미만	1,000억원 이상~ 5,000억원 미만	5,000억원 이상~
9	-	7	2	-	-

I-17-17

어민소득 증대 위한 청정바다 만들기

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○							○	

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 연안해역
- 사업기간 : 2018년~2022년
- 사업내용
 - 해양폐기물 처리
 - 폐기물 자원화(감용기, 압축기 운영)
 - 기반시설 확충(바다유입차단시설, 해양쓰레기 임시집하장 등)
- 사 업 비 : 1,820백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	1,820	0	362	670	394	394	0	0
국비	586		50	358	89	89		
도비	317		69	92	78	78		
군비	917		243	220	227	227		
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■ 해양폐기물처리	1,059톤 처리	613톤 처리	768톤 처리	750톤 처리		
■ 폐기물 자원화	32톤	50톤	50톤	50톤		
■ 기반시설 확충	7개소	7개소	3개소	3개소		

□ 그간 추진실적

- 해양폐기물 처리 : 2,440톤, 852.6백만 원

- 폐기물 자원화 : 폐부자 감용 및 압축(인코트 20톤, 압축 182톤)
- 바다환경 지킴이 운영 : 28명(전 읍·면 배치)
- 선상집하장 설치 : 1개소(설리), 32백만 원
- 지정해역 위생관리
 - 분뇨수거 : 1,215가구, 42백만 원
 - 경계표지 유지보수 : 23개소, 60백만 원
- 기반시설 확충
 - 바다유입쓰레기 사전차단 시설 : 17개소
 - 해양쓰레기 임시집하장 : 1개소(1,513㎡), 52백만 원
 - 페스티로폼 압축기 구입 : 1대, 200백만 원

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 해양쓰레기는 일정량 이상이 되어야 임차차량을 투입하다 보니,
수거된 쓰레기 장기방치로 주변경관 저해 등 처리지연에 따른 민원발생
 - 해양쓰레기 수거 전용 차량 구입으로 신속처리

□ 향후 계획

- 깨끗한 해안면 조성
 - 바다환경지킴이 운영 : 28명(읍면별 고정배치)
 - 1사 1연안가꾸기 운동 전개 : 30개단체(책임해역지정)
 - 항포구 낚시객 쓰레기처리 대책
 - 주변 환경정비 주기적 실시
 - 낚시객 준수사항 등 홍보 강화
 - 바다 환경지킴이 집중 배치
 - 지역주민 소득 연계 및 쓰레기 불법투기 근절방안 강구
- 집중호우 등 부유 쓰레기 처리대책
 - 대응 매뉴얼 수립
 - 국가 및 관련 기관별 협업을 통한 처리 대책 마련

I-18-18

미조설리 관광어항 개발

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○			○				○			

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 미조면 송정리 설리항 일원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 사업내용
 - 방파제 연장 L=130m, 부두 조성, 해양레포츠 계류시설
 - 바다 박물관 조성, 마을주차장 조성, 설리건조장 조성, 설리펍 리모델링 사업, 마을경관특화사업 등
- 사 업 비 : 16,921백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	16,921	0	0	5,250	6,825.7	4,845.3	0	0
국비	11,844.7			3,675	4,778	3,391.7		
도비	1,522.89			473	614.3	435.59		
군비	3,553.41			1,102	1,433.4	1,018.01		
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■ 기반시설(방파제, 부두조성)		설계용역 착수	기본계획 고시, 설계마무리	공사 착공	공사 준공	
■ 특화사업(건조장, 설리펍 리모델링, 주차장 조성 등)		마스터플랜 용역	기본계획 고시, 공기관 위탁시행 설계디자인 마무리	공사 착공	공사 준공	

□ 그간 추진실적

- 어촌뉴딜 300 공모사업 선정 : '18. 12.
- 경남도 지방재정투자심사(적정) : '19. 3.
- 기본 및 실시설계 용역 계약 및 착수 : '19. 4.
- 어촌뉴딜300사업 8대 선도사업 선정(해양수산부) : '19. 5.
- 범죄예방 환경개선사업 선정(법무부) : '19. 6.
- 지역역량강화 용역 계약 및 착수 : '19. 7.
- 8대 선도사업 디자인 워크숍 개최 : '19. 9.
- 공간환경 마스터플랜 수립 용역 계약 및 착수 : '19. 10.
- 8대 선도사업 1차 디자인 검토회의 : '19. 11.
- 1차 공간환경 마스터플랜 조정·심의회(조건부 승인) : '19. 12.
- 총사업비 변경(15,000백만 원 → 16,921백만 원) : '20. 1.
- 공간환경 마스터플랜 및 기본계획 고시 : '20. 4.
- 일부사업 공기관 위탁(한국어촌어항공단) : '20. 5.
- 해양레포츠 계류시설(부잔교) 준공 : '20. 12.
- 방파제, 부두 선착장 공사 착수 : '21. 4.
- 주차장 공사 착수 : '21. 5.

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 총괄코디네이터 디자인 회의, 해역이용협의 등의 행정절차 이행으로 사업 지연
⇒ 적극적인 협의를 통해 협의기간 단축

□ 향후 계획

- 분야별 사업 발주 및 준공 : '21. 9. ~ '22. 6.

I-19-19

연안바다목장 확대(바다숲 조성사업 선정)

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○		○					○						○	

□ 사업개요

- 위 치 : 창선면 진동리 장포해역
- 사업기간 : 2020~2023년
- 사업내용 : 158.51ha 바다숲조성(인공어초 및 해조장 조성 등)
- 사 업 비 : 5,500 백만원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	5,500	4,000	0	0	1,000	250	250	0
국비	5,500	4,000			1,000	250	250	0
도비								
군비								
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
<ul style="list-style-type: none"> ■ 해조군락 확장을 위한 바다숲 기반 조성 			자연석 2914 m ² 투석 인공어초 1단지 (63개) 설치			
<ul style="list-style-type: none"> ■ 해조류 포자확산 기법을 이용한 Seed Bank 조성 ■ 바다숲 조성지 및 자생해조군락 보호구역 설치 			감태 이식(1,450 m), 모조주머니(100개) 및 저연승(200m)설치	-	-	
<ul style="list-style-type: none"> ■ 감태, 곰피 등 해조류 생리적 특성 고려한 해조류 보식 등 유지 관리 			바다숲 조성지 훼손 방지를 위하여 친환경 경부이(6개)를 이용, 해조류 서식지 경계 표시	사후모니터링 ⇒ 감태, 곰피 등 해조류 보식, 성게 등 조동물 구제, 페어구 정리	사후모니터링 ⇒ 감태, 곰피 등 해조류 보식, 성게 등 조동물 구제, 페어구 정리	

□ 그간 추진실적

- 바다숲 조성 대상지 어업인 1차 협의 : '19. 9.
- 바다숲 조성 신규 사업지 추천 : '19. 9.
- 바다숲 조성 대상지 어업인 2차 협의 : '20. 2.
- 사석 투하 및 인공어초 제작 설치 : '20. 6. ~ 8.
- 해조류 이식 및 조식동물 구제 : '20. 12.
- 해조류 보식 등 관리 : '21. 3. ~

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 해당사항 없음

□ 향후 계획

- 해조류 보식 등 바다숲 관리사업 추진 : ~ '22. 6.
- 바다숲 조성지 보호를 위한 경계표지 설치 및 조성지 사후관리 : '21. 12. ~ '23. 12.

I-20-20

바다 위 해상횃집 도입

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○			○					○		

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 삼동면 물건리 물건항 일원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2020년
- 사업내용
 - 클럽하우스 1동(지상 4층, 연면적 3,275.88㎡)
 - 일반음식점, 사무실, 숙박시설 등
 - 일반음식점 및 전시장 2동(1,109.24㎡)
 - 계류시설 12선석
- 사 업 비 : 9,439백만 원(민자)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	9,439	0	0	5,717	3,722	0	0	0
국비								
도비								
군비								
민자등	9,439			5,717	3,722			

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 클럽하우스	건축협의를, 착공		공사 준공	운영			
■ 일반음식점 및 전시장		건축협의를, 착공	공사 준공	운영			

□ 그간 추진실적

- 해양수산부 10항 10색 국가어항 만들기 프로젝트 공모사업 선정 : '14. 7.
- 물건항 마리나 잔교 설치공사 착공 : '17. 7.
- 물건항 마리나 민간사업자 투자협약 체결 : '17. 3. 18.
※ 민간사업자 : 인천시 소재 엘림 존(대표 이현건)
- 물건항 마리나 어항개발사업 시행 허가 신청 : '17. 11.
- 물건항 마리나 어항개발사업 시행 허가 : '18. 1.
- 물건항 마리나 공유수면 내 민간사업자 건축 협의 : '18. 4.
- 어항시설 점사용 허가 통보 : '18. 4.
- 물건항 마리나 공유수면 내 민간사업자 건축 협의 완료
(일반음식점, 숙박시설 등) : '18. 5.
- 클럽하우스 공사 착공 : '18. 10.
- 일반음식점 및 전시장 건축협의 및 착공 : '19. 12.
- 클럽하우스 및 음식점(식당) 등 준공 : '20. 6.

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 해당사항 없음

□ 향후 계획

- 클럽하우스 및 식당 운영과 사후관리 : '20. 12.~ 계속

I-22-22

양식장 수질·저질 정화를 통한 생산량 증대

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○						○		100

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 연안해역
- 사업기간 : 2018년~2022년
- 사업내용
 - 낚시터 환경개선
 - 양식어장 정화(바닥경운, 황토살포, 폐기물 수거)
 - 바다 밑 폐기물 수거(조업중 인양쓰레기 수매, 패각처리비 지원)
- 사 업 비 : 13,109백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기후
계	13,109.4	0	370	736.9	1,262.5	3,240	2,500	5,000
국비	5,903.6		250	513.6	140	1,250	1,250	2,500
도비	3,860.74		36	66.99	693.75	1,189	625	1,250
군비	3,345.06		84	156.31	428.75	801	625	1,250
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■ 양식어장 정화	10개소 532ha	6개소 545ha	15개소 598.5ha	9개소 480ha	520ha	
■ 낚시터 환경개선	2개소	3개소	7개소	3개소	3개소	
■ 조업중 인양쓰레기 수매	146톤 수매	123.3톤 수매	146톤 수매	120톤 수매	120톤 수매	
■ 패각처리비 지원			3,000톤 처리	6,000톤 처리		
■ 실시간 수질환경 측정기				1개소		
■ 청정어장 재생사업				500ha		500ha

□ 그간 추진실적

- 낚시터 환경개선 : 12개소, 54백만 원
- 양식어장 정화사업 : 31개소(1,675.5ha), 1,344백만 원
- 바다 밑 폐기물 수거 : 3,415.3톤(폐어구류 415.3, 패각 3,000톤)

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 해당사항 없음

□ 향후 계획

- 바닥 환경 개선('21~'22) : 3개 사업, 1,280백만 원

(단위:백만 원)

항목별	단위사업명	사업량	사업비	사업내용
바닥 환경개선	양식어장 정화	1,000ha	1,000	해저경운, 쓰레기 수거
	낚시터 환경개선	6개소	40	해저 쓰레기 수거
	조업중 인양쓰레기 수매	240톤	240	폐어구 수매 및 처리

- 실시간 수질환경 자동측정기 설치 : 2대, 200백만 원(강진만)
- 해양환경 조사 및 어장환경 모니터링 강화(수산전문기관 협업)
 - 해양기초환경 조사 및 어장예찰 강화(5개소, 월 3회 이상)
 - 집중호우 발생시 해양기초환경(염분농도) 집중 조사

- 강진만 청정어장 재생사업 추진('21~'24) : 1,000ha, 10,000백만원

(단위:백만 원)

구 분	총 액	1차 연도(500ha)		2차 연도(500ha)	
		'21년	'22년	'23년	'24년
계	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500
국 비	5,000	1,250	1,250	1,250	1,250
도 비	1,000	250	250	250	250
군 비	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000

주관부서	경제안전건설국 해양수산과 해양보전팀 팀장 최상준(☎3377) 담당자 배동익(☎3378)
------	--

I-23-23

양식업 재난대비 시스템 구축

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○			○						○	

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 일원
- 사업기간 : 2018년~2021년
- 사업내용
 - 가두리시설 현대화 : 적조발생에 대비한 해상가두리 시설물 교체
 - 수산동물 백신공급 : 양식어류 면역력 증강으로 재해피해 최소화
 - 양식수산물 재해보험 지원 : 양식보험료 지원으로 보험가입 확대
- 사 업 비 : 5,960백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	5,960	1,139	957	1,075	1,290	1,499	0	0
국비	1,029	227	257	357	145	43		
도비	1,679	176	139	137	530	697		
군비	1,838	403	324	332	302	477		
민자등	1,414	333	237	249	313	282		

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■ 가두리시설현대화	5건/3ha	6건/3ha	4건/1.5ha	2건/1.25ha		
■ 수산동물백신공급	30명	5명	3명	7명		
■ 양식재해보험지원	118어가	160어가	150어가	120어가		
■ 고수온대응지원	0명	1개소	4개소	4개소		
■ 양식어장자동화	13명	17명	22명	26명		

□ 그간 추진실적

- 가두리시설 현대화
 - 2018년 가두리시설 현대화 준공(5개소) : '18. 11.
 - 2019년 가두리시설 현대화 준공(5개소) : '19. 10.
 - 2020년 가두리시설 현대화 준공(4개소) : '20. 12.
 - 2021년 가두리시설 현대화 준공(2개소) : '21. 6.
- 수산동물질병예방 백신공급
 - 수산동물질병예방 백신사업 준공 : '19. 5.
 - 수산동물질병예방 백신사업 준공 : '20. 5.
 - 수산동물질병예방 백신사업 준공 : '21. 6.
- 양식재해보험료 지원
 - 양식재해보험료 보조금 교부 : '19. 6.
 - 2020년 양식재해보험 보조금교부(117어가) : '20. 12.
- 고수온대응지원
 - 2019년 고수온대응지원 준공(1개소) : '19. 11.
 - 2020년 고수온대응지원 준공(10개소) : '20. 12.
 - 2021년 고수온대응지원 준공(12개소) : '21. 7.
- 양식어장자동화시설장비지원사업
 - 2018년 자동화 사업 준공(13개소) : '19. 6.
 - 2019년 자동화 사업 준공(17개소) : '19. 12.
 - 2020년 자동화 사업 준공(22개소) : '20. 12.
 - 2021년 자동화 사업 준공(12개소) : '21. 7.

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 해당없음

□ 향후 계획

- 2021년 해양수산사업 준공 : '21. 2. ~ '21. 12.

주관부서	경제안전건설국 해양수산과 양식산업팀 팀장 박병선(☎3362) 담당자 곽소망, 배석진(☎3363)
------	--

I-24-24

스마트 양식장 시범사업

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○			○					○		

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 일원
- 사업기간 : 2018년~2020년
- 사업내용
 - ICT를 활용한 스마트양식장 장비 지원으로 어업경영 안정화 도모
 - 수질자동측정기, CCTV, 무정전전원공급장치, 실시간모바일모니터링
- 사 업 비 : 150백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	150	0	150	0	0	0	0	0
국비	60		60					
도비	22.5		22.5					
군비	52.5		52.5					
민자등	15		15					

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■수산u-IT 융합 모델화 사업	공모선정	사업지 선정 및 세부계획 수립	사업 완료				

□ 그간 추진실적

- 2018년 수산 u-IT융합 모델화사업 공모 선정 : '18. 5.
- 도비 및 군비 확보 : '18. 11.
- 사업대상자 확정 : '19. 3.
- 장비 시연회 실시(2회) : '19. 7, '19. 10.

- 세부사업계획 확정 및 조달청 계약 의뢰 : '19. 11.~12.
- 사업완료 : '20. 4.

추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 해당없음

향후 계획

- 육상양식장의 스마트화를 위한 시설장비 공급사업 시행 건의

주관부서

경제안전건설국 해양수산과 양식산업팀 팀장 박병선(☎3362) 담당자 곽소망(☎3363)

I-25-25

소비자참여형 안전한 수산식품 유통체계 확립

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○			○					○		

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 일원
- 사업기간 : 2018년~2019년
- 사업내용
 - 수산식품산업거점단지조성 : 수협 수산물복합유통센터 건립 1동
 - 수산물 위판장 건립 : 평산위판장 건립 1식
 - 수산시장시설개선 : 단항위판장 개보수, 수협냉동공장 개보수
- 사 업 비 : 16,816백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	16,816	300	15,616	900	0	0	0	0
국비	8,073	90	7,713	270				
도비	1,926		1,845	81				
군비	4,585	90	4,306	189				
민자등	2,232	120	1,752	360				

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■ 수산식품산업 거점단지조성	착공	준공				
■ 수산물위판장건립	착공	준공				
■ 수산시장시설개선 2개 사업	준공	준공				

□ 그간 추진실적

- 수산식품산업거점단지 조성사업 착공 : '18. 4.
- 창선 단항 수산물위판장 시설개선사업 준공 : '18. 5.
- 남면 평산 수산물위판장 건립사업 착공 : '18. 12.
- 수산시장 개선(처리저장시설)사업 착공 : '19. 1.
- 수산시장 개선(처리저장시설)사업 준공 : '19. 5.
- 수산식품산업거점단지 조성사업 준공 : '19. 10.
- 남면 평산 수산물위판장 건립사업 준공 : '19. 12.

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 해당없음

□ 향후 계획

- 남해군수협 수산식품산업거점단지 및 수산물위판장의 적정 운영으로 안전한 수산물 유통체계 도모

II-05-30

상주해수욕장 '태양의 인사'

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○			○				○			

□ 사업개요

- 위치 : 남해군 상주면 상주리 상주은모래비치 내
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 사업내용
 - 해수욕장 야간조명 시설 설치
 - 특화시설 설치(태양의 인사)
- 사업비 : 750백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	750	0	150	0	100	500	0	0
국비	350					350		
도비	120		75			45		
군비	280		75		100	105		
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■ 야간조명시설	야간조명 설치(1차)		야간조명 설치(2차)			
■ 특화시설 (태양의 인사)			어촌뉴딜사업 기본계획 수립	어촌뉴딜사업 실시설계 반영	공사 준공	

□ 그간 추진실적

- 야간조명시설 설치(1차) 착공 : '18. 12.
- 야간조명시설 설치(1차) 준공 : '19. 2.
- 상주항 어촌뉴딜사업 선정(지역활성과) : '19. 12.
- 야간조명시설 설치(2차) 착공 : '20. 5.
- 상주항 어촌뉴딜사업 공기관 위탁(지역활성과) : '20. 3.
- 야간조명시설 설치(2차) 준공 : '20. 6.
- 상주항 어촌뉴딜사업에 기본계획 반영검토 중 : '20. 12.


□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 승인된 기본계획 중 유사사업에 포함할 수 있으나, 뉴딜사업 전체에서 사업비 조정 등이 요구됨
 - ☞ 신속한 실시설계 마무리를 통해 뉴딜사업 전체 사업비 조정 추진

□ 향후 계획

- 특화사업(태양의 인사) 공사 착공 : '21. 12.
- 특화사업(태양의 인사) 공사 준공 : '22. 3.

주관부서	경제안전건설국 해양수산과 연안관리팀 팀장 권우종(☎3372)
협조부서	경제안전건설국 지역활성과 지역개발팀 팀장 박휘태(☎3612)



도시건축과

공약사항 추진실적

1. 총 평

- 아름다운 도시 환경과 경관보존을 위하여 각 심의회 및 주민참여 방안을 마련하여 주민 중심의 남해군 도시경관 형성

2. 공약사업 추진상황

총괄 현황

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류
			소 계	정 상	일부추진	
1	1	-	-	-	-	-

세부 추진내용

소관팀	관리번호	공 약 사 업 명	문제점 및 대책	이행률(%)
복합민원팀	Ⅲ-8-52	아름다운 도시환경과 경관 보존	-	완료

3. 소요예산 : 해당없음

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○				○				○		

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전역
- 시행방법 : 내부방침으로 시행
- 내 용 : 발전시설 허가 기준 강화 및 경관조례개정을 통한 아름다운 도시 환경과 경관보존

□ 그간 추진실적


- 자연경관 보존방안 업무보고 방침결재 : '18. 11.
- 태양광 허가를 위한 도시계획위원회 심의 및 주민의견 반영 등에 따른 태양광 개발행위 허가 반려(10건) : '19. 3. ~ '20. 6.
- 남해군 도시계획 조례 제16조의 2(발전시설 허가기준) 개정 : '20. 6.
- 「남해군 경관조례」개정(건축물 경관심의·자문대상 신설) : '20. 4.
- 남해군 경관계획 수립 용역 착수보고회 개최 : '20.12.24.

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 인허가처리 시 주민의견 반영에 대한 법적 근거 미약하였으나 도시계획 조례 개정 완료
- 최대한 주민과 사업자간 협의를 통하여 주민의견이 반영될 수 있도록 인허가 업무 추진

□ 향후 계획

- 향후 대규모 개발사업 시행 시 도시계획위원회 심의와 경관위원회 협조를 통하여 의견반영
- 남해군 경관위원회 구성 운영
- 남해군 경관계획 수립 용역 완료 : '22. 4월 예정(공공건축추진단)



건설교통과

공약사업 추진실적

1. 총 평

- 민선7기 공약사업 중 건설교통과 소관은 총 11건으로 완료4건, 정상추진 7건 진행하고 있음.
- 완료된 공약사업 중 3건은 지속적으로 추진 중
- 사통팔달 교통망 확충과 주민들의 교통편의를 위하여 공약사업의 추진을 향상될 수 있도록 지속적으로 노력하겠음

2. 공약사업 추진상황

총괄 현황

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류
			소 계	정 상	일부추진	
11	1	3	7	7	-	-

세부 추진내용

소관팀	관리번호	공약사업명	문제점 및 대책	이행률(%)
교통지도팀	Ⅲ-2-46	남해공용터미널 운영 정상화	소유자, 집합관리단, 운송사업자간 지속적인 중재	정상(80)
도로팀	Ⅲ-3-47	사통팔달 교통망 확충	사업비 과다소요 및 사업기간 장기화 예상으로 적극사업건의 필요	정상(30)
교통지도팀	Ⅲ-4-48	소형버스 투입 대중교통 개선	차량만료시 소형차로 구입대체차량구입시 차량지원금 요구	정상(80)
교통지도팀	Ⅲ-5-49	관광객 교통문제 해결방안 강구	-	완료
도로팀	Ⅲ-6-50	남해여수 해저터널 유치	제5차 국도국지도 건설계획에 반영되도록 노력	정상(80)
교통지도팀	Ⅲ-10-54	고령운전자 운전면허 자진반납자 지원	-	이행 후 계속추진
도로팀	Ⅲ-11-55	주민생활 불편도로 개선사업	부지 보상 협의 지연되나 적극 협의 노력	정상(70)

소관팀	관리번호	공 약 사 업 명	문제점 및 대책	이행률(%)
도로팀	Ⅲ-12-56	국도3호선 확포장공사 조기추진 건의	제5차 국도국지도 건설계획에 반영되도록 노력	정상(30)
도로팀	Ⅲ-14-58	미개통 해안도로 단계별 개설	사업비 확보 어려움 및 사업기간 장기 소요	정상(30)
교통지도팀	Ⅳ-4-66	노약자가 안전한 교통시설 설치	노약자 안전을 위한 시설 개선 요구 대비 사업비 부족	이행후 계속추진
교통지도팀	Ⅳ-10-72	보물섬 행복택시 확대 운영	-	이행 후 계속추진

3. 소요예산액

재원별 소요현황

(단위 : 건/백만 원)

5대 목표	예산구분			사 업 비				
	계	예산	비예산	계	국비	도비	시군비	민자 등
계	11	11	-	1,013,801	926,722	61,361	26,073	15
Ⅲ. 청년이 찾아오는 행복남해	9	9	-	1,010,909	926,439	61,163	23,292	15
Ⅳ. 더불어 잘사는 보건복지	2	2	-	2,892	283	177	2,432	-

연도별 소요현황

(단위 : 백만 원)

구 분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	임기 후
계	1,013,801	2,589	2,044	5,942	29,735	42,637	930,854
Ⅲ. 청년이 찾아오는 행복남해	1,010,909	2,093	1,526	5,392	29,467	42,117	930,314
Ⅳ. 더불어 잘사는 보건복지	2,892	496	518	550	268	520	540

사업 규모별(예산사업)

(단위 : 건)

총 건수	1억원 미만	1억원 이상~100억원미만	100억원 이상~1,000억원 미만	1,000억원 이상~5,000억원 미만	5,000억원 이상~
11	1	5	2	2	1

Ⅲ-02-46

남해공용터미널 운영 정상화

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○				○				

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 남해읍 북변리 316-3외 4필지
- 사업기간 : 2018년 ~ 정상 운영시 까지
- 사업내용 : 남해공용터미널 운영정상화
 - 터미널 내 노후 시설 개·보수(승하차장 출입문 교체, 바닥, 아케이드 등)
- 사 업 비 : 165백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	165	-	-	-	-	165	0	0
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	150	-	-	-	-	150	-	-
민자등	15	-	-	-	-	15	-	-

□ 연차별 이행계획

(단위 : 백만 원)

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21		'22.6월	임기 후
				상반기	하반기		
▪ 터미널 개보수	-	-	-	-	165	-	-

□ 그간 추진실적

- 여객자동차터미널사업 면허 신청서 반려처분 : '18.09.20
- 제10회 경남행정심판위원회 심리(기각) : '18.10.31
- 상인회, 대표소소유자, 운송사업자, 행정간 수차례 회의 진행 : '18.11.01
- 운송사업자가 대표소를 임대 계약 체결(2년간) : '19.02.01
- 대표소에서 운송사업자가 대표사업 : '19.02.18
- 대표소 임대 계약기간 만료로 128호 대합실 소유자가 대표사업 중

- 매표소 및 대합실 소유자 승차권 위탁판매 : '21.02.01.
- 남흥여객⇔상인연합회간 승하차장 임대계약 연장사항 통보받음 : '21.02.19.
- 남해군관리계획 재정비 반영 신청서 제출 : '21.04.06.

※ 군민소통위원회 임원 회의(2021.03.30.) 제안사항 : 공영주차장 부지를 터미널 시설로 관리계획 지정 건의
 ⇨ 읍공영주차장 부지 【주차장 ⇒ 주차장 및 자동차정류장(중복지정)】

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 남해공용터미널 집합건물중 128호 대합실 소유자 시설개선사업 동의서 재징구
- 매표소소유자, 집합관리단, 운송사업자간 의견이 달라 협의에 어려움

□ 향후 계획

- 매표소 소유자, 집합관리단, 운송사업자 간 지속적인 중재로 여객자동차터미널 사업면허 신청
- 세부 실시설계 및 공사 착공

Ⅲ-3-47

사통팔달 교통망 확충

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
		○	○	○				○				○			

□ 사업개요

- 위 치 : 국도3호선(창선 단항 ~ 삼동 지족), 지방도1024호선(5개소)
- 사업기간 : 2018년 ~ 2029년
- 사업내용 : 도로 5개 구간 사업계획 확정
- 사업비 : 2,031억원(국가, 경상남도 시행)
 - 국도3호선 : 1,429억원
 - 지방도 5개소 : 602억원(고사~동비, 무림~지족, 고현~설천, 진동~가인, 유구~석교)

(단위 : 억 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	2,031	0	0	0	3	170	250	1,608
국비	1,429					20	100	1,309
도비	602				3	150	150	299
군비								
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■ 예비타당성조사			현장실사 예타검토	예타결정	국도3호선 완료	
■ 기본및실시설계		고사~동비 지방도 설계완료			국도3호선 착수	
■ 공사착공			고사~동비 지방도 감정평가	고사~동비 지방도 보상협약		국도3호선 착공

□ 그간 추진실적

- 사업건의 공문발송(부산지방국토관리청, 경상남도 사업 조기 추진) : '18.08.
 - 국도3호선(창선 단항 ~ 삼동 지족) : 국도국지도 건설계획 반영 추진
- 부산지방국토관리청 방문 건의(군수님) : '19.02.
- 국도3호선 확장 예비타당성 조사(기재부) : '20.01 ~ '20.12.

- 지방도(고사~동비) 실시설계 완료 : '20.06.
- 국도3호선 확장 예비타당성 조사(기재부) : '20.01 ~ '20.12.
- 지방도(고사~동비) 실시설계 완료 : '20.06.
- 지방도(고사~동비) 부지보상 : '21.12.
- 제5차 국도국지도건설5개년 계획('21~'25) 정책성 평가 : '21.07.

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 국도국지도 및 지방도로 건설계획에 반영하여 추진
- 사업비 과다소요 및 사업기간 장기화 예상 : 적극적인 사업 건의 필요

□ 향후 계획

- 제5차 국도국지도건설 5개년 계획('21~'25) 반영 결과 : '21.08.

주관부서	경제안전건설국 건설교통과 도로팀 팀장 강태병(☎3312) 담당자 신동평(☎3313)
------	--

Ⅲ-04-48 소형버스 투입 대중교통 개선

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○				○				

□ 사업개요

- 사업대상 : 농어촌버스 19대
- 사업기간 : 2019년 ~
- 사업내용 : 농어촌버스 19대에 대하여 운송사업자와 버스 소형화 합의
 - 36인승 이상 9미터 이상 ⇒ 15~20인승 9미터 미만
- 사업비 : 950백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	950	-	-	50	150	250	250	250
국비	450	-	-	-	75	125	125	125
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	500	-	-	50	75	125	125	125
민자등	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연차별 이행계획

(단위 : 백만 원)

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21		'22.6월	임기 후
				상반기	하반기		
■ 대중교통개편용역실시	-	50	-	-	-	-	-
■ 농촌형교통모델사업 버스구입	-	-	150	-	250	250	250

□ 그간 추진실적

- 시외 일반버스 ⇒ 농어촌버스 전환(36계통) : '19.01.01.
- 남해군 대중교통 체계개편 용역 실시 : '19.03.11.
- 남해군 대중교통 체계개편 용역 완료 : '19.09.24.
- 농촌형 교통모델사업 변경 승인 요청 및 승인 : '20.05.10.
- 개편된 농어촌버스 노선 운영 실시 : '20.07.08.

- 농촌형 교통모델사업 차량구입 및 임시운영 : '20.10.~'20.11.
- 농촌형 교통모델사업 사업추진 : '20.12.01. 공영2호, 뚜벅이버스

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 농어촌 차량 대폐차량 도래 시 운수업체 차량지원금 요청

□ 향후 계획

- 맞춤형버스 확대 운영(갈화선, 남치선, 중현선 등) : '21.12.01.

주관부서	경제안전건설국 건설교통과 교통지도팀 팀장 서승용(☎3452) 담당자 신미옥(☎3453)
협조부서	도시교통국 교통정책과 대중교통담당 팀장 오경석(☎4382) 담당자 조일환(☎4384)

관광객 교통문제 해결 방안 강구

사업구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○					○			100

□ 사업개요

- 사업대상 : 버스정보시스템 구축 및 관광지 연계버스 노선 조정
- 사업기간 : 2019년 ~ 2020년
- 사업내용 : 버스정보 수집장치 16대, 단말기 19개소
- 사업비 : 1,208백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	1,208	0	0	50	408	250	250	250
국비	527				152	125	125	125
도비	77				77			
군비	604			50	179	125	125	125
민자등								

□ 연차별 이행계획

(단위 : 백만 원)

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21		'22.6월	임기 후
				상반기	하반기		
■ 농촌형광역BIS구축사업추진			258				
■ 농촌형교통모델사업 버스구입			150		250	250	250
■ 대중교통체계 개편 용역		50					

□ 그간 추진실적

- 남해군 대중교통체계 개편 용역 : '19.09.24.
- 남해군 농촌형교통모델사업 변경승인요청 및 승인 : '20.05.10.
- 개편된 농어촌버스 노선 운영 : '20.07.08.
- 남해군 농촌형광역BIS구축사업 구축 : '20.11.
- 남해군 농촌형광역BIS구축사업 시범운영 : '20.12.

- 농촌형교통모델사업 병행(뚜벅이버스 투입) : '20.12.01. ~
- 농촌형광역BIS구축사업 시행 : '21.01. ~

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 노선버스 임에도 불구하고 투어버스로 착각하고 타는 관광객이 많음
- 2회/일 운영에 따라 관광객이 원하는 시간 이용 시 교통 불편

주관부서	경제안전건설국 건설교통과 교통지도팀 팀장 서승용(☎3452) 담당자 신미옥(☎3453)
협조부서	도시교통국 교통정책과 광역교통담당 팀장 김종엽(☎4362) 담당자 임출호(☎4364)

Ⅲ-6-50

남해~여수 해저터널 건설 유치

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
		○	○					○				○			

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 서면 ~ 여수시 상암동(국도77호선)
- 사업기간 : 2021년 ~ 2028년
- 사업내용 : 도로 개설 L=7.3km
 - 접속도로 L=1.37km, 터널 5.93km(해저 4.2, 육상 1.73)
- 사 업 비 : 6,312억 원(국비)

(단위 : 억 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	6,312	0	0	0	0	6	6	6,300
국비	6,312					6	6	6,300
도비								
군비								
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
▪ 예비타당성조사			현장실사 예타검토	예타결정		
▪ 기본및실시설계				착수		완료
▪ 공사착공						착공

□ 그간 추진실적

- 제4차 국토국지도건설 5개년('16~'20)계획 반영 건의 : '15.01.
- 제5차 국토국지도건설 5개년('21~'25)계획 대상지 제출 : '17.12.
- 해저터널 조기추진 대토론회[국회도서관 대강당] : '18.12.
(국회의원 주최, 여수 주승용, 남해 여상규)

- 경남도 행정부지사 남해서면현장 사업필요성설명 : '19.02.
- 국무총리, 국토부장관 경남지역 방문시 건의 : '19.02.
- 재난안전건설 본부장 국토부방문 건의 : '19.02.
- 남해군수 부산국토관리청 방문 건의 : '19.02.
- 남해군의회 남해여수해저터널 조기건설 결의문 채택 및 청와대 국토부 제출 : '19.02.
- 남해 ~ 여수 해저터널 조기추진을 위한 TF팀 구성 및 운영계획 : '19.02.
- 권한대행 국토부제2차관 방문 건의 : '19.03.
- 남해군, 여수시 공동 국회방문 건의 : '19.03.
- 남 도지사 권한대행 청와대방문 건의 : '19.03.
- 남해~여수 해저터널 조기추진 대토론회 개최 : '19.04.
(여수시 주관, 주승용 국회부의장 주최)
- 남해안남중권발전협의회 공동건의문 제출(9개 시·군)
- 제5차 국도국지도건설 5개년계획 제출(국토부→기재부) : '19.12.
- 제5차 국도국지도 5개년 계획 일괄예비타당성조사 대상 선정 : '20. 1.
- 현장심사팀(조세재정연구원) 현장답사 및 설명 : '20. 5.
- 일괄예비타당성조사 용역 1차 중간 보고 : '20. 11.
- 남해~여수해저터널건설추진위원회 출범 : '21. 2.
- 대정부 공동건의문 및 군민서명부(39,951명) 제출 : '21. 3.
- 일괄예비타당성조사 용역 2차 중간 보고 : '21. 5.
- 재정사업평가분과위원회 개최 : '21. 7.

추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 없음

향후 계획

- 제5차 국도국지도건설5개년 계획('21~'25) 최종결과 고시 : '21.08.
- 예타 결과에 따른 남해~여수 해저터널 건설사업 연계 남해군발전전략 수립

주관부서	경제안전건설국 건설교통과 도로팀 팀장 강태병(☎3312) 담당자 신동평(☎3313)
주관부서	기획성과담당관 정책기획팀 팀장 김지영(☎3032) 담당자 강현미(☎3033)

Ⅲ-10-54

고령운전자 운전면허 자진반납자 지원

사업구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	어른 수업	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○						○		100

□ 사업개요

- 사업대상 : 만65세 이상의 어르신(남해군에 6개월 이상 주민등록 등재)
- 사업기간 : 2019년 ~ 계속
- 사업내용 : 운전면허를 자진 반납한 만65세 어르신에게 10만원이 충전된 교통카드 1회 지원
- 사업비 : 53.5백만 원(2021년)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	53.5	-	-	6.0	11.5	2	17	17
국비	12.0	-	-	-	3	-	4.5	4.5
도비	8.8	-	-	1.3	1.5	0.6	2.7	2.7
군비	32.7	-	-	4.7	7	1.4	9.8	9.8
민자등	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연차별 이행계획

(단위:명)

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21		'22.6월	임기 후
				상반기	하반기		
■ 교통카드 지원	-	35	65	14	60	120	120

□ 그간 추진실적

- 고령운전자 교통카드 지원 조례 공포 : '19.10.
- 남해경찰서 협조 공문 및 보도자료 : '19.11.
- 사업시행(최초) 및 교통카드 배부 : '19.11.
- 경찰청 운전면허 자진반납 활성화 보조사업자 선정 : '20.03.
- 운전면허 자진반납 어르신 교통카드 114명 지원 : '19.11. ~ '21.06.

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 카드단말기 노후화로 인한 교통카드 인식 오류 발생
- 카드 사용처, 사용방법 등 정보 부족
- 향후 물가상승률을 고려하여 지원 금액 인상 등 혜택방안 검토

□ 향후 계획

- 교통카드 교부 지원 및 홍보 : '21.08. ~
- 카드 사용법 및 인식 오류 등 안내 및 홍보 : '21.08. ~

주관부서	경제안전건설국 건설교통과 교통지도팀 팀장 서승용(☎3452) 담당자 서지민(☎3003)
협조부서	도시교통국 교통정책과 교통안전정책팀 팀장 김재출(☎211-4352) 담당자 김민혜(☎211-4354)

Ⅲ-11-55

주민생활 불편도로 개선사업

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○			○				○			

□ 사업개요

- 위 치 : 남해읍 선소~차산 도로, 삼동 시문~동천 확포장, 갈곡지구 위험도로 개선
- 사업기간 : 2018년 ~ 2024년
- 사업내용 : 도로 3개소 정비(굴곡개량 2개소, 확장 1개소)
- 사업비 : 18,513백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	18,513	0	1,893	520	1,573	0	4,000	10,527
국비	8,450		250	250	320		2,000	5,630
도비	678		678					
군비	9,385		965	270	1,253		2,000	4,897
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■ 남해읍 선소~차산		공사준공				
■ 삼동면 시문~동천	실시설계 착수			실시설계완료	공사착공	공사준공
■ 갈곡지구 위험도로	공사착공		공사준공			

□ 그간 추진실적

- 남해읍 선소~차산 도로 굴곡정비 추진 : '17.12. ~ '19.06.
- 삼동 시문~동천 확포장 기본계획 및 실시 설계 : '18.06. ~ '21.04.
- 삼동 시문~동천 확포장 공사 주민설명회 개최 : '19.03.
- 남해읍 선소~차산 도로 굴곡정비 준공 : '19.06.
- 갈곡 위험도로 개설공사 준공 : '20.12.
- 삼동 시문~동천 확포장 경상남도 건설기술심의 완료 : '21.04.

:

추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 부지 보상 협의 지연 예상

향후 계획

- 시문~동천간 확포장 토지보상 : '21.10. ~ '22.12.
- 시문~동천간 확포장 공사착공 : '23.01.
- 시문~동천간 확포장 공사준공 : '25.12.

주관부서

경제안전건설국 건설교통과 도로팀 팀장 강태병(☎3312) 담당자 신동평(☎3313)

Ⅲ-12-56

국도3호선 확포장공사 조기추진 건의

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
		○	○					○				○			

□ 사업개요

- 위 치 : 국도3호선(창선 단항 ~ 삼동 지족)
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용
 - 도로 확포장 11km 사업계획 확정
- 사업비 : 1,429억 원(국가시행)

(단위 : 억 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	1,429	0	0	0	20	100	100	1,209
국비	1,429				20	100	100	1,209
도비								
군비								
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■ 예비타당성조사			현장실사 예타검토	예타결정		
■ 기본및실시설계				착수	완료	
■ 공사착공						착공

□ 그간 추진실적

- 사업건의 공문발송(부산지방국토관리청) : '18.08.
- 관련계획 반영 지속 추진 : '18.10. ~ '20.12.
- 제5차 국도국지도 건설계획 대상지 반영 : '19.12.
- 일괄예타 심의위원회 현장 방문 : '20.05.
- 예비타당성 조사시행(기재부) : '20.01. ~ '20.12.
- 제5차 국도국지도건설5개년 계획('21~'25) 정책성 평가 발표 : '21.07.

추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 제5차 국토국지도 건설계획에 반영되어야 함

향후 계획

- 제5차 국토국지도 건설 5개년 계획('21~'25) 반영 결과 : '21.08.

Ⅲ-14-58

미개통 해안도로 단계별 개설

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
		○			○		○				○				

□ 사업개요

- 위 치 : 서면 장항 ~ 정포, 창선 지족 ~ 당저, 창선 오용 ~ 상신
- 사업기간 : 2018년 ~ 2028년
- 사업내용 : 도로 3개소 정비(개설 3개소)
- 사 업 비 : 13,120백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	13,120	300	200	900	950	1,200	2,000	7,570
국비	0							
도비	200		200					
군비	12,920	300		900	950	1,200	2,000	7,570
민자등	0							

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■ 서면 장항~정포						기본 및 실시설계
■ 창선 지족~당저	실시설계 완료	토지보상	토지보상	토지보상	공사착공	공사준공
■ 창선 오용~상신	실시설계 완료	토지보상	토지보상	공사착공	공사준공	

□ 그간 추진실적

- 창선 지족 ~ 당저 토지보상 추진 : '18.09. ~ '20.12.
- 창선 오용 ~ 상신 토지보상 추진 : '18.12. ~ '20.12.
- 창선 오용 ~ 상신 개설공사 착공 : '21.03.

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 사업비 확보 어려움 및 사업기간 장기 소요

□ 향후 계획

- 창선 오용 ~ 상신 개설공사 1차분 추진 계속 : '21.03. ~ '21.12.
- 창선 지족 ~ 당저 토지보상 계속 : '21.01. ~ '21.12.
- 창선 지족 ~ 당저 공사추진 : '22.01. ~ '22.12.

주관부서

경제안전건설국 건설교통과 도로팀 팀장 강태병(☎3312) 담당자 신동평(☎3313)

N-04-66

노약자가 안전한 교통시설 설치

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○			○						○	

□ 사업개요

- 위치 : 남해군 전역
- 사업기간 : 2018년 ~
- 사업내용 : 무인단속 부스함 및 고정식 무인단속카메라 설치. 노후 교통신호기 정비 및 교체, 각종 안전시설물 설치 및 유지, 안전한 교통시설 설치를 위한 각종 비품 구입
- 사업비 : 2,237백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	2,237	-	444	424	421	148	400	400
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	22	-	-	-	22	-	-	-
군비	2,215	-	444	424	399	148	400	400
민자등	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■ 무인단속카메라 설치	112	150	102	60	160	160
■ 노후신호등 개선	-	139	35	30	120	120
■ 교통사고 취약지 투광등 설치 등	332	135	284	58	120	120

□ 그간 추진실적

- 노후신호등 개선공사 : '19.01.25.
 - 사업비 : 139,194천원(도급액:93,798, 관급액:45,396)
 - 사업량 : 신호등주 11본, LED등 11조, 신호제어기 1본
- 교통사고 취약지 횡단보도 투광등 설치공사 : '19.03.14.
 - 사업비 : 135,066천원(도급액:65,906, 관급액:69,160)
 - 사업량 : 신호등주 25본, LED투광등 44대, LED차량경보등 6조
- 은점마을 무인교통단속카메라 구입 설치 : '19.07.04.
 - 사업비 : 56,003천원(관급56,003천원)
- 이동식 단속부스함 설치공사(천하,항도,곤유) : '20.04.29.
 - 사업비 : 18,612천원(도급 18,612천원)
- 고정식 무인단속카메라 구입 설치(다정,다초,성현) : '20.05.11.
 - 사업비 : 102,039천원(관급:102,039천원)
- 교통신호등 유지보수공사 계약(남해읍 일원) : '21.01.29.
 - 사업비 : 19,228천원(도급:19,228천원)
- 안전속도 5030 시설개선사업 준공(남해읍 일원) : '21.02.04.
 - 사업비 : 56,404천원(관급:37,220천원, 도급:19,184천원)
- 고정식 무인단속카메라 구입 설치(원천) : '21.05.25.
 - 사업비 : 53,399천원(관급:53,399천원)
- 교통안전 시설물 설치공사(반사경, 차선규제봉, 도색) : '21.05.25.
 - 사업비 : 10,243천원(관급:10,243천원)

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 노약자들의 교통 이동편의 증진 및 교통사고 예방을 위하여 교통사고 취약지등에 안전시설물 설치 개선을 지속적으로 하고 있으나 요구 대비 예산의 부족으로 사업 수행에 어려움이 있음.

□ 향후 계획

- 노후신호등 제어기 교체공사 : '21.08.
- 경찰과 교통사고 취약지 합동 점검 및 보완조치 : '21.09.

주관부서	경제안전건설국 건설교통과 교통지도팀 팀장 서승용(☎3452) 담당자 김성호(☎3454)
협조부서	도시교통국 교통정책과 교통정책담당 팀장 김재출(☎4352) 담당자 조일환(☎4356)

N-10-72

보물섬 행복택시 확대 운영

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○			○			○						○		100

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 관내
- 사업기간 : 2016년(최초 시행) ~ 계속사업
- 사업내용
 - 「남해군 대중교통 소외지역 보물섬 행복택시 운영 조례」에 의거
 - 대중교통 소외지역에 거주하는 주민들의 이동권을 보장하고 교통편익 증진을 위함.
 - 8개면 19개마을 운영 중에 있음.
 - 수요응답형 콜방식 운영(시간대 05:00~22:00), 주민부담액 100원
- 사업비 : 120백만원(21년도)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	726	71	52	94	129	120	120	140
국비	283		12	29	52	60	60	70
도비	176	21	12	19	29	30	30	35
군비	267	50	28	46	48	30	30	35
민자등								

□ 연차별 이행계획

(단위 : 천원, 회, 명)

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21		'22.6월	임기 후
				상반기	하반기		
■ 사업비 집행	44,658	57,029	109,621	66,020	69,850	65,000	140,000
■ 운행횟수	3,957	4,390	7,177	4,097	4,105	4,300	8,000
■ 이용자 수	7,160	7,111	10,680	6,777	6,980	6,900	12,000

□ 그간 추진실적

- 7개면 13개 마을로 확대 운영 : '18. 5.
- 요금 및 운행시간 등 변경 위한 조례 일부개정 : '19. 12.
- 8개면 18개 마을로 확대 운영 : '20. 1.
- 국도비 추가교부로 이용권 한시적 상향 배부 : '20. 6. ~ 12.
- 8개면 19개 마을로 확대 운영 : '20. 7.
- 협정요금(구간요금제) 시행 : '20. 7.
 - 부정수급 방지 및 효율적 정산 목적
- 이용권 배부수 재조정(이용률, 인구수 등 고려) : '20. 12.


□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 행복택시 선정 마을 선정 기준 구체화

□ 향후 계획

- 행복택시 운행실태 점검 : '21. 8.
- 신규 운행마을 수요조사 및 검토 : '21. 9.

주관부서	경제안전건설국 건설교통과 교통지도팀 팀장 서승용(☎3452) 담당자 정지은(☎3455)
협조부서	도시교통국 교통정책과 택시서비스담당팀 팀장 노주현(☎211-4392) 담당자 신종진(☎211-4394)



건강증진과

공약사업 추진실적

1. 총 평

- 치매환자와 가족 및 노인이 지역사회에서 안전하게 일상생활을 영위할 수 있도록 지역사회 기반마련
- 출산가정의 건강관리지원으로 산모와 신생아의 건강증진을 도모하고, 국가의 출산 장려 시책 및 사회적 분위기 조성

2. 공약사업 추진상황

총괄 현황

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류
			소 계	정 상	일부추진	
2	-	2	-	-	-	-

주요 추진내용

소관팀	관리번호	공약사업명	문제점 및 대책	이행률(%)
치매예방팀	IV-01-63	생활 터 치매 행복마을 조성	-	이행후 계속추진
건강생활팀	IV-09-71	임산부 고충 경감	-	이행후 계속추진

3. 소요예산액

재원별 소요현황

(단위 : 건/백만 원)

5대 목표	예산구분			사업비				
	계	예산	비예산	계	국비	도비	시군비	민자 등
IV. 더불어 잘사는 보건복지	2	2	-	1,266	83	21	1,162	-

연도별 소요현황

(단위 : 백만 원)

구 분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	임기 후
Ⅳ. 더불어 잘사는 보건복지	1,266	20	234	234	251	269	258

사업 규모별(예산사업)

(단위 : 건)

총 건수	1억원 미만	1억원 이상~ 100억원미만	100억원 이상~ 1,000억원 미만	1,000억원 이상~ 5,000억원 미만	5,000억원 이상~
2	-	2	-	-	-

IV-01-63

생활 터 치매행복마을 조성

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○			○						○	

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전역
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용
 - 지역주민과 함께하는 치매예방 및 관리, 행복마을 조성
 - 커뮤니티케어를 위한 사회지지 연계망 강화 및 치매친화적 환경개선
- 사업비 : 170백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	170	0	20	45	45	30	30	0
국비	83			17.5	17.5	24	24	
도비	21			7.5	7.5	3	3	
군비	66		20	20	20	3	3	
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21		'22.6월	임기 후
				상반기	하반기		
▪ 행복마을 조성 (10개소)	1개소	2개소	3개소	2개소	0	2개소	연1개소 이상

□ 그간 추진실적

- '18년 제1호 치매행복마을(설천면 덕신) 탄생
 - 치매 예방 관리 : 인지강화교실(월 2회) 및 고위험군 관리
 - 치매안전망 구축 : 가스안전밸브(61가구) 및 기억지킴이 위촉
- '19년 치매행복마을(남해읍 선소, 서면 남정) 2개소
 - 치매예방관리 : 치매검진 및 인지강화프로그램(월1회), 고위험군 관리

- 치매 안전망 구축 : 운영위원회 구성, 가스안전밸브(85세대), 기억지킴이(8명)
- 치매 친화적 환경조성 : 벽화그리기(2개소), 마을주민 힐링 프로그램 운영(2회)
- '20년 치매행복마을(고현 천동, 남면 선구, 삼동면 고암) 3개소 선정
 - 치매예방관리 : 치매검진 및 인지재활(기억꾸러미 배부), 고위험군 관리
 - 치매안전망 구축 : 운영위원회 구성, 치매 파트너 양성
 - 치매 친화적 환경조성 : 주거환경개선 키트 제작배부(200개)
- '21년 치매행복마을(미조 천하, 상주 두모) 신규 2개소 선정
 - '21년 1월 : 치매행복마을주민 대상 안부 손편지 발송(481건)
 - '21년 2월 : 치매행복마을 대표자 간담회 및 사업설명회(2회)
 - '21년 4월 : 생활 터 치매행복마을 현판식 및 마을 운영위원회(2회) 주민힐링프로그램(걷기행사 진행)
 - '21년 5월~6월 : 인지선별검사(193건) 및 치매 어르신 비대면 돌봄강화
 - 고위험 치매환자 사례관리(전화 및 방문 70건)
 - 마을주민 위생안전키트 배부(375가구)
 - 건강취약노인 영양식(60건) 및 치매예방책자 배부(200부)

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 경로당 폐쇄 등 대면사업 부진으로 어르신 인지활동 저하
 - ⇒ 기본적인 돌봄기능(사례관리 등) 유지 및 인지키트제공으로 비대면활동 강화

□ 향후 계획

- 치매예방 및 인지강화프로그램 : '21. 07 ~
- 치매친화적환경개선 키트 제공 : '21. 08
- 힐링 프로그램 운영 : '21. 09
- 치매행복마을 평가 : '21. 11

※ 코로나19 상황에 따라 사업추진 예정

주관부서

보건소 건강증진과 치매예방팀 팀장 류진희(☎8692) 담당자 이연정(☎8693)

IV-09-71

임산부 고충 경감

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
		○				○		○				○			

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군
- 사업기간 : 2019년 1월 ~ 계속
- 사업내용

구분	산모 산후조리비 지원		산모·신생아 건강관리서비스	로타바이러스 예방접종비 지원
	산후조리원이용	산후조리원 미이용		
지원금액	본인부담금 중 최대 1,000천원	500천원	본인부담금 중 최대 500천원	1인최대 3회 (최대300천원)
다태아 지원기준	다태아 1인당 50%가산지급	해당없음	다태아 1인당 100%가산 지급	해당없음

- 사 업 비 : 1,096백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	1,096	0	0	189	189	221	239	258
국비 도비 군비 민자등	1,096			189	189	221	239	258

□ 연차별 이행계획

(단위 : 백만 원)

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21		'22.6월	임기 후
				상반기	하반기		
■ 산후조리원비 지원		119	114	55	87	150	161
■ 산모·신생아 건강관리비 지원		31	36	21	19	50	55
■ 영유아 로타바이러스 예방접종비지원		39	39	24	15	39	42

□ 그간 추진실적

- 산후조리원비, 산모·신생아 건강관리비, 영유아 로타바이러스 접종비 지원

구 분	산후조리원비	산모·신생아 건강관리비	영유아 로타바이러스 접종비	비고
합 계	258건/222,034천원	132건/60,309천원	400건/47,226천원	
19년도	101건/91,393천원	59건/23,300천원	122건/14,139천원	
20년도	113건/93,000천원	52건/26,847천원	192건/22,658천원	
21년도	44건/37,641천원	21건/10,162천원	86건/10,429천원	


□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 해당사항 없음

□ 향후 계획

- 읍·면, 행정복지센터 방문 간담회 개최 및 사업 안내
- 읍 사거리 및 청년의 거리 캠페인 등 사업 홍보
- 임신부등록 및 서비스 지원 안내
- 남해군 홈페이지, 지역신문 등 홍보

주관부서	보건소 건강증진과 건강생활팀 팀장 이 미(☎8712) 담당자 이 미(☎8712)
협조부서	주민생활관광국 청년혁신과 남해정착지원팀 팀장 박정선(☎8637) 담당자 임미정(☎8639)



농 축 산 과

공약사업 추진실적

1. 총 평

- 가격안정기금 조성사업 추진을 통해 농가의 안정적인 수익 보장 체계 구축
- 축산업 환경 개선 및 생산비 절감을 위한 축산종합지원센터 신축 및 운영

2. 공약사업 추진상황

총괄 현황

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류
			소 계	정 상	일부추진	
2	1	1	-	-	-	-

세부 추진내용

소관팀	관리번호	공 약 사 업 명	문제점 및 대책	이행률(%)
농업정책팀	I-13-13	가격안정기금 조성	없음	이행후 계속추진
		가격안정기금 조성 (농업인 재해안전공제 지원)	없음	이행후 계속추진
축산정책팀	I-16-16	축산종합지원센터 운영	없음	완료

3. 소요예산액

재원별 소요현황

(단위 : 건/백만 원)

5대 목표	예산구분			사 업 비				
	계	예산	비예산	계	국비	도비	시군비	민자 등
계	3	3	-	18,558	2,779	1,976	11,137	2,666
I. 일자리 만드는 산업경제	3	3	-	18,558	2,779	1,976	11,137	2,666

연도별 소요현황

(단위 : 백만 원)

구 분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	임기 후
계	18,558	900	586	1,468	5,868	2,868	6,868
I. 일자리 만드는 산업경제	18,558	900	586	1,468	5,868	2,868	6,868

사업 규모별(예산사업)

(단위 : 건)

총 건수	1억원 미만	1억원 이상~ 100억원미만	100억원 이상~ 1,000억원 미만	1,000억원 이상~ 5,000억원 미만	5,000억원 이상~
2	-	1	1	-	-

I-13-13

가격안정기금 조성

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○			○						○	

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전역
- 사업기간 : 2019년~
- 사업내용
 - 남해군 생산 주요 농산물의 가격안정 및 유통화를 통해 관내 농업인의 안정적인 영농여건 조성
- 사 업 비 : 10,000백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	10,000	0	0	0	0	2,000	2,000	6,000
국비								
도비								
군비	9,900	-	-	-	-	2,000	2,000	5,900
민자등	100							100

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
▪ 가격안정기금 조례 제정			기초자료 수집, 조례 제정 및 시행		기금 조성	

□ 그간 추진실적

- 여론수렴, 관계기관 협의 등 기초자료 수집 : '19.01~'19.06
- 농산물 가격안정제 및 최저생산비 지원 제도 검토 군수 보고 : '19.08.13
- 「남해군 농산물 가격안정에 관한 조례」제정 계획 군수 보고 : '19.10.07
- 「남해군 마늘명품화기금」 통합에 대한 이해관계자 의견 수렴 : '19.11~'19.12

- 관련부서 협의 및 의견 조회 : '20.01~'20.04
- 농업인단체 등 관계자 의견 수렴 및 협의 : '20.07~'20.08
- 「남해군 농산물 가격안정기금 설치 및 운용에 관한 조례」 제정 : '20.11.24

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 군 예산 부족으로 기금 조성에 필요한 예산 확보 어려움
⇒ 2025년까지 목표액 : 10,000백만원(연간 2,000백만원 소요)

□ 향후 계획

- 남해군 농산물 가격안정기금 운용심의위원회 설치 및 기금 마련

I-13-13

가격안정기금 조성(농업인 재해안전공제 지원)

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○			○						○	

□ 사업개요

- 사업대상 : 만 15~87세 영농에 종사하는 농업인
- 사업기간 : 2020년
- 사업내용
 - 농업인 재해안전공제로 지원사업 확대 지원
- 사업비 : 3,472백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	3,472	0	0	0	868	868	868	868
국비	1,736				434	434	434	434
도비	244				61	61	61	61
군비	696				174	174	174	174
민자등	796				199	199	199	199

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
▪ 농업인 재해안전공제로 확대지원 사업으로 추진		사업 변경	안전공제로 홍보 및 가입동력	안전공제로 홍보 및 가입동력	안전공제로 홍보 및 가입동력	

□ 그간 추진실적

- 기본계획 수립 : '18.09
- 설문조사 실시 : '18.10
- 농협관계자와 실무협의회 개최(2회) : '19.01~'19.02
- 추진계획 수립 및 사업 신청·접수 : '19.02~'19.03
 - 기간 : '19.02.13~'19.03.12
 - 접수결과 : 1명(이동면) - 부적격자

- 추진 중단 군수 업무보고 : '19.11
⇒ “농업인 재해안전공제료 확대지원 사업”으로 변경
- 2020년도 예산 확보 : '19.12
⇒ “2020년도 농업인 재해안전공제료 지원사업” 확대지원 추진
 - 종전 : 국비 50%, 도비 7%, 군비 10%, 자부담 33%
 - 변경 : 국비 50%, 도비 7%, 군비 20%, 자부담 23%
- 농업인 재해안전공제료 확대지원 정책 홍보 및 가입 독려
 - 지원 및 수혜내역

연도	지원내역		수혜내역		비고
	건수	금액	건수	금액	
2019	4,926명	512백만원	439명	1,400백만원	
2020	5,020명	641백만원	481명	1,203백만원	

□ 향후 계획

- 안전공제료 가입 홍보 및 지원 : '21.01~'21.12
- 농업인 가입률 조사 등 평가 실시 : '21.12

주관부서	농업기술센터 농축산과 농업정책팀 팀장 감홍경(☎3906) 담당자 윤정인(☎3908)
------	--

I-16-16

축산종합지원센터 운영

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○						○	○					○		

□ 사업개요

- 위 치 : 남해읍 평리 1183(면적:14,896㎡) 현 축협가축경매시장 부지 내
- 사업기간 : 2018년~2021년
- 사업내용
 - 축산종합지원센터 신축 및 운영
- 사 업 비 : 5,086백만원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	5,086	0	900	586	600	3,000	0	0
국비	1,043		450	293	300			
도비	1,732		54	88	90	1,500		
군비	541		126	205	210			
민자등	1,770		270			1,500		

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■ 가축전자경매시장 건립	시설 준공					
■ 축산종합방역소 건립		방역소 착공	방역소 준공			
■ 조사료유통센터 건립			유통센터 착공 및 준공			

□ 그간 추진실적

- 가축전자경매시장 건립 : '18.11
 - 사업비 : 900백만원(국비50%, 도비6%, 군비14%, 자부담 30%)
 - 가축전자경매시장 : 888㎡, 식육포장처리시설 259㎡(축협한우판매장)


- 축산종합방역소 건립 : '19.10~'20.07
 - 사업비 : 586.4백만원(국비50%, 도비15%, 군비35%)
 - 규 모 : 330㎡ / 1동
- 조사료 유통센터 건립 : '20.07~'20.12
 - 사업비 : 500백만원(도비 20%, 군비 20%, 자부담 60%)
 - 규 모 : 958㎡ / 1동(리모델링 538㎡, 신축 420㎡)
 - ※ 구 가축시장 리모델링 및 증축
 - 장비구입 : 차량 4대, 지게차3대
 - 조사료 하차대 : 1식

□ 향후 계획

- 가축전자경매, 가축방역, 조사료공급 ONE-STOP방식으로 축산종합지원 센터 운영

주관부서

농업기술센터 농축산과 축산정책팀 팀장 김 도(☎3916) 담당자 김성주(☎3917)



유통지원과

공약사업 추진실적

1. 총 평

- 먹거리통합지원센터, 농산물종합가공센터 건립·운영을 통해 안전하고 신선한 농산물을 생산에서 가공상품 개발·판매까지 연계된 6차 산업 육성 기반 마련
- 삼동 동천 특산물 판매장 준공에 이어 지난해 공모사업으로 선정된 농촌 융복합화 로컬푸드 복합문화센터 건립사업과 남해축협 로컬푸드 직매장 건립사업 추진으로 향후, 지역 특산물 홍보·판매에 큰 역할 기대
- 코로나19 장기화로 지친 몸과 마음의 안정을 위해 “남해토피아랜드”를 찾는 방문객들의 지속적인 이용으로 농가 소득 향상에 기여
 - ※ 2021년 실적(6월기준) : 방문객 9,945명, 소득 32백만원
- ‘농번기 마을 공동급식 지원사업’은 코로나19 상황을 고려하여 운영 방법을 직접 조리급식을 기본으로 하면서 도시락 배달도 가능하도록 탄력적 운영
 - ※ 2021년 상반기 실적 : 9개소 추진(전체 35개소)

2. 공약사업 추진상황

총괄 현황

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류
			소 계	정 상	일부추진	
4	1	3	-	-	-	-

세부 추진내용

소관팀	관리번호	공 약 사 업 명	문제점 및 대책	이행률(%)
유통수출팀	I-10-10	농축산 6차산업 집중 육성	없음	이행후 계속추진
유통수출팀	I-14-14	특산물판매장 건립	없음	이행후 계속추진
농촌자원팀	I-15-15	농가소득 증대를 위한 치유농장 육성사업	없음	완료
농촌자원팀	IV-12-74	마을 공동급식 지원 확대	없음	이행후 계속추진

3. 소요예산액

재원별 소요현황

(단위 : 건/백만 원)

5대 목표	예산구분			사 업 비				
	계	예산	비예산	계	국비	도비	시군비	민자 등
계	4	4	-	9,720	1,040	2,918	4,773	989
I. 일자리 만드는 산업경제	3	3	-	9,062	1,040	2,828	4,205	989
IV. 더불어 잘사는 보건복지	1	1	-	658	-	90	568	-

연도별 소요현황

(단위 : 백만 원)

구 분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	임기 후
계	9,720	837	2,157	1,722	818	4,068	118
I. 일자리 만드는 산업경제	9,062	763	2,029	1,620	700	3,950	-
IV. 더불어 잘사는 보건복지	658	74	128	102	118	118	118

사업 규모별(예산사업)

(단위 : 건)

총 건수	1억원 미만	1억원 이상~ 100억원미만	100억원 이상~ 1,000억원 미만	1,000억원 이상~ 5,000억원 미만	5,000억원 이상~
4	-	4	-	-	-

I-10-10

농축산 6차산업 집중 육성

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비에산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○					○		○						○	

□ 사업개요

○ 위 치 : 남해군 전역

○ 사업기간 : 2018년~2019년

○ 사업내용

- 먹거리통합지원센터 건립 1개소/690㎡/2,000백만원

- 농산물종합가공센터 1개소/461.93㎡/1,400백만원

- 농가맛집 육성시범 1개소/50백만원

* 전문가 컨설팅 및 농가맛집 시설 지원

- 향토음식 자원화 품질향상시범 1개소/30백만원

* 향토음식 상품화 전문가 컨설팅, 시설개선 등

- 농산물 가공산업 육성 6개소/ 519백만원

* 농산물가공산업 육성 2개소, 소규모창업지원사업 1개소/총진기, 포장재 지원

* 소규모 창업지원, 1인 가구시대 간편가공 상품화 시범, 잼즙청 품질 향상 사업/가공시설 및 가공 기자재 등 지원 : 추진중

○ 사 업 비 : 3,999백만 원(국 550, 도 1,304, 군 2,036, 민 109)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	3,999	0	400	1,829	1,520	250	0	0
국비	550	-	200	300	-	50	-	-
도비	1,304	-	60	439	760	45	-	-
군비	2,036	-	140	981	760	155	-	-
민자등	109	-	-	109		-	-	-

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
▪먹거리통합지원센터 건립		실시설계 및 착공	준공			
▪농산물종합가공센터 건립		실시설계 및 착공	준공			
▪농가맛집 육성시범		완료				
▪향토음식 자원화		완료				
▪농산물 가공산업 육성	사업신청	완료		지속추진		

□ 그간 추진실적

○ 먹거리통합지원센터 운영

- 군내 모든 학교 식재료 공급 개시 : 3월
 - 농가 : 먹거리생산자회 56명(33품목)
 - 업체 : 10개 업체(농산물 3, 수산물 2, 축산물 1, 가공품 4)
 - 남해군농협RPC(친환경 쌀/64농가), 남해축협(보물섬한우/38농가)
 - 남해산 사용 : ('19년) 12.7% ⇒ (시범) 20.8% ⇒ ('21. 1~5월) 29.1%
- 먹거리통합지원센터 홍보 학교별 순회 교육 : 4월 하순 ~ 6월
 - 교직원, 영양교사, 학부모, 학생(5~10명/회)
- 직거래 활성화 및 공공급식 확대 추진
 - 축협 매장내 학교급식 농산물 상설 판매 : '21. 6. 1~
 - 관공서 구내식당 식재료 공급 : (군청) '21. 5월, (센터) '21. 6월

○ 농산물종합가공센터 건립('19. 12.) 및 운영('20. 02.)

- 농업인 가공기술 교육추진 : 3과정 18회 141명('19. 56명, '20. 46명, '21. 39명)
- 농업인 시제품 생산 : 35종 213회 74품목('20. 02.~'21. 6.)
- 농업인 판매제품 생산 : 고사리 장아찌 출시 1건, 마늘장아찌 출시 1건

○ 농산물 가공산업 육성 확대 추진 6개소

- 농산물가공산업 및 소규모 창업지원사업 완료 3개소
- 소규모 창업기술 지원(연근칩, 연근분말 생산)/시설 및 가공기자재 지원
- 1인 가구시대 맞춤형 간편가공 시범사업(수제비 밀키트 제품 개발)
 - 브랜드 및 제품개발 추진, 사업장 신축 추진 중
- 잼·즙·청 제품 품질향상 시범사업(꽃청, 과일청)/제품개발 및 포장재지원 등

□ 향후계획

- 먹거리통합지원센터 운영
 - 학교별(조리사, 조리실무사) 현장 순회 교육 : 7.21 ~ 7.29(4회)
 - 급식 참여 신규 농가 및 업체 발굴
 - 지역농협과 연계하여 학교급식 농산물 상설판매장 구축
- 농산물종합가공센터 운영
 - 식품안전성 확보 : 한국식품안전관리인증(HACCP) 및 관리
 - 농업인 제품 생산 및 판매처 확보
 - ※ 블루베리 잼, 블랙베리 잼, 연근칩, 단호박 분말 등
- 농산물 가공산업 육성
 - 다양한 가공제품개발을 위한 창업지원 및 기존 가공산업 육성 지속 추진

주관부서	농업기술센터 유통지원과	유통수출팀	팀장 정점숙(☎3911)	담당자 박성환(☎3912)
협조부서	농업기술센터 유통지원과	먹거리순환팀	팀장 김종훈(☎3931)	담당자 탁수민(☎3932)
	농업기술센터 유통지원과	농식품산업팀	팀장 김미선(☎3976)	담당자 이진선(☎3977)
	농업기술센터 유통지원과	농촌자원팀	팀장 박은정(☎3946)	담당자 전기석(☎3947)

I-14-14

특산물판매장 건립

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
		○				○	○	○						○	

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 삼동면 동부대로 1287 외 2개소
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용

구분	남해군		남해축협
	동천특산물판매장	로컬푸드복합문화센터	로컬푸드직매장
사업명	특산물판매장신축사업	2단계지역균형발전사업	2021년 직매장 지원사업
위 치	삼동면 동천리 1024-1 동천특산물판매장	창선면 동대리 484-2 동대만휴게소	남해읍 평리 1183 가축시장 부지
사업비	363백만원	2,200백만원	2,200백만원
사업내용	로컬푸드 판매장 191㎡	로컬푸드 판매장 900㎡	로컬푸드 판매장 926㎡
이행단계	완료	추진중	추진중

- 사업비 : 4,763백만 원(국 440 도 1,444 군 1,999 민자등 880)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	4,763	0	363	0	0	450	3,950	0
국비	440					50	390	
도비	1,444		80			130	1,234	
군비	1,999		283			170	1,546	
민자등	880					100	780	

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■ 동천특산물판매장	착공 및 준공					
■ 로컬푸드복합문화센터 (남해군 직영)				실시설계	착공	준공
■ 로컬푸드직매장 (남해축협)				실시설계	착공	준공

□ 그간 추진실적

- 2018. 8월 : 준공 및 사용수익허가(동천마을회, 2년 4,630천원)
 - 특산물 품목 현황 : 멸치액젓 외 60개 품목
 - 매출액 : ('18년) 29백만원 → ('19) 128 → ('20) 100 → ('21. 6월) 44
- 2020. 10월 : 지역균형발전사업 및 2021년 직매장지원사업 확정
- 2021. 4월 : 로컬푸드복합문화센터 건립사업 기본계획 수립 용역 시행

□ 향후계획

- 2021. 8월 : 로컬푸드복합문화센터 건립사업 공공건축 심의위원회 심의
- 2021. 11월 : 로컬푸드복합문화센터, 남해축협 로컬푸드직매장 실시설계 완료
- 2022. 1월 : 로컬푸드복합문화센터, 남해축협 로컬푸드직매장 착공
- 2022. 9월 : 로컬푸드복합문화센터, 남해축협 로컬푸드직매장 준공

I-15-15

농가소득 증대를 위한 치유농장 육성사업

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○						○	○					○		

□ 사업개요

- 사업량 : 2개소(창선 토피아랜드, 남면 남구체험휴양마을)
- 사업기간 : 2019 ~ 2020년(2년간)
- 사업내용
 - 남구체험휴양마을 : 2019. 1 ~ 12월(1년간) : 100백만원
 - 전문가 컨설팅, 치유체험관 조성, 치유프로그램 및 치유식단 개발, 주민 역량 강화 교육, 치유 장비 구축 등
 - 토피아랜드 : 2019. 1월 ~ 2020. 12월(2년간) : 200백만원
 - 전문가 컨설팅, 족욕장·맨발체험장·원예체험 하우스 조성, 토피어리 정원·실내교육장 정비, 치유 장비 구축 등
- 사업비 : 300백만원(국비 50, 도비 80, 군비 170)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	300	0	0	200	100	0	0	0
국비	50			50				
도비	80			50	30			
군비	170			100	70			
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
전문가 컨설팅		2개소	1개소			
주민역량 강화 교육		1개소				
치유시설 기반조성		2개소	1개소			
원예체험 하우스 조성		1개소				
치유 장비 구축		1개소	1개소			

□ 그간 추진실적

[남구체험휴양마을]

○ 2019년

- 4~12월 : 치유프로그램 및 식단 개발 전문가 컨설팅, 홍보리플릿 제작, 치유 체험관 조성 및 치유 장비 구축
- 5~12월 : 선진지 견학, 주민역량 강화 교육(아로마테라피, 요가)
- 12월 : 사업 완료 및 정산

○ 운영실적

- 2020년 : 20명(남해 한달살기 프로그램 참여), 27.6백만원
- 2021년 : 40명(남해FC), 30백만원(월2.5백만원) / 연간 사용 계약

[남해토피아랜드]

○ 2019년(1년차)

- 4~12월 : 치유프로그램 개발 전문가 컨설팅
- 5~11월 : 정원 안내 표지판 제작, 정원관리 물품 및 치유 장비 구축, 원예체험 하우스 조성, 편백숲 정비, 족욕장 기반 공사

○ 2020년(2년차)

- 4~11월 : 치유프로그램 개발 전문가 컨설팅, 홍보리플릿 제작 등
- 8~11월 : 실내교육장 환경 개선, 편백숲 맨발 체험장 및 족욕장 조성, 전기·음향 장비 설치, 스트레스 측정기 등 치유 장비 구축
- 12월 : 사업 완료 및 정산, 본격적인 사업장 운영 준비

○ 운영실적

- 2020년 : 1,700명, 71백만원
- 2021년(6월 기준) : 9,945명, 32백만원(입장료 25, 토피어리 판매 7)

□ 향후 계획

- 2021. 7월 ~ 계속 : 기존 사업장 운영 활성화 및 사후관리 지도
- 2021. 8~9월 : 2022년 치유농업 육성 기술지원 사업 수요조사

주관부서

농업기술센터 유통지원과 농촌자원팀 팀장 박은정(☎3946) 담당자 전기석(☎3947)

IV-12-74

농번기 마을 공동급식 지원 확대

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○						○	○						○	

□ 사업개요

- 사업목적 : 집중 농번기 여성농업인의 영농 중단을 예방하고 영농 집중을 통해 농업 생산성 향상 및 농업인의 삶의 질 향상
- 사업량 : 35개소(급식인원 25명이상)
- 사업기간 : 2021년 1월 ~ 12월
- 급식기간 : 4월 ~ 12월 / 마을별 집중 농번기 25일 운영
- 지원내용 : 인건비, 부식비 또는 도시락(음식) 배달 및 식당 이용 비용
※ 도시락 배달 및 식당이용 시 1인 최대 8천원 집행(사업비 소진시까지)
- 지원단가 : 마을당 3,375천원 지원
 - 주 조리원 인건비 : 50천원/일×25일 = 1,250천원
 - 보조 조리원 인건비 : 25천원/일×25일 = 625천원
 - 부식비 등 : 60천원/일×25일 = 1,500천원
 - 도시락 배달 및 식당 이용 : 최대 8천원/일
- 지원조건 : 공동급식 시설을 구비하고 있으며 25명이상 급식 참여 가능한 마을
- 사업비 : 658.706백만원(도비 90.12, 군비 568.586)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	658.706		74.4	128.125	101.806	118.125	118.125	118.125
국비								
도비	90.12		6.12	7.2	19.2	19.2	19.2	19.2
군비	568.586		68.28	120.925	82.606	98.925	98.925	98.925
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21		'22.6월	임기 후
				상반기	하반기		
마을공동급식 지원 (인건비,부식비,도시락 등)	31개소	43개소	34개소	8개소	27개소	40개소	40개소

□ 그간 추진실적

○ 2020년


- 1월 : 사업 홍보 및 신청
- 2 ~ 3월 : 실태조사 및 대상자 선정심의 확정, 보조금 교부
- 5 ~ 12월 : 사업 완료 및 정산
 - 실적 : 34개소
 - 방법 : 마을공동급식 29개소, 도시락 배달 및 식당 이용 5개소

○ 2021년

- 1월 : 사업 홍보 및 신청
 - 2 ~ 3월 : 실태조사 및 대상자 선정 심의·확정, 보조금 교부
 - 5 ~ 6월 : 사업 추진, 완료 및 정산
 - 실적(상반기) : 추진 9개소(완료 8개소, 추진 중 1개소), 미추진 26개소
 - 급식방법 : 도시락배달(7개소), 직접 조리 후 도시락 제공(1개소), 식당 이용(1개소)
- ※ 코로나 19 지속 확산으로 도시락배달 및 식당 이용 한시적 허용

□ 향후 계획

- 8 ~ 12월 : 사업 추진, 완료 및 정산 / 27개소
- 8 ~ 9월 : 2022년 사업참여 수요조사
- 10 ~ 12월 : 사업비 확보 및 사업계획 수립



농업기술과

공약사업 추진실적

1. 총 평

- 시설하우스 스마트팜 적용을 통한 재배농가의 노동력 절감과 실시간 환경제어를 통한 농작물 재배관리로 농업생산성을 높이는데 기여하였음
 - 남해군 시설농가의 재배규모가 단동형 시설하우스 점유율이 높아 기존 하우스에 스마트팜 시설 접목은 100% 완료 되었으며 추가 설치되는 시설하우스에 대해 계속 추진할 계획임
- 농산업 현장 아이디어와의 연계를 통한 R&D 추진 체계 마련으로 지역 특화작물 부가가치 확대 및 가공산업 육성 기반을 강화시킬 수 있는 계기가 됨.
- 남해군의 동절기 주 소득작목인 보물초에 대한 경영비 절감을 위해 농자재 지원사업을 추진하여 참여농가의 경영 안정을 통한 소득 증대에 기여하였음
 - 보물초 출하·유통 구조개선을 통한 품질 향상을 위한 출하방법 개선 사업발굴로 남해 보물초 품질 향상과 경기.수도권(대도시) 인지도를 높일 수 있는 방향으로 전환하여 추진할 계획임

2. 공약사업 추진상황

총괄 현황

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진중			보류
			소 계	정 상	일부추진	
3	-	2	1	1	-	-

세부 추진내용

소관팀	관리번호	공 약 사 업 명	문제점 및 대책	이행률(%)
원예특작팀	I-10-10	농축산 6차산업 집중 육성 (6차산업화 실증단지 구축)	없음	이행후 계속추진
마늘팀	I-12-12	마늘연구소 R&D 역량강화	없음	정상(80)
원예특작팀	I-13-13	가격안정기금 조성 (시금치 농자재 지원)	없음	이행후 계속추진

3. 소요예산액

재원별 소요현황

(단위 : 천/백만 원)

5대 목표	예산구분			사 업 비				
	계	예산	비예산	계	국비	도비	시군비	민자 등
계	3	3	-	5,290	-	-	4,930	360
I. 일자리 만드는 산업경제	3	3	-	5,290	-	-	4,930	360

연도별 소요현황

(단위 : 백만 원)

구 분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	임기 후
계	5,290	-	1,350	1,270	1,270	1,280	120
I. 일자리 만드는 산업경제	5,290	-	1,350	1,270	1,270	1,280	120

사업 규모별(예산사업)

(단위 : 건)

총 건수	1억원 미만	1억원 이상~ 100억원미만	100억원 이상~ 1,000억원 미만	1,000억원 이상~ 5,000억원 미만	5,000억원 이상~
3	1	2	-	-	-

I-10-10 농축산 6차산업 집중 육성 6차산업화 실증단지 구축

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○						○		100

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전역
- 사업기간 : 2019년 1월 ~ 2022년 12월
- 사업내용 : 농업시설 스마트팜 시스템 구축으로 맞춤형 첨단농업 구현
 - 시설하우스 농가 1세대형 스마트팜 시설 지원
 - ※ 1세대형 스마트팜 : 센서·영상·제어·정보 관련 시설 설치로 스마트폰을 활용한 온실 환경조절, 온실 내·외부 실시간 영상감시, 외부침입 경보, 온실 환경 데이터 기록 및 분석 등의 기능을 갖춘 원격제어 시스템
- 사 업 비 : 90백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	90	0	0	40	10	20	20	0
국비								
도비								
군비	55			30	5	10	10	
민자등	35			10	5	10	10	

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 농축산 6차산업 집중 육성 (시설하우스 스마트팜 지원)		4개소	-	1개소	2개소	2개소	

□ 그간 추진실적

- 사업계획 수립 및 예산 확보 : '18. 9 ~ 12.
- 1년차 스마트팜 지원사업 추진(4개소/1.1ha/20연동) : '19. 1 ~ 12.
- 2년차 스마트팜 지원사업 추진(1개소/0.2ha/6연동) : '20. 1 ~ 12.
- 3년차 스마트팜 지원사업 추진(1개소/0.2ha/4연동) : '21. 1 ~ 12.

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 문제점 : 시설원에 농가 지원 완료, 신규 사업대상자 확보 애로
 - 우리 지역 특성상 시설원에 규모가 영세한 편으로, 기존 운영중인 연동형 시설원에 농가 중 사업 희망자는 지원 완료하였으며, 단동형 시설원에 농가는 투입자본 대비 사업의 효과가 크지 않으므로 향후 신규 농가 발굴 및 단동형 스마트팜 사업희망자에 한해 지원
- 대책 : 신규농가 발굴 및 노지작물 스마트팜 도입 검토
 - 기후 변화와 자연재해(가뭄, 이상 저온)에 대응하여 노지 스마트팜 시설 도입을 통한 적정 시비량, 관수량 등 재배환경 개선으로 작물의 품질과 생산성 향상을 도모코자 스마트농업 도입 설명회를 개최하여 노지 스마트팜 예비사업대상자 및 사업희망 농가 발굴 및 작목별 투입 기술 선정 등 사업 검토 및 세부 추진계획 수립

□ 향후 계획

- 2021년 스마트팜 하반기 지원사업 추진(신규/1개소) : '21. 7. ~ 12.
- 2022년 노지스마트팜 시스템구축 예비사업자 확보 : '21. 7. ~ 12.
- 2022년 노지스마트팜 시스템구축 예산확보 : '21. 7. ~ 12.
- 2022년 스마트팜 시스템구축 사업 추진 : '22. 1. ~ 12.

주관부서

농업기술센터 농업기술과 원예특작팀 팀장 정현정(☎3966) 담당자 신영희(☎3968)

I-12-12

마늘연구소 R&D 역량강화

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○			○				○			

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 이동면 남해대로 2465-8(면적 : 10,574㎡)
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 사업내용
 - 남해군 특화작물을 활용한 제품 개발 지원사업 추진
(아이디어 공모에 따른 제품개발 및 특허출원 지원)
 - 마늘 및 특화작물 가공기업 지원 사업 추진
(박람회 등 홍보 판촉행사 지원, 품질검사 및 유효성분 분석 등 지원, 시제품생산 및 애로기술 지원)
- 사업비 : 4,550백만원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	4,550	0	0	1,130	1,140	1,140	1,140	0
국비								
도비								
군비	4,550			1,130	1,140	1,140	1,140	
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■ 제품개발 지원	-	5건	3건	3건	3건	-
■ 가공기업 지원	-	11건	5건	10건	10건	-

□ 그간 추진실적

○ 남해군 특화작물을 활용한 제품 개발 지원 사업

- '19년도 추진 실적
 - 아이디어 제품개발을 위한 상세계획 수립 및 지원사업별 연구개발, 특허 출원, 제품생산 : 5종(시금치 페스토 1, 시금치 차 2, 가시파래김자반 1, 단호박 활용 제품 1)
 - ✓ 연구개발 특허 출원 2건 : 시금치 차, 시금치 페스토
 - ✓ 1인 기업 창업 계획 : 남해조은 식품(가시파래김자반 제품)
- '20년도 추진 실적
 - 아이디어 지원사업 공모 및 선정(3건): '20. 2. ~ 4.
(남해버터, 마늘을 이용한 파스타 소스, 마늘슬라이스 잼)
 - 협약 체결 및 사업지원(3개 기업) 및 상품화(5종) : '20. 6. ~12.
(남해특산물 버터 세트-마늘버터, 유자버터, 마늘특선요리 세트-알리오올리오소스, 마늘빵, 흑마늘 스틱젤리)
- '21년도 상반기 추진 실적
 - 아이디어 지원사업 공모 및 선정(3건): '21. 3. 12
(마늘과 블랙베리 솔트 시즈닝, 마늘먹은 보물섬 육포, 남해마늘화과자)

○ 마늘 및 특화작물 가공기업 지원 사업

- '19년도 추진 실적
 - 지원사업 설명회 개최(애로기술 및 마케팅 지원) 및 사업별 지원
(박람회 지원 3건, 분석지원 3건, 애로기술지원 및 시제품제작 지원 4건)
- '20년도 추진 실적
 - 지원사업 설명회 개최 및 지원 방향 개선 의견 수렴, 계획 수립 : '20. 5. ~ 7.
* 코로나19 발생에 따른 박람회 지원 불가
 - 공용분석실 구축 및 지원사업 : '20. 8.~12.
(연구소내 공용분석실 및 장비구축, 시제품 제작 지원 2건, 이전기술 사업화 지원 3건)
- '21년도 상반기 추진 실적
 - 지원사업 설명회 개최 및 지원 방향 개선 의견 수렴, 계획 수립 : '21. 5. 27

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 선정된 아이디어 제품의 국내 가공기업 부재로 대량생산 OEM(주문자 위탁생산)이 불가
 - 수혜대상자(기업)의 직접 소량생산 및 판매를 위한 사업자등록 유도 (즉석조리식품) 및 아이디어 변경을 통한 사업방향 전환 유도
- 제품의 수준이 단순 배합비 설정 수준으로 낮음
 - 연구개발 보다는 공인분석지원으로 상품화를 통한 직접매출 기반 구축
 - 지원기업의 마케팅 역량 강화를 위한 지원

□ 향후계획

- 특화작물 활용 제품 개발(아이디어 지원사업) : 3건
 - 지원아이디어 제품화연구 : '21. 7. ~ 11.
 - 연구 성과 보고회 및 평가회 개최 : '21. 12.
- 마늘 및 특화작물 가공기업 지원 사업
 - 지원사업 시행 : '21. 7. ~ 11.

주관부서	농업기술센터 농업기술과 마늘팀 팀장 박현숙(☎3941) 담당자 최경묵(☎3942)
협조부서	(재)남해마늘연구소 행정실장 홍시표(☎8942) 담당자 박현진(☎8943)

I -13-13 가격안정기금 조성(시금치 농자재 지원)

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○						○		100

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전역
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 사업내용 : 시금치 농자재(10kg 비닐포장재, 단묵음 박스) 지원
 - 보조사업자 : NH농협 남해군지부(민간경상사업보조), 희망작목회
 - 재원구성 : 보조 50%, 자부담 50%
 - 지원대상 : 시금치 재배 전체 농가
 - 지원기준 : 전년도 파종면적 전수조사 50% + 농협 경매실적(출하량) 50%
- ※ 농협 비조합원 포함(파종면적 행정조사 완료 농가 한정)
- 사업비 : 650백만원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	650	0	0	180	120	110	120	120
국비								
도비								
군비	325			90	60	55	60	60
민자등	325			90	60	55	60	60

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 가격안정기금 조성 (시금치 농자재 지원)		1개소	-	1개소	1개소	2개소	2개소

□ 그간 추진실적

- 시금치 최저생산비 지원을 위한 협의회 및 예산확보 : '18. 9. ~ 12.
 - 경기침체로 인한 채소류 가격 폭락의 영향으로 '18년 파종 시금치 가격 하락과 시금치 종자대 인상에 따라 농가 경영안정을 위해 대책회의 개최
- 시금치 농자재 지원사업 추진(1년차) : '19. 1 ~ 12.

- 10개 읍·면 / 1,112,250매(비닐 1,106,400매, 박스 5,850매) / 120백만원
- 시금치 생산비 지원 : 행정→농자재(포장재) 지원, 농협→종자대 인상분 지원
- 영농비 지속상승에 따라 경영안정과 지역경제 소비촉진을 통한 활성화를 도모코자 시금치 농자재 지원은 완료 후 지속 추진
- 시금치 농자재 지원사업 추진(2년차) : '20. 1. ~ 12.
 - 10개 읍·면 / 837,760매(비닐 815,850매, 박스 21,910매) / 120백만원

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책


- 문제점 : 시금치 농자재 지원을 통한 농가 생산비 절감 및 경영안정 달성
 - 2019~2020년 시금치 농자재 지원사업 추진으로 생산비 절감을 통한 농가 경영안정으로 당초 사업목적을 달성하여, 전체 농가 지원사업에서 '보물초'의 경쟁력 제고를 위한 생산·유통분야 개선 신규 사업의 발굴과 지원이 요구됨
- 대책 : '보물초' 품질 향상 및 시장 경쟁력 제고 지원사업 확대 추진
 - 산지 농협경매에 집중된 시금치 출하구조로 인해 집중 출하기 가격 하락을 방지하기 위한 계약재배 참여농가 농자재 지원으로 공선출하조직 활성화 및 수도권·대도시 시장의 '보물초' 소비시장 개척과 브랜드 이미지 제고를 위한 시금치 출하 물류비 지원 확대 추진
 - 타 지역과 차별화된 고품질 시금치 생산을 위한 농산물인증(GAP) 도입으로 인증농산물 생산 농가의 농자재 인센티브 사업 수립·지원으로 농업인 생산비 절감을 통한 소득 증대 및 고품질 시금치 생산기반 조성
 - '보물초' 시금치의 관행적인 벌크 출하에서 단묵음 시금치로 전환을 유도하기 위한 단묵음 출하 농가의 생산비 절감 지원 사업을 수립·추진하여, 기존 벌크 출하의 속박이 문제점을 개선하고 유통단계 경비를 절감하여 농가 수취단가 상승을 도모. 또한 출하 시금치의 상품성 향상을 통한 타 지역 시금치와의 시장 경쟁력 향상으로 소비시장의 '보물초' 브랜드 이미지 제고로 안정적인 판로 확보

□ 향후 계획

- 2021년 '보물초' 농자재 지원사업 추진 : '21. 1. ~ 12.
- 2021년 '보물초' 생산·출하 개선 사업 예산확보 : '21. 1 ~ 10.
- 2021년 '보물초' 생산·출하 개선 사업 추진 : '22. 1 ~ 12.

주관부서

농업기술센터 농업기술과 원예특작팀 팀장 정현정(☎3966) 담당자 이경재(☎3967)



산림공원과

공약사업 추진실적

1. 총 평

- 개발과 보존이 서로 조화와 균형을 이룬 지속가능한 발전사업 추진으로 군민의 삶의 질 향상과 쾌적한 환경 조성
- 산·바다·하늘이 어우러진 보물섬 남해의 천혜경관을 활용하여 차별화된 그린 남해만의 산림휴양 공간조성으로 관광객에게는 볼거리와 주민들에게는 편안한 휴식처 제공

2. 공약사업 추진상황

총괄 현황

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류
			소 계	정 상	일부추진	
6	-	-	6	6	-	-

세부 추진내용

소관팀	관리번호	공 약 사 업 명	문제점 및 대책	이행률(%)
산림휴양팀	I-10-10	농축산 6차산업 집중 육성	전망대 조성계획이 풍차에서 경관시설물로 변경됨에 따라 판매장 및 화장실 추후 확보예정	정상(80)
공원녹지팀	II-7-32	국립공원 사유지 공원구역 일부 해제건의	공원구역 총량제로 해제 면적에 대한 대체부지 확보 곤란	정상(98)
공원녹지팀	II-9-34	사계절 꽃피는 화전별곡 추진	사후관리 애로에 따른 관리예산확보	정상(90)
산림휴양팀	II-17-42	내산편백숲 활용 야외체험 학습장 조성	힐링숲 진입로 미포장으로 일반차량 접근이 불가하고 안전사고 위험	정상(90)
산림조성팀	III-13-57	연죽~현촌간 임도개설	산주 미동의 등으로 노선변경, 동의서 징구장시간 소요	정상(70)

소관팀	관리번호	공 약 사 업 명	문제점 및 대책	이행률(%)
산림휴양팀	Ⅲ-16-60	신촌~철쭉군락지 편백숲을 활용한 힐링의 숲 조성	망운산 헬기장까지 차량진입 불가하여 임 도신설을 검토했으나 산림육장 예산 부족으로 산림육 시설 개선에 역점추진	정상(70)

3. 소요예산액

재원별 소요현황

(단위 : 건/백만 원)

5대 목표	예산구분			사 업 비				
	계	예산	비예산	계	국비	도비	시군비	민자 등
계	6	6	-	12,088	2,841	2,110.5	7,136.5	0
I. 일자리 만드는 산업경제	1	1	-	2,500	0	1,000	1,500	0
II. 다시찾는 해양관광	3	3	-	5,097	750	297	4,050	0
III. 청년이 찾아오는 행복남해	2	4	-	4,491	2,091	813.5	1,586.5	0

연도별 소요현황

(단위 : 백만 원)

구 분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	임기 후
계	12,088	1,342	3,504	4,531	7,935.3	2,861.2	1,560
I. 일자리 만드는 산업경제	2,500	0	400	800	1,300	0	0
II. 다시찾는 해양관광	5,097	600	970	1,767	1,160	600	0
III. 청년이 찾아오는 행복남해	4,491	0	324	447	1,292	868	1,560

사업 규모별(예산사업)

(단위 : 건)

총 건수	1억원 미만	1억원 이상~ 100억원미만	100억원 이상~ 1,000억원 미만	1,000억원 이상~ 5,000억원 미만	5,000억원 이상~
6	-	6	-	-	-

I-10-10

농축산 6차산업 집중 육성

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○			○				○			

□ 사업개요

- 위치 : 남해군 창선면 가인리 산34-1번지 일원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2021년
- 사업내용
 - 경관시설물, 데크 산책로, 숲속 쉼터, 주차장, 진입로 등
- 사업비 : 2,500백만 원(도비 1,000, 군비 1,500)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	2,500	0	0	400	800	1,300	0	0
국비								
도비	1,000			200	400	400		
군비	1,500			200	400	900		
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21		'22.6월	임기 후
				상반기	하반기		
▪ 진입로, 주차장 탐방로 등			실시설계 완료 및 1차분 공사착공	1차분 공사완료			
▪ 경관시설물, 조경수 식재 등				경관시설물 설계완료 및 2차분 완료	경관 시설물 준공		

□ 그간 추진실적

- 기본계획 수립 완료 : '19. 06.
- 편입 부지매입 6필지 27,529㎡ 완료 : '20. 5.

- 실시설계 용역 완료 : '20. 05.
- 1차분 사업시행(진입로, 주차장 등) : '20.08.25.~ '21.02.20.
- 고사리밭 브랜드 디자인 및 경관시설물 설계착수 : '21. 05.
- 고사리밭 명소 조성사업 2차분 착공 : '21. 05.
- 브랜드 디자인 및 경관시설물 설계용역 준공 : '21. 06.

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 당초 전망대 조성계획이 풍차에서 경관시설물로 변경되어 건축물신축계획이 없어짐에 따라 농산물 판매장 공간 미확보 및 예산부족으로 인해 화장실 신축 불가
- 방문객 증가 시 이동식 화장실 설치 및 주차장 내 간이판매장 시설 추가 확보

□ 향후 계획

- 고사리밭 명소 조성사업 2차분 준공 : '21. 07.
- 고사리밭 명소 조성사업 경관시설물 설계용역 준공 : '21. 08.
- 고사리밭 명소 조성사업 경관시설물 착공 : '21. 09.
- 공사 완료 : '21. 12.

주관부서

농업기술센터 산림공원과 산림휴양팀 팀장 강귀순(☎3677) 담당자 김현숙(☎3678)

Ⅱ-7-32

국립공원 사유지 공원구역 일부해제 추진

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○			○				○			

□ 사업개요

- 위 치 : 이동, 상주, 고현, 설천면 일원(68.9km²)
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 사업내용
 - 한려해상국립공원 구역 내 주민생계밀접한 농경지 등 해제 건의
 - 공원시설 계획 반영 및 공익사업 추진을 위한 부지 해제 요구 등
- 사업비 : 76백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	76	0	0	0	76	0	0	0
국비								
도비								
군비	76				76			
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21		'22.6월	임기 후
				상반기	하반기		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 한려해상국립공원 구역 조정 타당성 검토 용역 추진 		현장조사 및 주민의견 수렴	자체 구역조정안 제출 및 관련기관 업무협의 집회, 항의방문 등	구역조정안 협의 및 총괄협의회 안건 제출	주민설명회 개최 및 총괄협의회 안건심의, 공원위원회 심의 및 국립공원 구역 결정 고시(환경부)		

□ 그간 추진실적

- 국립공원 구역 조정 타당성 검토 용역 완료 : '19.10. ~ '20.04.
(현장조사, 해제 및 편입대상지 검토, 주민간담회 및 보고회 개최 12회,

- 기관별 업무협의 6회, 마을별 의견 수렴 1회, 최종도면열람 2회 등)
- 남해군 최종 구역조정안 환경부, 국립공원공단 제출 : '20.07.03.
 - 해제요구 11.294km², 편입계획 70km²(해상포함)
 - 환경부 구역조정안 열람 및 의견서 접수 : '20.09.8.~9.22.
 - 해제예정 0.033km², 편입예정 2.7km²
 - 정부의 국립공원 구역조정(안) 철회 및 주민요구사항 반영 요구:'20.09.~12.
 - 대정부건의안 송부(의회), 향의집회 2회(의회, 상설협의체), 국회·국립공원공단
환경부·추진기획단 향의방문 10회, 편입부지 확보 및 구역조정 관련 업무협의 5회
 - ⇒ 공단이사장의 추진단, 공원사무소, 남해군 3자 협의체 구축 제안에 따른 공원
구역 조정방안 재검토
 - 남해군 해제요구면적(11.34km²)중 해제가능 구역으로 추진단 검토에 따른
재조정(3.41km²) ⇒ 총괄협의회 안건 수정 제출 요청
 - 국립공원 대체 편입 부지 확보를 위한 협의 : '21. 1. ~ 5.
 - 편입동의 : 목도(상주학교법인), 호구산(용문사부지), 밖여(해수부), 구들여,
형제도(기재부) 등
 - 총괄협의회 안건 제출 : '21.5.3.
 - 해제요구 3.41km², 편입동의 11.732km²
 - 국립공원 구역조정 관련 업무협의 : '21.5.26. ~ '21. 6. 30.
 - 남해군 제출 총괄협의회 안건(해제·편입) 반영 요청
 - 총괄협의회 안건 심의(남해군 안건 원안통과) : '21. 7. 7.
 - 환경부 주민설명회 및 공청회 개최 : '21. 7. 8.

□ 향후 계획

- 시도지사 의견청취 및 환경부 도면 열람 및 이의신청 접수 : '21. 7월중
- 관계기관 협의 : '21. 9~10월중
- 공원위원회 심의 : '위원회 심의, 공원계획 변경 고시 : '21. 12월중

□ 참고사항

- 건 명 : 남해군 총괄협의회 안건(교환을 위한 해제 및 대체편입)
- 해제요구 : 3.41km²(육상 : 2.97km², 해상 : 0.44km²)
- 편입추진 : 14.42km²(육상 : 5.974km², 해상 : 8.442km²)
- 편입동의 : 11.732km²(육상 : 3.29km², 해상 : 8.442km²)

□ 세부내역

- 해제요구 : 3.41km²

구분	육상 대 육상		해상 대 해상	
	대상지	면적	대상지	면적
계		2.97km ²		0.44km ²
요청 지역	공원경계 농경지	2.77km ²	왕지 유어장	0.10km ²
	공익사업	0.20km ²	마을항 개발	0.34km ²

※ 공익사업 : 공동묘지(0.086km²), 스마트복합쉼터(0.012km²), 양아다목적회관(0.004km²), 상주해수욕장인근 재생사업(0.1km²)

- 편입추진 : 14.42km²

연번	구분	위 치	편입추진(km ²)	토지소유자	동의여부
합계			14.416		
1	육상	용문사 부지	1.078	대한불교조계종용문사	동의
2		형제(작은)도	0.785	기획재정부	동의
3		목도	0.495	학교법인 상주학원	동의
4		박여	0.126	해양수산부	동의
5		구들여	0.780	기획재정부	동의
6		콩섬	0.031	남해군	동의
7		순천바위 일원	1.634	산림청	협의중
8		목단도	0.247	학교법인 이동학원	부동의
9		미안도	0.798	노구마을회 및 기재부	협의중
10	해상	소치도 일원	7.875	공유수면(해수부)	조건부 동의
11	해상	형제도~원천해안	0.567	공유수면(해수부)	조건부 동의

주관부서

농업기술센터 산림공원과 공원녹지팀 팀장 정경석(☎3652) 담당자 최치영(☎3653)

사계절 꽃피는 화전별곡 추진

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○			○				○		○	

□ 사업개요

- 위 치 : 전 읍·면 대표 관광지 및 유희지, 주요 도로변
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 사업내용
 - 1읍·면 1 화전별곡 조성(소화단, 소공원 정비, 향우동산 가꾸기 등)
 - 보물섬 800리길 해안변 조성, 읍·면 소화단 계절 초화류 식재
 - 아름다운 보물섬 꽃길(꽃나무 식재) 조성
 - 꽃피는 아름다운 다리 만들기(난간화분설치)
 - 생활밀착형 실외정원 조성 및 수직의 도시숲 조성(입면녹화)
- 사 업 비 : 3,180백만 원(국비 250, 도비 147, 군비 2,783)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	3,180	0	0	770	691	1,119	600	0
국비	250					250		
도비	147					147		
군비	2,783			770	691	722	600	
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21		'22.6월	임기 후
				상반기	하반기		
<ul style="list-style-type: none"> ■ 1읍면 1화전별곡 조성 ■ 계절별 초화류 식재 			소화단·소공원 재정비를 통한 특색 있는 녹지 공간 창출 보물섬 800리길 유채·코스모스 파종, 계절별 초화류 식재				
<ul style="list-style-type: none"> ■ 꽃길(꽃나무) 조성 및 꽃피는 다리 만들기 			꽃나무 식재 0.9km, 1km		꽃피는 다리 조성 (900m)		
<ul style="list-style-type: none"> ■ 해안도로변 녹지공간 조성 			심천~도마 (1.7km)	선소~광두 (1.7km)			
<ul style="list-style-type: none"> ■ 생활밀착형 정원조성 					바다정원 (1개소)		
<ul style="list-style-type: none"> ■ 수직의도시숲 조성 (입면녹화) 					창선단항 로터리옹벽 (1개소)		

□ 그간 추진실적

○ 꽃길·꽃밭 관리를 위한 계절꽃 식재

	2019년	2020년	2021년
봄꽃	금잔화외 1종 3만본	팬지외 1종 3.3만본	팬지 외 3종 5.7만본
여름꽃	메리골드외 1종 3.3만본	페츨니아외 2종 3.8만본	메리골드 외 4종 5.5만본
겨울꽃	꽃양배추 2.6만본	꽃양배추 2.9만본	21. 10. 식재 (2만본)

○ 보물섬 800리길 유채·코스모스 파종

	2019년	2020년	2021년
유 채	950kg 파종	788kg 파종	21. 10. 파종 (800kg)
코스모스	220kg 파종	211kg 파종	220kg 파종
그 외	꽃양귀비 1.3, 금계국 3만본 식재	-	-

○ 1읍·면, 1화전별곡 조성

- 화계소공원, 중현소공원 조성(관목445본,시설물 등) : '19.07.
- 물미도로 단풍마루, 흥헌, 두곡, 예계 소공원 재정비 : '20.02. ~ 11.
- 장평소류지 벚나무숲 재정비 : '21.04.
- 노량꽃탑 계절별 초화류 식재 : ~ 계속사업
- 2021년 향우동산 조성(참여향우 : 재경남해군향우회 여성협의회) : '21.06.

○ 해안도로변 녹지공간 조성

- 해안도로변 녹지공간 정비(섬호~광두 : 연장 1.7km) : '21.02.
- 해안도로변 녹지공간 정비(선소~쇠섬 : 연장 1.7km) : '21.04.

○ 아름다운 보물섬 꽃길 조성

- 국도19호선(설천 월곡 ~ 고현 성산삼거리) 소화단 및 교차로 꽃나무 식재 : '19.06.
- 군도6호선(남해읍 평현고개) 소화단 및 교차로 꽃나무 식재 : '19.06.
- 서면 정포 및 창선 단향지구 꽃나무(철쭉류외 1종 14천본) 식재 : '20.06.
- 꽃피는 아름다운 다리만들기(창선교) : '20.07.

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 식재 후 여름철 가뭄 및 고온, 잡초 등으로 인한 사후관리 애로
⇒ 사업비 확보를 통한 관리사업 추진
- 수직의 도시숲(입면녹화) 사업 규모 축소 조건부 허가 통보
⇒ 도로점용허가 범위 내 넝쿨식물 식재 및 조경시설물 설치
- 생활밀착형 정원조성 사업 산림청 매뉴얼 준수에 따른 설계 용역 지연
⇒ 산림청 자문사항 반영 및 주민설명회 개최 후 신속한 사업 추진

□ 향후 계획

- 아름다운 꽃길 조성지 관리사업 : '21.03. ~ 10.
- 수직의 도시숲 조성(입면녹화) : '21.07. ~ 09.
- 생활밀착형 정원(바다정원) 조성 : '21.06. ~ '21.12.

II-17-42

내산편백 숲 활용 야외체험 학습장 조성

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○				○				

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 삼동면 봉화리 산502번지 일원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2021년
- 사업내용
 - 자생식물원, 숲속야영장, 유아숲체험장, 숲속어드벤처, 산책로, 모노레일 등
- 사 업 비 : 1,841백만 원(국비 500, 도비 150, 군비 1,191)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	1,841	0	600	200	1,000	41	0	0
국비	500				500	0	0	0
도비	150				150	0	0	0
군비	1,191		600	200	350	41	0	0
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21		'22.6월	임기 후
				상반기	하반기		
■ 자생식물원 기반조성 공사			살설계및 기반조성 완료				
■ 자생식물원 식재공사				식재공사 완료			

□ 그간 추진실적

- 남해군산림문화휴양시설 기본계획 수립 용역 완료 : '18.06.
- 남해군공유재산심의회 심의 완료 : '18.08.
- 균특사업(자생식물원) 신청 : '19.03.
- 부지매입(7.3ha) 완료 : '19.04.
- 힐링숲길 1.98km 완료('18년 1.24km, '19년 0.74km) : '19.07.

- 임도개설 공사(0.2km) : '19.11.
- 숲가꾸기 사업(6.93a) 완료 : '19.12.
- 실시설계 용역 완료 : '20.05.
- 남해힐링숲타운 자생식물원 조성 기반공사 시행 : '20.06. ~ '20.12.
- 남해힐링숲타운 자생식물원 조성 식재공사 시행 : '21.03. ~ '21.06.

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 힐링숲 진입로 미포장으로 일반 차량 접근이 불가해 관광객 접근성이 낮고 안전사고 위험이 있음
 - 힐링숲 진입로 포장 및 안전시설 공사비 추가 확보 필요
 - ⇒ 2021년 2회 추경 시 예산 확보하여 연내 사업 추진

□ 향후 계획

- 진입로 포장 및 안전시설 설치 : '21. 12.

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
		○			○		○				○				

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 서면 연죽리 ~ 현촌리
- 사업기간 : 2019 ~ 2025년
- 사업내용 : 임도신설(개설) : L=13.4km
 - 2019~2021년 임도추진실적 : L=5.46km
 - 2022년 임도계획 : L=3.0km
- 사 업 비 : 3,736백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	3,736	0	0	279	437	792	668	1,560
국비	1,841				12	270	467	1,092
도비	738.5			3	343	58	100.5	234
군비	1,156.5			276	82	464	100.5	234
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21		'22.6월	임기 후
				상반기	하반기		
▪ 서면노구지구		L=1.24km					
▪ 서면작장지구			L=1.50km	L=1.20km			
▪ 서면중현지구외					L=1.52km	L=3.0km	L=494km

□ 그간 추진실적

- 2019.11. : 2019년 임도신설 서면노구지역(L=1.24km)
- 2020.03. : 제5차 임도설치계획 수립
- 2020.08. : 2021년 임도시설 대상지 주민설명회(3개소)
- 2020.09. : 2021년 임도시설 대상지 타당성 평가

- 2020.11.~12. : 2020년 임도신설 실시설계용역(3개소)
 - 서면작장(1.50km), 서면중현(1.52km), 창선신흥(1.50km)
- 2021.02. : 2021년 임도신설(서면작장·서면중현) 계약심사(도 회계과)
- 2021.03. : 2022년 균특(도자유편성사업) 예산신청
- 2021.03. : 2021년 임도신설(서면작장지구) 착공
 - 공사기간 : 2021.3.2.~7.29.(사업비 379,770천원)
- 2021.05. : 2021년 임도신설(서면중현지구) 착공
 - 공사기간 : 2021.5.17.~10.13.(사업비 400,337천원)

추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 산주 미동의 등으로 인한 노선변경, 동의서 징구 장시간 소요

향후 계획

- 2021.8.~9. : 2022년 임도신설 대상지 주민설명회 및 타당성 평가
- 2021.11.~12. : 2022년 임도신설 대상지 실시설계 용역

주관부서	농업기술센터 산림공원과 산림조성팀 팀장 박성진(☎3662) 담당자 김도연(☎3663)
------	---

Ⅲ-16-60 신촌-철쭉군락지 편백숲을 활용한 힐링의 숲 조성

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○				○				

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 남해읍 망운산 산림욕장
 - 사업기간 : 2019~2022년
 - 사업내용
 - 전망대 보수, 목계단 및 안전난간 정비, 산림욕 시설물 설치, 체력 단련 시설물 철거, 전망데크 설치
 - 사 업 비 : 755백만 원(국비 250, 도비 75, 군비 430)
- (단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	755	0	0	45	10	500	200	0
국비	250					250		
도비	75					75		
군비	430			45	10	175	200	
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21		'22.6월	임기 후
				상반기	하반기		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 전망대 보수, 목계단 및 안전난간 정비, 산림욕 시설물 설치, 전망데크 설치 				실시설계 완료	공사 완료		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 체력단련시설 정비 				실시설계 완료	공사 완료		

□ 그간 추진실적

- 산림욕장 정비계획 수립 : '19.01.
- 실시설계 시행 : '19.02.
- 산림욕장 정비사업(1차) 완료(숲속도서관 설치) : '19.06.
- 산림욕장 정비(균특사업) 신청 : '20.03.

- 실시설계 용역 시행 : '21.03.04.
- 실시설계 준공 : '21.06.01.
- 산림욕장 도 계약심사 및 조성계획변경 승인: '21.06.

추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 산림욕장 시설물 지속적 점검 및 정비로 등산객 안전사고 예방
 - 수시 현장 점검 및 숲길등산 지도사 인력활용

향후 계획

- 산림욕장 재정비사업 주민설명회 개최 : '21.07.
- 산림욕장 재정비사업 공사 준공 : '21.11.

주관부서

농업기술센터 산림공원과 산림휴양팀 팀장 강귀순(☎3677) 담당자 이현지(☎3679)